

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.202.246.272	46,90	35,46	11,44	8.011.266.172	46,57	4.017.702.345	23,36	23,21				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368.693.248	31,78	18,24	13,54	98.757.512	26,79	33.596.747	9,11	17,68				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	198.243.548	26,00	25,45	0,55	35.528.387	17,92	33.596.747	16,95	0,97	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Non ASN Forum perangkat daerah 2024 usulan 2025 penyusunan perencanaan 2025 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: verifikasi lapangan untuk usulan dari kalurahan sangat kooperatif
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.449.700	38,50	9,85	28,65	63.229.125	37,10	0	0,00	37,10	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan workshop evaluasi Pengumpulan data untuk pelaporan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.241.930.608	48,25	38,70	9,55	6.615.814.458	49,96	3.491.364.756	26,37	23,59				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.991.110.576	48,50	38,80	9,70	6.540.172.100	50,34	3.423.696.158	26,35	23,99	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 100 Orang/bulan dari 100 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.820.032	35,25	33,75	1,50	75.642.358	30,16	67.668.598	26,98	3,18	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penatausahaan keuangan bulan Maret pembayaran honor tenaga non ASN bulan Maret pelaksanaan workshop keuangan dan aset pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.787.278.428	34,54	19,77	14,77	582.049.202	32,57	218.760.787	12,24	20,33				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.603.150	25,25	23,60	1,65	6.150.500	25,00	5.520.400	22,44	2,56			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pendistribusian alat listrik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.707.180	37,50	22,42	15,08	63.419.502	32,74	32.012.545	16,53	16,21			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.686.600	32,10	9,87	22,23	41.592.200	30,65	8.477.100	6,25	24,40			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetak penggandaan dokumen Faktor Penghambat: adanya pergeseran anggaran Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	26,45	21,65	4,80	1.125.000	25,00	750.000	16,67	8,33			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 9 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan bahan bacaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.648.998	24,00	22,35	1,65	180.512.000	22,43	153.919.402	19,13	3,30			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 47 Laporan dari 300 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	477.832.500	58,80	21,30	37,50	271.850.000	56,89	17.571.340	3,68	53,21			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan penataan arsip pengadaan penyimpanan arsip tahap pertama selesai Faktor Penghambat: proses pengadaan penataan arsip masih berlangsung Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	146.300.000	13,40	5,52	7,88	17.400.000	11,89	510.000	0,35	11,54			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pembuatan konten media sosial persiapan pengadaan pengelola website dan konten media sosial persiapan pembuatan konten media sosial Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.650.000	100,00	8,20	91,80	232.450.000	99,49	10.875.600	4,65	94,84				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.650.000	100,00	8,20	91,80	232.450.000	99,49	10.875.600	4,65	94,84			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 3 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan almari dan jet cleaner selesai proses pengadaan peralatan dan survei proses pengadaan untuk alat pendingin dan televisi sudah kontrak Faktor Penghambat: survei yang belum selesai adanya pergeseran anggaran dan error pada sipd Faktor Pendukung: penyedia kooperatif
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.546.044	53,63	34,54	19,09	174.861.511	35,57	66.031.427	13,43	22,14				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.500.000	33,00	23,85	9,15	9.300.000	30,49	5.863.736	19,23	11,26			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.046.044	55,00	35,25	19,75	165.561.511	35,91	60.167.691	13,05	22,86			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor non asn bulan januari pengadaan jasa kebersihan Faktor Penghambat: proses pengadaan jasa kebersihan belum ditagihkan Faktor Pendukung: proses pengadaan sudah selesai
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.147.944	41,47	33,81	7,66	307.333.489	28,48	197.073.028	18,26	10,22				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	720.640.650	44,00	39,05	4,95	210.588.900	29,22	152.463.028	21,16	8,06			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian BBM dan BBM luar daerah pengadaan suku cadang untuk kendaraan dinas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 18 Unit dari 66 Unit	pembayaran pajak kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	146.428.000	24,00	24,00	0,00	26.075.000	17,81	26.075.000	17,81	0,00			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 2 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM untuk alat berat pembelian benda pos persiapan pemeliharaan alat berat Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	90,00	15,00	75,00	4.925.000	50,00	0	0,00	50,00			1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 0 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan mebel pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.000.223	45,00	27,60	17,40	47.369.134	31,37	18.535.000	12,27	19,10			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 21 Unit dari 251 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan AC, PC, laptop dan printer Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.5	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.229.071	36,00	10,00	26,00	18.375.455	35,87	0	0,00	35,87			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan gedung proses pengadaan pemeliharaan gedung Faktor Penghambat: proses pengadaan masih berlangsung Faktor Pendukung: tidak ada
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.466.002.084	16,48	7,46	9,02	2.809.827.293	14,43	552.379.515	2,84	11,59				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.143.607.118	10,79	5,71	5,08	430.533.690	10,39	83.758.250	2,02	8,37				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	208.961.000	14,00	9,30	4,70	21.600.000	10,34	9.860.000	4,72	5,62			1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 15 Lembaga dari 100 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Persiapan sosialisasi Pelaksanaan Pelatihan pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	58.263.691	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 2 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.748.252.867	15,00	5,00	10,00	408.093.490	14,85	0	0,00	14,85			1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 KM dari 0.65 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pengadaan banggunna perkuatan tebing Faktor Penghambat: adanya pergeseran anggaran Faktor Pendukung: proses pengadaan masih berlangsung
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	745.779.560	0,50	0,45	0,05	840.200	0,11	0	0,00	0,11			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen pengadaan bangunan penampung air Faktor Penghambat: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: tidak ada
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	382.350.000	0,50	20,00	-19,50	0	0,00	73.898.250	19,33	-19,33			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 1 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: perencanaan teknis bangunan penampung air paket 1 selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.322.394.966	18,01	7,94	10,07	2.379.293.603	15,53	468.621.265	3,06	12,47				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.708.135.205	1,00	1,00	0,00	625.275	0,01	0	0,00	0,01			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 KM dari 2.4 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen pengadaan Konstruksi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.921.107.453	25,00	7,15	17,85	1.861.415.431	23,50	59.517.944	0,75	22,75			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 4.1 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen paket konstruksi Persiapan sosialisasi pelaksanaan rapat koordinasi pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.528.176.112	35,00	30,05	4,95	414.996.723	27,16	295.065.527	19,31	7,85			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 KM dari 4 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan bahan untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pembayaran honor pegawai non ASN pengadaan bahan konstruksi untuk pemeliharaan jaringan irigasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.164.976.196	17,00	12,30	4,70	102.256.174	8,78	114.037.794	9,79	-1,01			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 1 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor Non ASN Proses penyusunan perencanaan penyusunan Perencanaan Teknis Irigasi Paket 1 selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.194.070.232	13,56	4,77	8,79	143.017.058	4,48	13.370.598	0,42	4,06				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.194.070.232	13,56	4,77	8,79	143.017.058	4,48	13.370.598	0,42	4,06				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.585.000	12,00	2,30	9,70	3.187.500	9,49	0	0,00	9,49			1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 5 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	106.400.000	100,00	0,00	100,00	106.400.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 0 Orang dari 600 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: sosialisasi diundur karena pergeseran anggaran Faktor Pendukung:
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	244.960.232	62,40	58,02	4,38	13.902.558	5,68	13.370.598	5,46	0,22			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan perencanaan teknis SPAM Pembayaran honor non ASN Faktor Penghambat: Proses pengadaan langsung di BPBJ, membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang lebih lama, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sesuai jadwal/periodisasi yang direncanakan. Faktor Pendukung: -
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.263.650.000	2,00	0,00	2,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 5 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen perencanaan teknis dan dokumen pemilihan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Rencana periodisasi tender pada bulan Mei
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	189.500.000	27,00	5,00	22,00	18.002.000	9,50	0	0,00	9,50			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pembayaran tagihan air (3 bulan) untuk KDN TPST Piyungan Faktor Penghambat: Adanya pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan mundur dari waktu yang direncanakan Faktor Pendukung: Sering dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung:
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	675.000	100,00	0,00	100,00	675.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Sudah dilaksanakan dan masih proses administrasi keuangan Faktor Pendukung:
3.1.8	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.313.250.000	7,00	0,00	7,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 0 SR dari 501 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses rekrutmen TFL Persiapan sosialisasi penerima Hibah SPAMDES Persiapan proses pemilihan (DAK Air minum) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai dengan anggaran kas
3.1.9	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	41.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai dengan anggaran kas
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	13.946.065.000	28,10	18,67	9,43	4.599.996.500	32,98	0	0,00	32,98				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	13.946.065.000	28,10	18,67	9,43	4.599.996.500	32,98	0	0,00	32,98				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12.114.850.000	30,00	20,00	10,00	4.499.996.500	37,14	0	0,00	37,14			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 0 Ton/hari dari 10 Ton/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Proses pemilihan penyedia - Pembangunan TPST Argodadi sudah kontrak per tanggal 20 Maret 2024. - Pelaksanaan fisik 20 Maret - 16 September 2024 - Persiapan pengadaan peralatan melalui e-catalog Faktor Penghambat: Uang muka masih proses pengajuan Adanya pergeseran DPA Faktor Pendukung: Proses pemilihan penyedia dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.496.340.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 2 Ton/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses perencanaan teknis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	334.875.000	85,00	54,00	31,00	100.000.000	29,86	0	0,00	29,86			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan TPST Argodadi Faktor Penghambat: - Proses pengadaan langsung di BPBJ, membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang lebih lama, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sesuai jadwal/periodisasi yang direncanakan. -Adanya pergeseran anggaran Faktor Pendukung: Pelaksanaan fisik 1 pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan sudah selesai, tinggal pengajuan pencairan keuangan
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.425.610.663	16,71	11,45	5,26	1.187.943.611	11,39	655.290.926	6,29	5,10				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.425.610.663	16,71	11,45	5,26	1.187.943.611	11,39	655.290.926	6,29	5,10				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.778.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses persiapan pemilihan barang dan jasa SR Sewon. Rencana tender bulan Mei Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai angkas
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: sudah sesuai anggaran kas
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan Berbasis Masyarakat	526.300.000	7,00	2,20	4,80	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perumahan Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 0 M ³ /Hari dari 51 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses rekrutmen TFL (DAK Sanitasi - PPKT) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 0 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas
5.1.5	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.942.050.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyiapan dokumen untuk proses pemilihan barang dan jasa (SR SPALD-T Bambanglipuro) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas
5.1.6	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Sharing Operasional Sekber Kartamantul Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas
5.1.7	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	6.816.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 0 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.8	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	850.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 0 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.9	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	33.650.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.10	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	850.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.11	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	34.675.000	100,00	90,00	10,00	34.675.000	100,00	0	0,00	0	0,00	100,00	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 4 Desa dari 4 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan sosialisasi sudah selesai tinggal menunggu proses pengajuan GU Faktor Penghambat: Menunggu pengajuan GU Faktor Pendukung:
5.1.12	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	147.768.982	22,00	21,30	0,70	13.902.558	9,41	13.370.598	9,05	0,36	0,36	0,36	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 0 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.13	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	0	0,00	100,00	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
														: 0 M ³ /Hari dari 20 M ³ /Hari	Faktor Pendukung:	
5.1.14	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	5.745.400	49,00	19,00	30,00	2.362.400	41,12	880.000	15,32	25,80			1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi UPTD PALD Faktor Penghambat: Menunggu pengajuan GU Faktor Pendukung:	
5.1.15	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.828.735.281	37,60	25,89	11,71	582.478.653	31,85	316.040.328	17,28	14,57			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Operasional UPTD PALD Pembayaran gaji Non ASN Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.1.16	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.532.000.000	15,00	8,00	7,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 0 Rumah Tangga dari 200 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses rekrutmen TFL Hibah Air Limbah Setempat proses persiapan dokumen HALS Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.1.17	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	27.595.000	35,00	5,60	29,40	3.675.000	13,32	0	0,00	13,32			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 0 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses persiapan pelaksanaan kegiatan (penunjang DAK fisik sanitasi-PPKT) Faktor Penghambat: Dana DAK dari belum turun Faktor Pendukung: -	
5.1.18	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	231.900.000	100,00	50,00	50,00	225.000.000	97,02	0	0,00	97,02			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan 2 paket, sedangkan 2 paket lagi direncanakan bulan Mei proses pemilihan Faktor Penghambat: Proses pengadaan langsung di BPBJ, membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang lebih lama, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sesuai jadwal/periodisasi yang direncanakan. Faktor Pendukung: -	
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.484.960.214	6,74	3,00	3,74	346.416.400	4,63	56.413.869	0,75	3,88					
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.484.960.214	6,74	3,00	3,74	346.416.400	4,63	56.413.869	0,75	3,88					
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.688.289.814	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 5500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pemilihan (rencana tender bulan mei) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	502.270.400	36,00	18,90	17,10	126.416.400	25,17	56.413.869	11,23	13,94			1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 0 Meter dari 700 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan drainase lingkungan Faktor Penghambat: Adanya pergeseran anggaran Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.294.400.000	25,00	10,00	15,00	220.000.000	17,00	0	0,00	17,00			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 0 Dokumen dari 8 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses penyusunan dokumen perencanaan sudah dilaksanakan sebanyak 3 paket, sedangkan 1 paket perencanaan di bulan Juni 4 dokumen pemilihan sudah dikirim ke BPBJ dan akan segera diumumkan. Faktor Penghambat: Proses pengadaan langsung di BPBJ, membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang lebih lama, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sesuai jadwal/periodisasi yang direncanakan. Faktor Pendukung: -
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.828.133.248	20,22	9,72	10,50	272.316.208	14,90	70.010.897	3,83	11,07				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.828.133.248	20,22	9,72	10,50	272.316.208	14,90	70.010.897	3,83	11,07				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	199.297.900	30,00	10,00	20,00	44.042.371	22,10	0	0,00	22,10			1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 8 Bangunan Gedung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan bangunan gedung Faktor Penghambat: Adanya pergeseran DPA Faktor Pendukung: -
7.1.2	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15.170.000	100,00	40,00	60,00	15.170.000	100,00	4.555.000	30,03	69,97			1. Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi revisi perbup PBG Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
7.1.3	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.303.500.000	15,00	5,00	10,00	140.000.000	10,74	0	0,00	10,74			1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pemilihan Penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: - Adanya pergeseran DPA - Proses pengadaan langsung di BPBJ, membutuhkan penyesuaian dan koordinasi yang lebih lama, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sesuai jadwal/periodisasi yang direncanakan. Faktor Pendukung: -
7.1.4	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	310.165.348	32,00	27,91	4,09	73.103.837	23,57	65.455.897	21,10	2,47			1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 30 Dokumen dari 2000 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor TPA Pembayaran honor Non ASN Rapat koordinasi Sidang PBG Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN	73.855.158.945	14,15	7,72	6,43	6.225.573.966	8,43	26.741.196	0,04	8,39				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		JALAN													
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	73.855.158.945	14,15	7,72	6,43	6.225.573.966	8,43	26.741.196	0,04	8,39				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	432.197.500	9,50	5,25	4,25	29.327.500	6,79	0	0,00	6,79			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan leger jalan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.521.999.916	28,50	7,40	21,10	1.857.300	0,12	0	0,00	0,12			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 0 Dokumen dari 15 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Perencanaan Teknis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.093.440.000	0,50	0,50	0,00	1.097.500	0,10	0	0,00	0,10			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 0 KM dari 17.8 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.393.168.493	1,00	1,00	0,00	1.779.150	0,13	0	0,00	0,13			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 0 Jembatan dari 2 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi persiapan tender dan dokumen pengadaan jembatan kabupaten Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	307.600.000	2,00	1,80	0,20	950.000	0,31	0	0,00	0,31			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 KM dari 1200 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	63.434.710.040	13,00	8,00	5,00	6.166.701.479	9,72	6.685.299	0,01	9,71			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 17.8 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan tender untuk jalan kabupaten Pembayaran honor tenaga non ASN Faktor Penghambat: pergeseran anggaran, sehingga anggaran kas dimundurkan Faktor Pendukung:
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.672.042.996	30,00	8,25	21,75	23.861.037	0,42	20.055.897	0,35	0,07			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 0 KM dari 12 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan untuk pemeliharaan rutin jalan Pembayaran honor tenaga non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	988.070.496	9,23	4,25	4,98	79.442.616	8,04	20.693.397	2,09	5,95				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	524.236.016	3,60	2,88	0,72	8.588.779	1,64	7.322.799	1,40	0,24				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	21.109.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	503.126.116	3,75	3,00	0,75	8.588.779	1,71	7.322.799	1,46	0,25			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pelatihan tukang pembayaran Honor Non ASN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
		Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													Teknisi atau Analis yang Dilatih : 0 Orang dari 150 Orang	Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	316.534.480	22,50	8,50	14,00	70.853.837	22,38	13.370.598	4,22	18,16					
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	316.534.480	22,50	8,50	14,00	70.853.837	22,38	13.370.598	4,22	18,16			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 0 Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi pembayaran honor tenaga non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	147.300.000	0,73	0,00	0,73	0	0,00	0	0,00	0,00					
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	93.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pemilihan penyusunan profil Bina Konstruksi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	53.400.000	2,00	0,00	2,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan kegiatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
10	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	7.880.000.000	2,50	2,50	0,00	4.053.000	0,05	0	0,00	0,05					
10.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	7.880.000.000	2,50	2,50	0,00	4.053.000	0,05	0	0,00	0,05					
10.1.1	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	7.880.000.000	2,50	2,50	0,00	4.053.000	0,05	0	0,00	0,05			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pemilihan untuk DANAIS Jl Bawuran - Wonolelo beserta jasa konsultansi pengawasannya Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.658.475.330	31,75	18,13	13,62	1.020.231.985	27,89	491.493.269	13,43	14,46					
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.100.000	18,99	0,00	18,99	5.100.000	5,36	0	0,00	5,36					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
11.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	90.637.500	15,00	0,00	15,00	637.500	0,70	0	0,00	0,70			1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.462.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
11.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : Orang dari 100 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	715.487.500	29,65	0,00	29,65	202.550.000	28,31	0	0,00	0	28,31				
11.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	510.387.500	2,00	0,00	2,00	637.500	0,12	0	0,00	0	0,12			1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.637.500	100,00	0,00	100,00	200.637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Rumah Tangga dari 3 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	2.670.761.782	31,00	24,00	7,00	711.729.048	26,65	468.887.372	17,56	9,09				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		dan/atau Rumah Khusus													
11.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.670.761.782	31,00	24,00	7,00	711.729.048	26,65	468.887.372	17,56	9,09			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air Pembelian untuk Alat Kantor Honorarium Tenaga Non ASN Pembayaran PBB Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	172.663.548	60,00	13,00	47,00	100.852.937	58,41	22.605.897	13,09	45,32				
11.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	172.663.548	60,00	13,00	47,00	100.852.937	58,41	22.605.897	13,09	45,32			1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.834.422.860	10,24	7,15	3,09	433.718.500	6,35	140.771.000	2,06	4,29				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.834.422.860	10,24	7,15	3,09	433.718.500	6,35	140.771.000	2,06	4,29				
12.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.386.868.500	8,00	3,00	5,00	74.418.500	5,37	42.697.000	3,08	2,29			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : Unit Rumah dari 48 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium tfl Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.162.554.360	15,00	14,00	1,00	331.900.000	10,49	94.036.500	2,97	7,52			1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium TFL Jasa Konsultan Penyusunan DED Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.285.000.000	5,00	0,20	4,80	27.400.000	1,20	4.037.500	0,18	1,02			1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : Unit dari 56 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.480.000.000	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.480.000.000	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
13.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	1.480.000.000	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : Unit Rumah dari 74 Unit Rumah	Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.917.107.580	5,08	0,06	5,02	540.106.380	4,95	5.750.000	0,05	4,90				
14.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.917.107.580	5,08	0,06	5,02	540.106.380	4,95	5.750.000	0,05	4,90				
14.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	90.400.000	92,00	2,00	90,00	78.547.500	86,89	2.125.000	2,35	84,54			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
14.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.599.107.580	4,00	0,00	4,00	415.008.880	3,92	0	0,00	3,92			1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : Lokasi dari 38 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
14.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	227.600.000	21,00	2,00	19,00	46.550.000	20,45	3.625.000	1,59	18,86			1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
Jumlah			179.160.322.924	17,56	10,61		25.673.909.689	14,33	6.050.617.012	3,38					