

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Juni  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.202.246.272	84,05	54,63	29,42	15.377.450.051	89,39	8.562.703.954	49,78	39,61				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368.693.248	70,81	41,21	29,60	251.074.024	68,10	101.349.042	27,49	40,61				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	198.243.548	47,00	38,20	8,80	92.986.774	46,91	58.667.792	29,59	17,32	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran honor Non ASN Bulan Juni penyusunan pergeseran ke dua anggaran 2024 penyusunan perencanaan 2025 <b>Faktor Penghambat:</b> pelaksanaan workshop diundur <b>Faktor Pendukung:</b> penyusunan perencanaan berjalan sesuai dengan rencana
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.449.700	98,50	44,70	53,80	158.087.250	92,75	42.681.250	25,04	67,71	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 6 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan workshop evaluasi dan forum ke Puan Pengumpulan data untuk penyusunan pelaporan <b>Faktor Penghambat:</b> pelaksanaan forum ke PU an diundur <b>Faktor Pendukung:</b> penyusunan pelaporan tetap berjalan
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.241.930.608	89,38	54,75	34,63	13.125.145.492	99,12	6.965.011.847	52,60	46,52				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.991.110.576	90,00	54,77	35,23	12.991.110.576	100,00	6.837.566.677	52,63	47,37	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 100 Orang/bulan dari 100 Orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN <b>Faktor Pendukung:</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN berjalan sesuai
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.820.032	57,30	53,63	3,67	134.034.916	53,44	127.445.170	50,81	2,63	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 7 Dokumen dari 14 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penatausahaan keuangan bulan Juni pembayaran honor tenaga non ASN bulan Juni belanja bahan cetak <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan dalam penatausahaan dan aset <b>Faktor Pendukung:</b> penatausahaan dan aset berjalan dengan baik
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.787.278.428	56,24	43,40	12,84	954.780.874	53,42	644.370.326	36,05	17,37				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.603.150	50,50	49,56	0,94	12.301.000	50,00	11.571.150	47,03	2,97			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pengadaan alat listrik dan pendistribusian alat listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pengadaan alat listrik <b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan alat listrik berjalan sesuai dengan DPA dan kebutuhan
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.707.180	64,50	60,34	4,16	100.771.974	52,02	84.962.109	43,86	8,16			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 9 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja bahan bibit tanaman selesai Belanja bahan komputer Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan berjalan sesuai dengan anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.686.600	54,70	33,80	20,90	72.083.900	53,13	28.955.100	21,34	31,79			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pengadaan barang cetak pengandaan dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi dengan baik
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	51,50	42,22	9,28	2.250.000	50,00	1.500.000	33,33	16,67			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 18 Dokumen dari 36 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyediaan bahan bacaan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam penyediaan bahan bacaan <b>Faktor Pendukung:</b> Penyediaan bahan bacaan berjalan sesuai
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.648.998	52,00	49,77	2,23	405.924.000	50,45	379.111.227	47,12	3,33			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 150 Laporan dari 300 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan makan minum rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah belanja makan minum pelayanan masyarakat <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran kas ternyata ada di TW 3 <b>Faktor Pendukung:</b> Serapan anggaran kas perjalanan luar daerah terserap dengan baik
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	477.832.500	58,80	37,60	21,20	271.850.000	56,89	136.010.740	28,46	28,43			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran jasa pengelolaan arsip dokumen PBJ dan arsip dokumen IMB pengadaan penyimpanan arsip tahap pertama selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Proses penyimpanan arsip dan pengelolaan arsip berjalan lancar
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	146.300.000	62,80	12,80	50,00	89.600.000	61,24	2.260.000	1,54	59,70			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi pembuatan konten media sosial persiapan pengadaan pengelola website dan konten media sosial persiapan pembuatan konten media sosial pembuatan konten media sosial <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SPBE berjalan dengan semestinya
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.650.000	100,00	90,77	9,23	232.450.000	99,49	195.541.600	83,69	15,80				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.650.000	100,00	90,77	9,23	232.450.000	99,49	195.541.600	83,69	15,80			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 16 Unit dari 18 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pengadaan almari dan jet cleaner selesai pengadaan ac, televisi, dan lemari es sudah selesai pengadaan kendaraan roda tiga sudah selesai pengadaan Gordyn selesai pengadaan kitchen set selesai pencairan pengadaan notebook belum selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Proses pencairan <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.546.044	92,70	88,11	4,59	247.473.022	50,35	226.193.338	46,02	4,33				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.500.000	58,00	48,90	9,10	17.550.000	57,54	14.073.508	46,14	11,40			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 24 Laporan dari 48 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.046.044	95,00	90,70	4,30	229.923.022	49,87	212.119.830	46,01	3,86			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pembayaran honor non asn bulan Mei pengadaan jasa kebersihan selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
<b>1.6</b>	<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.079.147.944</b>	<b>61,88</b>	<b>53,31</b>	<b>8,57</b>	<b>566.526.639</b>	<b>52,50</b>	<b>430.237.801</b>	<b>39,87</b>	<b>12,63</b>				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	720.640.650	64,00	59,40	4,60	380.057.050	52,74	326.186.801	45,26	7,48			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 38 Unit dari 66 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pembelian BBM dan BBM luar daerah pengadaan suku cadang untuk kendaraan dinas pembayaran pajak kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Pemeliharaan kendaraan dinas berjalan lancar
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	146.428.000	56,00	41,38	14,62	77.375.000	52,84	46.625.000	31,84	21,00			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 6 Unit dari 14 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian BBM untuk alat berat pembelian benda pos persiapan pemeliharaan alat berat pengisian APAR <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada penghambat <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan masih sesuai dengan rencana
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	95,00	32,00	63,00	4.925.000	50,00	975.000	9,90	40,10			1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 2 Unit dari 32 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan mebel <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.000.223	59,00	49,21	9,79	85.794.134	56,82	56.451.000	37,38	19,44			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 54 Unit dari 251 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pemeliharaan AC, PC, laptop dan printer <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Pelaksanaan pemeliharaan berjalan dengan baik
1.6.5	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.229.071	51,00	18,00	33,00	18.375.455	35,87	0	0,00	35,87			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan pemeliharaan gedung proses pengadaan pemeliharaan gedung <b>Faktor Penghambat:</b> Proses pengadaan pemeliharaan gedung <b>Faktor Pendukung:</b> Proses pemeliharaan akan menggunakan ekatalog
<b>2</b>	<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>19.466.002.084</b>	<b>44,06</b>	<b>27,56</b>	<b>16,50</b>	<b>7.403.320.118</b>	<b>38,03</b>	<b>2.304.753.388</b>	<b>11,84</b>	<b>26,19</b>				
<b>2.1</b>	<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.143.607.118</b>	<b>40,62</b>	<b>22,66</b>	<b>17,96</b>	<b>1.594.087.106</b>	<b>38,47</b>	<b>176.012.750</b>	<b>4,25</b>	<b>34,22</b>				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	208.961.000	79,00	28,69	50,31	164.903.500	78,92	28.355.000	13,57	65,35			1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 22 Lembaga dari 100 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan koordinasi Komir sudah terlaksana 2 kali - pelaksanaan pembinaan pemakai air irigasi terlaksana 5 kali - Persiapan pelaksanaan kegiatan GIB - Pelaksanaan rapat koordinasi -persiapan pengadaan papan informasi <b>Faktor Penghambat:</b> penyesuaian jadwal kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> pelaksanaan koordinasi dengan pemakai air berjalan dengan baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	58.263.691	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : Titik dari 2 Titik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> anggarabn kas di bulan agustus
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.748.252.867	42,00	25,00	17,00	1.082.508.018	39,39	0	0,00	39,39			1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 KM dari 0.65 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - proses pengadaan bangunan perkuatan tebing kontrak di awal juli - proses ekatalog untuk bahan pemeliharaan tebing sungai sudah kontrak <b>Faktor Penghambat:</b> proses tender masih berjalan <b>Faktor Pendukung:</b> proses tender sudah selesai, kontrak awal selesai
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	745.779.560	28,00	5,00	23,00	196.675.588	26,37	0	0,00	26,37			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Persiapan Dokumen pengadaan bangunan penampung air belum ada kajian dari BPBJ <b>Faktor Penghambat:</b> belum ada kajian paket pengadaan dari BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> dokumen pengadaan sudah masuk ke BPBJ dari pertengahan bulan Mei
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	382.350.000	40,50	40,49	0,01	150.000.000	39,23	147.657.750	38,62	0,61			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - perencanaan teknis bangunan penampung air paket 1 selesai - perencanaan Teknis Tebing Sungai Paket 1 selesai -perencanaan teknis lainnya, anggaran kas masih di TW IV - tinggal untuk pembayaran honor <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan dalam penyusunan proses perencanaan <b>Faktor Pendukung:</b> beberapa perencanaan sudah selesai tersusun
2.2	1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.322.394.966</b>	<b>44,99</b>	<b>28,89</b>	<b>16,10</b>	<b>5.809.233.012</b>	<b>37,91</b>	<b>2.128.740.638</b>	<b>13,89</b>	<b>24,02</b>				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.708.135.205	30,00	11,00	19,00	1.313.715.782	27,90	830.700	0,02	27,88			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 KM dari 2.4 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Dokumen pengadaan Konstruksi Afvour sudah masuk ke BPBJ <b>Faktor Penghambat:</b> kajian belum dilakukan oleh BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen pengadaan sudah masuk dari bulan april dan Mei
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.921.107.453	44,00	25,00	19,00	3.020.334.516	38,13	737.885.396	9,32	28,81			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 4.1 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 3 Paket DAK sudah selesai tender 2 paket DAK sudah uang muka 30% 3 paket masih dalam proses evaluasi di BPBJ 4 paket masih belum ada kajian dari BPBJ pembelian BBM untuk alat berat pemeliharaan DI masih berlangsung pembayaran honor Non ASN bulan Mei <b>Faktor Penghambat:</b> 4 paket masih belum ada kajian dari BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> proses pemilihan paket DAK berjalan dengan baik
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.528.176.112	75,00	70,85	4,15	835.670.366	54,68	761.911.782	49,86	4,82			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1.9 KM dari 4 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan rapat koordinasi Pembayaran honor pegawai non ASN bulan Mei pengadaan bahan konstruksi untuk pemeliharaan jaringan irigasi pembayaran upah gali sedimen belanja bahan bakar dan pelumas pengadaan peralatan dan perlengkapan <b>Faktor Penghambat:</b> pelaksanaan pemeliharaan kurang maksimal dengan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															mengendalikan manual <b>Faktor Pendukung:</b> pelaksanaan pemeliharaan masih terus berjalan
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.164.976.196	73,00	72,55	0,45	639.512.348	54,89	628.112.760	53,92	0,97			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 8 Dokumen dari 11 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pembayaran honor Non ASN bulan Juni penyusunan perencanaan epaksi DAK dan perencanaan teknis DAK sudah selesai penyusunan Perencanaan Teknis Irigasi Paket 1,2,3 dan 4 selesai penyusunan Penyusunan e-Paksi Wilayah Barat dan Wilayah Timur sudah selesai penyusunan inventarisasi gorong-gorong telah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> mash sesuai timeline
3	1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	3.194.070.232	57,60	50,39	7,21	1.569.683.116	49,14	905.531.950	28,35	20,79				
3.1	1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.194.070.232	57,60	50,39	7,21	1.569.683.116	49,14	905.531.950	28,35	20,79				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.585.000	93,00	30,00	63,00	29.335.000	87,35	680.000	2,02	85,33			1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 5 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan sosialisasi, pelatihan <b>Faktor Penghambat:</b> Baru proses penyusunan RKM, <b>Faktor Pendukung:</b> Akan dilaksanakan awal Bulan Juli
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	106.400.000	100,00	100,00	0,00	106.400.000	100,00	58.470.000	54,95	45,05			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 200 Orang dari 600 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan SPAM <b>Faktor Penghambat:</b> Tinggal SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan di Bulan Juni
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	244.960.232	73,80	75,00	-1,20	167.155.116	68,24	153.826.950	62,80	5,44			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan Teknis SPAM Paket 1 dan Paket 2 Pembayaran honor non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Butuh untuk Perencanaan DAK 2025, sehingga ada perubahan anggaran di Perubahan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah terlaksana 2 paket perencanaan
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.263.650.000	29,00	25,00	4,00	244.125.000	19,32	0	0,00	19,32			1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 5 Liter/Detik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan dokumen perencanaan teknis dan dokumen pemilihan Penandatanganan NPHD <b>Faktor Penghambat:</b> DDokumen pemilihan sudah di BPBJ, untuk yang swakelola Tipe sudah tanda tangan NPHD. Jadwal Juli pencairan termin 1 <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah MoU dengan KSM
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	189.500.000	51,00	50,00	1,00	35.993.000	18,99	11.530.000	6,08	12,91			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa Pembayaran tagihan air untuk KDN TPST Piyungan <b>Faktor Penghambat:</b> Ada tambahan anggaran di Perubahan, perlu penyesuaian <b>Faktor Pendukung:</b> Pembayaran tagihan air KDN sudah terlaksana
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi operasi dan pemeliharaan SPAM

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Penyediaan Air Minum (SPAM)												(SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	675.000	100,00	100,00	0,00	675.000	100,00	675.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.1.8	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.313.250.000	80,00	68,00	12,00	985.150.000	75,02	679.500.000	51,74	23,28			1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 50 SR dari 501 SR	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan sosialisasi penerima Hibah SPAMDES Persiapan proses pemilihan (DAK Air minum) perluasan SPAM Perdesaan sudah menagih 75% <b>Faktor Penghambat:</b> Dokumen sudah di BPBJ, awal Juli kontrak (DAK PPKT Pedak Baru) Tipe 4, pengajuan termin 1 di Bulan Juli <b>Faktor Pendukung:</b> sudah proses tender
3.1.9	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	41.200.000	15,00	10,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan pemilihan penyedia uji lab SPAM bukan jaringan perpipaan <b>Faktor Penghambat:</b> Perpipaan yang dioptimalisasi : Unit dari 5 Unit <b>Faktor Pendukung:</b> Angkas di Agustus
4	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>13.946.065.000</b>	<b>69,16</b>	<b>54,93</b>	<b>14,23</b>	<b>6.975.947.500</b>	<b>50,02</b>	<b>3.254.314.500</b>	<b>23,34</b>	<b>26,68</b>				
4.1	1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.946.065.000</b>	<b>69,16</b>	<b>54,93</b>	<b>14,23</b>	<b>6.975.947.500</b>	<b>50,02</b>	<b>3.254.314.500</b>	<b>23,34</b>	<b>26,68</b>				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12.114.850.000	75,00	60,00	15,00	6.643.197.500	54,84	3.109.664.000	25,67	29,17			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 0 Ton/hari dari 10 Ton/hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Proses pemilihan penyedia - Pembangunan TPST Argodadi sudah kontrak per tanggal 20 Maret 2024. - Pelaksanaan fisik 20 Maret - 16 September 2024 - Persiapan pengadaan peralatan melalui e-catalog <b>Faktor Penghambat:</b> Pengajuan termin oleh pelaksana pekerjaan pembangunan TPST <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan, barang kelengkapan pengolahan sampah sudah dikirim
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.496.340.000	15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 2 Ton/hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses perencanaan teknis Dokumen PBJ sudah dikirim ke BPBJ <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kajian dari BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen sudah dikirim
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	334.875.000	100,00	50,00	50,00	332.750.000	99,37	144.650.500	43,20	56,17			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan TPST Argodadi selesai perencanaan teknis ITF pasar nitern selesai Honor Pengadaan barang jasa <b>Faktor Penghambat:</b> 2 terlaksana, 1 proses PBJ, 2 paket ada penyesuaian di Perubahan APBD <b>Faktor Pendukung:</b> 2 paket sudah selesai dilaksanakan,
5	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN</b>	<b>10.425.610.663</b>	<b>61,03</b>	<b>48,77</b>	<b>12,26</b>	<b>5.401.466.588</b>	<b>51,81</b>	<b>3.023.723.752</b>	<b>29,00</b>	<b>22,81</b>				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		<b>PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>													
5.1	1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	10.425.610.663	61,03	48,77	12,26	5.401.466.588	51,81	3.023.723.752	29,00	22,81				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.778.700.000	55,00	30,00	25,00	807.300.000	29,05	0	0,00	29,05			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses persiapan pemilihan barang dan jasa SR Sewon. <b>Faktor Penghambat:</b> Menunggu pengumuman pemenang <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah proses tender
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.275.000	100,00	100,00	0,00	1.275.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tenggat administrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> sudah dilaksanakan
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	526.300.000	55,00	51,00	4,00	135.550.000	25,76	0	0,00	25,76			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 0 M <sup>3</sup> /Hari dari 51 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> DAK Sanitasi, masih menunggu pencairan KPPN <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah terlaksana
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	637.500	75,00	25,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 0 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja <b>Faktor Penghambat:</b> Kurang administrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan
5.1.5	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.942.050.000	45,00	30,00	15,00	567.180.000	29,21	0	0,00	29,21			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyiapan dokumen untuk proses pemilihan barang dan jasa (SR SPALD-T Bambanglipuro) <b>Faktor Penghambat:</b> Menunggu pengumuman pemenang proses PBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah tender
5.1.6	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Sharing Operasional Sekber Kartamantul <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah sesuai anggaran kas
5.1.7	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	6.816.000	100,00	86,00	14,00	6.816.000	100,00	5.630.000	82,60	17,40			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi, proses hibah <b>Faktor Penghambat:</b> administrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah pelaksanaan
5.1.8	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 5 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.9	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	33.650.000	100,00	10,00	90,00	33.650.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> Terkendala komunikasi ke lokasi kegiatan/penentuan jadwal <b>Faktor Pendukung:</b> -
5.1.10	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	850.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> persiapan rapat koordinasi
5.1.11	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	34.675.000	100,00	100,00	0,00	34.675.000	100,00	33.675.000	97,12	2,88			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 4 Desa dari 4 Desa	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan sosialisasi sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
5.1.12	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	147.768.982	56,00	39,25	16,75	78.334.491	53,01	26.741.196	18,10	34,91			1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 0 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Pembayaran honor Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
5.1.13	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 0 M <sup>3</sup> /Hari dari 20 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
5.1.14	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	5.745.400	61,00	57,00	4,00	3.259.400	56,73	2.640.400	45,96	10,77			1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi UPTD PALD Belanja peralatan kebersihan <b>Faktor Penghambat:</b> Kurang adminitrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan
5.1.15	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.828.735.281	84,00	78,00	6,00	1.310.464.197	71,66	679.485.656	37,16	34,50			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Pembayaran sewa tanah UPTD PALD Pembayaran jasa uji laboratorium Pembayaran pajak bumi dan bangunan Pembayaran gaji dan BPJS Non ASN Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja Pengadaan peralatan dan mesin kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Bak kontrol hanya pesan di satu tempat karena penyedia nya memang hanya 1 yang direkomendasikan oleh Kemen PUPR sehingga harus pesan dulu. Kebutuhan peralatan di mana harga di pasaran lebih tinggi sehingga akan ada penyesuaian di Perubahan APBD <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen SDM yang tinggi
5.1.16	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.532.000.000	55,00	55,00	0,00	1.849.500.000	73,05	1.849.500.000	73,05	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 0 Rumah Tangga dari 200 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses persiapan dokumen HALS Penyusunan RKM pembayaran 75% untuk hibah air limbah setempat <b>Faktor Penghambat:</b> Penyusunan RKM oleh masyarakat melebihi waktu yang direncanakan <b>Faktor Pendukung:</b> Pencairian akan dilaksanakan Bulan Juli
5.1.17	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem	27.595.000	75,00	30,00	45,00	14.012.500	50,78	2.550.000	9,24	41,54			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses persiapan pelaksanaan kegiatan (penunjang DAK fisik sanitasi-PPKT) <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 50 Orang dari 150 Orang	Dana DAK belum cair, masih proses pencairan di KPPN <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan reuiv inspektorat
5.1.18	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	231.900.000	100,00	60,00	40,00	231.900.000	100,00	97.014.000	41,83	58,17			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan SPALDT Kasihan Perencanaan SPALDT Sewon <b>Faktor Penghambat:</b> 1 paket perencanaan akan ada penyesuaian pada Perubahan APBD <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah terlaksana 2 paket perencanaan, 1 paket akan dikontrak Bulan Juli
6	1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	7.484.960.214	50,99	36,39	14,60	2.420.765.200	32,34	377.698.473	5,05	27,29				
6.1	1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	7.484.960.214	50,99	36,39	14,60	2.420.765.200	32,34	377.698.473	5,05	27,29				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.688.289.814	45,00	30,00	15,00	1.647.932.400	28,97	0	0,00	28,97			1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 5500 M	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> dokumen pemilihan sudah masuk ke BPBJ <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kajian dari BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen sudah dikirim ke BPBJ
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	502.270.400	57,00	47,98	9,02	252.832.800	50,34	163.413.473	32,54	17,80			1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 211 Meter dari 700 Meter	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pemeliharaan drainase lingkungan <b>Faktor Penghambat:</b> Kurang administrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.294.400.000	75,00	60,00	15,00	520.000.000	40,17	214.285.000	16,55	23,62			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 3 Dokumen dari 8 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses penyusunan dokumen perencanaan sudah dilaksanakan sebanyak 3 paket, sedangkan 1 paket perencanaan di bulan Juni 4 dokumen pemilihan sudah dikirim ke BPBJ dan akan segera diumumkan. Perencanaan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 <b>Faktor Penghambat:</b> 3 paket sudah mendapatkan pemenang, 1 paket bim ada pemenang Masterplan drianase belm ada kajian <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah proses
7	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	1.828.133.248	26,63	23,47	3,16	367.417.045	20,10	192.846.294	10,55	9,55				
7.1	1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	1.828.133.248	26,63	23,47	3,16	367.417.045	20,10	192.846.294	10,55	9,55				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	199.297.900	53,00	30,00	23,00	59.414.371	29,81	0	0,00	29,81			1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 8 Bangunan Gedung	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan pemeliharaan bangunan gedung <b>Faktor Penghambat:</b> Proses perencanaan mundur <b>Faktor Pendukung:</b> Juli proses PBJ

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.2	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15.170.000	100,00	62,00	38,00	15.170.000	100,00	8.167.500	53,84	46,16			1. Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi revisi perbup PBG <b>Faktor Penghambat:</b> Kurang administrasi keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah dilaksanakan
7.1.3	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.303.500.000	15,00	15,00	0,00	140.000.000	10,74	44.067.000	3,38	7,36			1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan dokumen pemilihan Penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan SPN dan Pagar Polres Bantul selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Dokumen sudah di BPBJ belum ada kajian <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen sudah dikirim ke BPBJ
7.1.4	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	310.165.348	55,00	53,00	2,00	152.832.674	49,27	140.611.794	45,33	3,94			1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 151 Dokumen dari 2000 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran honor TPA Pembayaran honor Non ASN Rapat koordinasi Sidang PBG <b>Faktor Penghambat:</b> Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan <b>Faktor Pendukung:</b> Menunggu permohonan dari masyarakat Komitmen pelaksana kegiatan
<b>8</b>	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>73.855.158.945</b>	<b>33,69</b>	<b>18,10</b>	<b>15,59</b>	<b>20.126.188.459</b>	<b>27,25</b>	<b>5.412.862.840</b>	<b>7,33</b>	<b>19,92</b>				
<b>8.1</b>	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>73.855.158.945</b>	<b>33,69</b>	<b>18,10</b>	<b>15,59</b>	<b>20.126.188.459</b>	<b>27,25</b>	<b>5.412.862.840</b>	<b>7,33</b>	<b>19,92</b>				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	432.197.500	43,00	33,45	9,55	168.495.500	38,99	99.478.000	23,02	15,97			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan dan identifikasi ruas jalan kabupaten yang akan dilegerkan Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 1 selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya ketidakjelasan bidang tanah yang memerlukan kejelasan terkait perbatasan persil warga <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik antar instansi dan pelaksana kegiatan pengelolaan leger jalan
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.521.999.916	67,50	58,75	8,75	1.048.371.300	68,88	754.045.900	49,54	19,34			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 11 Dokumen dari 15 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 1-10 dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten 1 selesai Persiapan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 <b>Faktor Penghambat:</b> Pencairan keuangan masih menunggu proses antrian <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar instansi dan konsultan perencanaan
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.093.440.000	21,50	12,75	8,75	202.495.000	18,52	0	0,00	18,52			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 5 KM dari 17,8 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 5 paket pengawasan rehabilitasi dan peningkatan jalan sudah melakukan pengawasan fisik rehabilitasi dan peningkatan jalan Persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten yang belum dilaksanakan <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan paket pekerjaan rehabilitasi dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															peningkatan jalan yang masih dalam proses pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar instansi dan konsultan pengawas kegiatan
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.393.168.493	32,10	0,00	32,10	417.825.528	29,99	0	0,00	29,99			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 2 Jembatan dari 2 Jembatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Paket Rehabilitasi Jembatan sudah melaksanakan pekerjaan fisik. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar instansi dan rekanan pelaksana rehabilitasi jembatan
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	307.600.000	3,00	0,00	3,00	1.350.000	0,44	0	0,00	0,44			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 KM dari 1200 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten Persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten <b>Faktor Penghambat:</b> Pelaksanaan menyesuaikan perodesasi <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar instansi dan konsultan perencana
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	63.434.710.040	33,00	16,50	16,50	16.574.282.962	26,13	4.518.245.198	7,12	19,01			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 17,8 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 4 paket pengadaan jalan DAK sudah dalam tahap pelaksanaan fisik 6 paket rehabilitasi jalan sudah berkontrak dan pelaksanaan fisik. beberapa paket pekerjaan jalan sudah selesai pengadaan Rapat koordinasi pengadaan dokumen tender jalan kabupaten Persiapan pengadaan dokumen tender jalan kabupaten Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Beberapa paket pekerjaan masih berproses di BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar instansi dan rekanan pelaksana kegiatan fisik
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.672.042.996	36,00	30,40	5,60	1.713.368.169	30,21	41.093.742	0,72	29,49			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 0 KM dari 12 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan dokumen pengadaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten Persiapan tanda tangan dokumen kontrak pengadaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN bulan Juni Pemeliharaan jalan kabupaten <b>Faktor Penghambat:</b> Keterlambatan dalam proses pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan BPBJ
9	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>988.070.496</b>	<b>41,77</b>	<b>33,82</b>	<b>7,95</b>	<b>372.392.032</b>	<b>37,69</b>	<b>196.046.560</b>	<b>19,84</b>	<b>17,85</b>				
9.1	1.03.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>524.236.016</b>	<b>46,97</b>	<b>38,39</b>	<b>8,58</b>	<b>212.440.358</b>	<b>40,52</b>	<b>164.848.498</b>	<b>31,45</b>	<b>9,07</b>				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	21.109.900	100,00	0,00	100,00	21.109.900	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan sosialisasi di bulan juli <b>Faktor Penghambat:</b> penyesuaian jadwal <b>Faktor Pendukung:</b> pelaksanaan di bulan Juli
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	503.126.116	44,75	40,00	4,75	191.330.458	38,03	164.848.498	32,76	5,27			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 60 Orang dari 150 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan pelatihan tukang pembayaran Honor Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada penghambat <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan masih sesuai dengan rencana
9.2	1.03.11.2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan</b>	<b>316.534.480</b>	<b>46,50</b>	<b>42,00</b>	<b>4,50</b>	<b>142.345.174</b>	<b>44,97</b>	<b>31.198.062</b>	<b>9,86</b>	<b>35,11</b>				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Daerah Kabupaten/Kota													
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	316.534.480	46,50	42,00	4,50	142.345.174	44,97	31.198.062	9,86	35,11			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 2 Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan rapat koordinasi pembayaran honor tenaga non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada penghambat <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan masih sesuai dengan rencana
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	147.300.000	13,05	0,00	13,05	17.606.500	11,95	0	0,00	11,95				
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	93.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan dokumen pemilihan penyusunan profil Bina Konstruksi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada penghambat <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan masih sesuai dengan rencana
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	53.400.000	36,00	0,00	36,00	17.606.500	32,97	0	0,00	32,97			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
10	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	7.880.000.000	35,50	34,20	1,30	2.333.624.400	29,61	2.225.265.400	28,24	1,37				
10.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	7.880.000.000	35,50	34,20	1,30	2.333.624.400	29,61	2.225.265.400	28,24	1,37				
10.1.1	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	7.880.000.000	35,50	34,20	1,30	2.333.624.400	29,61	2.225.265.400	28,24	1,37			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses pengadaan dokumen tender jalan Bawuran - Wonolelo sudah selesai dan sudah penarikan uang muka 30% Proses pengadaan dokumen pengawasan jalan Bawuran - Wonolelo sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> pekerjaan fisik sudah di mulai
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.658.475.330	65,10	31,47	33,63	2.253.700.464	61,60	1.015.680.865	27,76	33,84				
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.100.000	100,00	14,30	85,70	95.100.000	100,00	0	0,00	100,00				
11.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	90.637.500	100,00	15,00	85,00	90.637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat Koordinasi dokumen pengadaan sudah masuk ke BPBJ Jasa konsultansi agar sampai peta bidang <b>Faktor Penghambat:</b> Proses PBJ pengadaan langsung agak mundur karena penyesuaian proses PL di BPBJ, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Kontrak sampai Juli, akan dicairkan di Bulan Juli <b>Faktor Pendukung:</b> dukungan stakeholder terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
11.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
11.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
11.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
11.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
11.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
11.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> keterbatasan sarpras (unit rumah di relokasi) yang ada <b>Faktor Pendukung:</b> lahan tersedia yang merupakan lahan relokasi bencana kabupaten
11.2	1.04.02.2.02	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>4.462.500</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.462.500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
11.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
														Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 100 Orang		
11.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 20 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan Rapat koordinasi	
11.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan Rapat koordinasi	
11.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan Rapat koordinasi	
11.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan Rapat koordinasi	
11.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan rapat koordinasi	
11.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan rapat koordinasi	
<b>11.3</b>	<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>715.487.500</b>	<b>75,03</b>	<b>1,40</b>	<b>73,63</b>	<b>505.737.500</b>	<b>70,68</b>	<b>637.500</b>	<b>0,09</b>	<b>70,59</b>					
11.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	510.387.500	65,00	0,00	65,00	300.637.500	58,90	0	0,00	58,90			1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Persiapan rapat koordinasi	
11.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.637.500	100,00	5,00	95,00	200.637.500	100,00	637.500	0,32	99,68			1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Pelaksanaan rapat koordinasi	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 3 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Rapat Persiapan
11.4	1.04.02.2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.670.761.782</b>	<b>60,50</b>	<b>40,25</b>	<b>20,25</b>	<b>1.521.694.590</b>	<b>56,98</b>	<b>968.353.097</b>	<b>36,26</b>	<b>20,72</b>				
11.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.670.761.782	60,50	40,25	20,25	1.521.694.590	56,98	968.353.097	36,26	20,72			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan air Pembelian untuk Alat Kantor Honorarium Tenaga Non ASN Pembayaran PBB BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN Pemeliharaan Bangunan gedung dan alat kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Pembelian bahan dan alat kebersihan belanja bahan bangunan pemeliharaan rusunawa <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi antar staf rusunawa
11.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	172.663.548	75,00	30,56	44,44	126.705.874	73,38	46.690.268	27,04	46,34				
11.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	172.663.548	75,00	30,56	44,44	126.705.874	73,38	46.690.268	27,04	46,34			1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Honor Tenaga Non ASN BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kematian Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Kajian sudah masuk BPBJ <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi berjalan dengan baik
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.834.422.860	52,82	50,38	2,44	3.478.981.000	50,90	3.330.889.700	48,74	2,16				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.834.422.860	52,82	50,38	2,44	3.478.981.000	50,90	3.330.889.700	48,74	2,16				
12.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.386.868.500	91,00	86,70	4,30	1.244.131.000	89,71	1.145.306.500	82,58	7,13			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 18 Unit Rumah dari 48 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Honorarium TFL Pencairan RTLH Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
12.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.162.554.360	15,00	11,60	3,40	364.350.000	11,52	227.895.700	7,21	4,31			1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 0 Ha dari 2 Ha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Honorarium TFL Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan kumuh wilayah 1 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
12.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.285.000.000	82,00	82,00	0,00	1.870.500.000	81,86	1.957.687.500	85,68	-3,82			1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 37 Unit dari 56 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Pencairan RTLH Pembangunan baru rumah swadaya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.480.000.000	100,00	53,00	47,00	1.480.000.000	100,00	780.000.000	52,70	47,30				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.480.000.000	100,00	53,00	47,00	1.480.000.000	100,00	780.000.000	52,70	47,30				
13.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	1.480.000.000	100,00	53,00	47,00	1.480.000.000	100,00	780.000.000	52,70	47,30			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Pencairan RTLH <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan nama penerima RTLH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 39 Unit Rumah dari 74 Unit Rumah	<b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
14	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	10.917.107.580	7,39	3,79	3,60	781.609.880	7,16	235.404.000	2,16	5,00				
14.1	1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	10.917.107.580	7,39	3,79	3,60	781.609.880	7,16	235.404.000	2,16	5,00				
14.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	90.400.000	95,00	7,20	87,80	82.095.000	90,81	2.125.000	2,35	88,46			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
14.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.599.107.580	5,00	3,50	1,50	510.714.880	4,82	223.554.000	2,11	2,71			1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 0 Lokasi dari 38 Lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan koordinasi Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 1 Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 2 Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 3 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
14.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	227.600.000	84,00	15,80	68,20	188.800.000	82,95	9.725.000	4,27	78,68			1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
<b>Jumlah</b>			<b>179.160.322.924</b>	<b>45,52</b>	<b>30,40</b>		<b>70.342.545.853</b>	<b>39,26</b>	<b>31.817.721.676</b>	<b>17,76</b>					