Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan September
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.693.616.952	93,36	75,84	17,52	15.414.957.897	92,34	11.449.640.453	68,59	23,75				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	371.373.248	83,81	64,70	19,11	288.085.536	77,57	161.684.937	43,54	34,03				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	194.273.548	69,50	59,69	9,81	117.215.161	60,34	82.412.637	42,42	17,92	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Non ASN Bulan September penyusunan perubahan anggaran 2024 selesai entri perseran anggaran perubahan penyusunan perencanaan 2025 Faktor Penghambat: tidak ada hambatan, pelaksanaan workshop diundur Faktor Pendukung: bidang kooperatif dalam pemberian data yang diminta
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.099.700	99,50	70,20	29,30	170.870.375	96,48	79.272.300	44,76	51,72	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan data untuk penyusunan pelaporan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan dalam pengumpulan data pelaporan Faktor Pendukung: bidang kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.099.484.649	99,58	80,42	19,16	12.041.092.091	99,52	9.086.249.999	75,10	24,42				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.852.204.617	100,00	80,50	19,50	11.852.204.617	100,00	8.901.278.257	75,10	24,90	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 100 Orang/bulan dari 100 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Oktober Faktor Penghambat: adanya perseranan anggaran perubahan Faktor Pendukung: perhitungan kebutuhan gaji ASN telah disesuaikan
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.280.032	79,55	76,68	2,87	188.887.474	76,39	184.971.742	74,80	1,59	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 11 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penatausahaan keuangan bulan September pembayaran honor tenaga non ASN bulan September Faktor Penghambat: adanya keterlambatan pada proses pengadaan sehingga tagihan LS banyak yang mundur Faktor Pendukung: penatausahaan keuangan berjalan dengan baik
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.761.010.818	77,22	69,60	7,62	1.265.428.236	71,86	991.014.065	56,28	15,58				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.603.150	75,75	74,00	1,75	18.451.500	75,00	17.646.000	71,72	3,28			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pendistribusian alat listrik Faktor Penghambat: tidak ada hambatan, masih sesuai dengan kebutuhan Faktor Pendukung: pendistribusian alat listrik berjalan sesuai dengan kebutuhan
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.106.770	91,75	80,00	11,75	151.925.136	69,34	123.874.954	56,54	12,80			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 8 Paket dari 10 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja ATK dinas Belanja bahan bibit tanaman selesai Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya belanja bahan kebersihan pengadaan karangan bunga Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor berjalan baik
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.726.900	80,20	52,20	28,00	106.703.600	79,20	47.987.800	35,62	43,58			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 9 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetak penggandaan dokumen Faktor Penghambat: bidang masih kurang dalam penyerapan Faktor Pendukung: realisasi untuk bidang dikejar
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	87,60	77,65	9,95	3.375.000	96,43	2.250.000	64,29	32,14			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 27 Dokumen dari 28 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan bahan bacaan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: penyediaan bahan bacaan berjalan dengan baik
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.523.998	82,10	79,98	2,12	624.373.000	78,29	593.227.571	74,38	3,91			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 230 Laporan dari 280 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan makan minum rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah belanja makan minum pelayanan masyarakat Faktor Penghambat: proses SPJ Faktor Pendukung: pelaporan dari bidang dan sekretariat berjalan dengan baik dan lengkap
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	484.400.000	58,80	49,85	8,95	271.850.000	56,12	136.010.740	28,08	28,04			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa pengelolaan arsip dokumen PBJ dan arsip dokumen IMB pengadaan penyimpanan arsip tahap pertama selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: masih proses pengelolaan arsip berjalan dengan baik
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.150.000	92,10	82,20	9,90	88.750.000	91,35	70.017.000	72,07	19,28			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pembuatan konten media sosial proses pemeliharaan server selesai SPJ di oktober pembuatan konten media sosial selesai pembuatan konten peringatan UU keistimewaan selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: proses pembuatan konten selesai
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.393.000	66,00	48,50	17,50	447.760.000	65,71	217.785.600	31,96	33,75					
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	681.393.000	66,00	48,50	17,50	447.760.000	65,71	217.785.600	31,96	33,75			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 20 Unit dari 32 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: seluruh pengadaan murni selesai survei pengadaan alat kantor perubahan persiapan KAK dan HPS pengadaan perubahan proses pengadaan kendaraan sudah selesai, pembayaran di oktober Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: survei dilakukan untuk pengadaan alat kantor
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.846.044	83,14	63,84	19,30	443.288.370	81,81	299.408.705	55,26	26,55					
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	87,00	77,85	9,15	26.950.000	70,92	22.413.946	58,98	11,94			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 36 Laporan dari 48 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan internet berjalan dengan baik
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.846.044	82,85	62,78	20,07	416.338.370	82,63	276.994.759	54,98	27,65			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 8 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor non asn bulan September pengadaan jasa kebersihan selesai pengadaan jasa kebersihan bulan november desember Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: jasa kebersihan berjalan dengan baik
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.509.193	77,97	63,54	14,43	929.303.664	75,03	693.497.147	55,99	19,04					
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	710.640.800	80,00	70,96	9,04	552.160.200	77,70	492.554.769	69,31	8,39			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 50 Unit dari 66 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian BBM dan BBM luar daerah pengadaan suku cadang untuk kendaraan dinas pembayaran pajak kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas Faktor Penghambat: adanya pergeseran anggaran perubahan Faktor Pendukung: pemeliharaan kendaraan dinas berjalan dengan baik
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	167.048.000	86,00	68,20	17,80	129.140.000	77,31	103.030.878	61,68	15,63			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 12 Unit dari 16 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM untuk alat berat pembelian benda pos pemeliharaan alat berat penggantian suku cadang alata berat pengisian APAR Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan alat berat sesuai dengan kebutuhan
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.850.000	100,00	45,00	55,00	7.850.000	100,00	975.000	12,42	87,58			1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 4 Unit dari 30 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan mebel pemeliharaan meja lobby PPIID Faktor Penghambat: proses administrasi sedang berjalan Faktor Pendukung: pemeliharaan mebel berjalan dengan baik
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.866.535	88,00	72,00	16,00	154.601.535	85,01	96.936.500	53,30	31,71			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 98 Unit dari 251 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan AC, PC, laptop dan printer Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan berjalan sesuai dengan kebutuhan
1.6.5	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.103.858	50,00	20,00	30,00	85.551.929	50,00	0	0,00	50,00			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 2 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan gedung proses pengadaan pemeliharaan gedung selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: proses pengadaan sudah selesai tinggal pelaksanaan
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.371.511.694	98,49	65,47	33,02	18.520.412.356	95,61	6.517.912.998	33,65	61,96					
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.876.857.118	99,14	73,60	25,54	3.819.934.968	98,53	1.177.732.160	30,38	68,15					
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	173.161.000	92,00	49,25	42,75	156.706.000	90,50	48.500.000	28,01	62,49			1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 31 Lembaga dari 50 Lembaga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - pelaksanaan koordinasi Komir sudah terlaksana 4 kali - pelaksanaan pembinaan pemakai air irigasi terlaksana 8 kali - Pelaksanaan kegiatan GIS - pelaksanaan rapat koordinasi -persiapan pengadaan papan informasi Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: rapat koordinasi berjalan dengan baik
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	57.913.691	98,00	10,00	88,00	55.838.691	96,42	0	0,00	96,42			1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 2 Titik		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: dokumen pemilihan pemeliharaan Faktor Penghambat: jadwal pemilihan mundur Faktor Pendukung: dokumen pemilihan sudah siap

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.747.902.867	100,00	91,00	9,00	2.729.885.717	99,34	979.749.410	35,65	63,69			1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 KM dari 0,6 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - 8 paket pekerjaan sudah 90% - pemeliharaan bangunan tebing sungai sudah di mulai - pengawasan tebing sungai Faktor Penghambat: proses administrasi masih berjalan Faktor Pendukung: semua paket sudah selesai tinggal PHO
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	742.629.560	98,00	15,00	83,00	727.504.560	97,96	1.825.000	0,25	97,71			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: semua paket sudah selesai tender paket konsolidasi Faktor Penghambat: belum ada tagihan uang muka Faktor Pendukung: paket pekerjaan berjalan dengan baik
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	155.250.000	97,80	96,80	1,00	150.000.000	96,62	147.657.750	95,11	1,51			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - perencanaan teknis bangunan penampung air paket 1 selesai - perencanaan Teknis Tebing Sungai Paket 1 selesai - tinggal untuk pembayaran honor Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: tinggal menunggu pembayaran honor
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.494.654.576	98,33	63,43	34,90	14.700.477.388	94,87	5.340.180.838	34,46	60,41				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.855.177.205	98,00	35,00	63,00	4.526.759.930	93,24	646.085.100	13,31	79,93			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 KM dari 2,2 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan Konstruksi Afvour sudah selesai dan sudah ambil uang muka Faktor Penghambat: satu paket konsolidasi belum mengambil uang muka Faktor Pendukung: pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan dengan baik
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.883.757.303	99,00	70,00	29,00	7.737.025.288	98,14	2.533.371.647	32,13	66,01			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 4,6 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket DI DAK sudah selesai tapi belum menagih retensi paket DI lainnya dalam proses pembelian BBM untuk alat berat pemeliharaan DI masih berlangsung pembayaran honor Non ASN bulan September Faktor Penghambat: penyedia belum mengajukan tagihan Faktor Pendukung: paket DAK sudah 100% tinggal menunggu PHO
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.518.543.872	97,00	94,50	2,50	1.326.021.090	87,32	1.081.223.615	71,20	16,12			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diooperasikan dan Dipelihara : 3,6 KM dari 4 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Pembayaran honor pegawai non ASN bulan September pengadaan bahan konstruksi untuk pemeliharaan jaringan irigasi pembayaran upah gali sedimen belanja bahan bakar dan pelumas pengadaan peralatan dan perlengkapan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan saluran irigasi berjalan dengan baik
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.237.176.196	97,00	95,00	2,00	1.110.671.080	89,77	1.079.500.476	87,26	2,51			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 11 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor Non ASN bulan September seleksi perencanaan teknis selesai pembayaran honor belum dilaksanakan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: menunggu pem
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.343.611.002	90,22	81,57	8,65	2.330.160.860	69,69	1.955.271.194	58,48	11,21				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.343.611.002	90,22	81,57	8,65	2.330.160.860	69,69	1.955.271.194	58,48	11,21				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.585.000	98,00	39,00	59,00	32.522.500	96,84	10.922.500	32,52	64,32			1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 2 Lembaga dari 5 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi, persiapan sosialisasi, pelatihan Faktor Penghambat: pelaksanaan sosialisasi mundur Faktor Pendukung: pelaksanaan rapat koordinasi berjalan baik
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	76.400.000	100,00	82,00	18,00	76.400.000	100,00	58.625.000	76,73	23,27			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 300 Orang dari 750 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan SPAM Faktor Penghambat: jadwal sosialisasi berubah Faktor Pendukung: masih sesuai dengan penjadwalan
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	398.660.232	59,60	56,25	3,35	188.991.860	47,41	171.702.294	43,07	4,34			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan Teknis SPAM Paket 1 dan Paket 2 selesai paket 3, 4 dan 5 dalam proses pengadaan Pembayaran honor non ASN Bulan September Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: masih sesuai jadwal
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.263.300.000	96,75	91,85	4,90	656.625.000	51,98	625.053.200	49,48	2,50			1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Desik dari 5 Liter/Desik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pansimas sudah 100% SR SPAM Tambak dalam proses Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: masih berjalan sesuai dengan rencana

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	213.840.770	48,00	32,00	16,00	50.796.500	23,75	15.842.000	7,41	16,34			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa Pembayaran tagihan air untuk KDN TPST Piyungan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pebayaran tagihan air untuk KDN TPST Piyungan berjalan dengan baik
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi operasi dan pemeliharaan SPAM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	675.000	100,00	100,00	0,00	675.000	100,00	675.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.1.8	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.315.100.000	99,00	88,00	11,00	1.282.100.000	97,49	1.032.029.700	78,48	19,01			1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 400 SR dari 501 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan sosialisasi penerima Hibah SPAMDES perluasan SPAM Perdesaan beberapa sudah selesai SPAM Banguntapan sudah termin 1 Faktor Penghambat: dua SPAM perdesaan belum menahng Faktor Pendukung: pekerjaan fisik masih berjalan
3.1.9	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	41.200.000	100,00	97,00	3,00	41.200.000	100,00	39.571.500	96,05	3,95			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan uji lab SPAM bukan jaringan perpipaan honor belum di bayarkan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pelaksanaan uji lab berlangsung
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	13.845.165.000	97,30	95,00	2,30	12.780.522.000	92,31	10.522.283.100	76,00	16,31				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	13.845.165.000	97,30	95,00	2,30	12.780.522.000	92,31	10.522.283.100	76,00	16,31				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12.114.850.000	100,00	99,00	1,00	12.114.850.000	100,00	10.020.602.700	82,71	17,29			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 10 Ton/hari dari 10 Ton/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan fisik 20 Maret - 16 September 2024 - termin untuk TPST Argodadi sudah 100% - pengadaan alat sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: TPST argodadi sudah selesai, tinggal honor
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.496.340.000	75,00	65,00	10,00	431.697.000	28,85	355.329.900	23,75	5,10			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 2 Ton/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: ITF pasar Niten dan Workshop Guosari sudah uang muka pengawasan berjalan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: kontruksi berjalan
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	233.975.000	100,00	80,00	20,00	233.975.000	100,00	146.350.500	62,55	37,45			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan TPST Argodadi selesai perencanaan teknis ITF pasar niten selesai Honor Pengadaan barang jasa rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Honor Pengadaan barang jasa belum SPJ
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.525.568.413	97,77	86,74	11,03	10.145.921.728	96,39	6.864.941.174	65,22	31,17				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.525.568.413	97,77	86,74	11,03	10.145.921.728	96,39	6.864.941.174	65,22	31,17				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.778.150.000	100,00	80,00	20,00	2.778.150.000	100,00	1.069.914.500	38,51	61,49			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Kashiin sudah termin 1 SR SPALDT Sewon sudah 50% pengawasan berjalan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pekerjaan SR masih berjalan
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.275.000	100,00	87,00	13,00	1.275.000	100,00	637.500	50,00	50,00			1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: berjalan dengan baik
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	526.300.000	100,00	99,00	1,00	526.300.000	100,00	522.275.000	99,24	0,76			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 51 M ³ /Hari dari 51 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPALDT Permukiman Banguntapan sudah selesai pembayaran honor TFL Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SPALDT Permukiman Banguntapan sudah selesai
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	637.500	75,00	25,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 5 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja tidak ada Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: sudah dilaksanakan
5.1.5	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.942.050.000	100,00	80,00	20,00	1.942.050.000	100,00	982.393.750	50,59	49,41			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALD-T Bambanglipo sudah termin 1 50% jasa konsultasi pengawasan sudah berjalan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pembangunan SR berjalan dengan baik
5.1.6	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Sharing Operasional Sekber Kartamantul Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sudah sesuai anggaran kas
5.1.7	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	6.816.000	100,00	90,00	10,00	6.816.000	100,00	5.630.000	82,60	17,40			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi, proses hibah Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: rapat koordinasi berjalan baik
5.1.8	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 5 M ³ /Hari dari 5 M ³ /Hari		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.9	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	45.600.000	100,00	30,00	70,00	45.600.000	100,00	8.025.000	17,60	82,40			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 2 Unit dari 6 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: koordinasi lapangan berjalan dengan baik
5.1.10	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	34.675.000	100,00	100,00	0,00	34.675.000	100,00	33.675.000	97,12	2,88			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 4 Desa dari 4 Desa		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan sosialisasi sudah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.12	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	147.154.232	94,00	62,00	32,00	137.885.860	93,70	85.497.294	58,10	35,60			1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 5 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: masih sesuai dengan anggaran kas
5.1.13	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 0 M ³ /Hari dari 20 M ³ /Hari		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.14	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	5.745.400	87,00	78,00	9,00	4.836.400	84,18	4.220.400	73,46	10,72			1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi UPTD PALD kegiatan lapangan Belanja peralatan kebersihan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.799.135.281	94,40	89,00	5,40	1.578.290.968	87,73	1.145.961.980	63,70	24,03			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran sewa tanah UPTD PALD Pembayaran jasa uji laboratorium Pembayaran pajak bumi dan bangunan Pembayaran gaji dan BPIS Non ASN Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja Pengadaan peralatan dan mesin kantor Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: koordinasi dengan staf berjalan dengan baik
5.1.16	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.532.000.000	98,70	98,70	0,00	2.499.000.000	98,70	2.499.000.000	98,70	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 200 Rumah Tangga dari 200 Rumah Tangga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran 100% untuk hibah air limbah setempat Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pembayaran honor TFL baik
5.1.17	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	26.542.500	100,00	44,00	56,00	26.542.500	100,00	10.200.000	38,43	61,57			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 80 Orang dari 150 Orang		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	351.725.000	74,00	69,00	5,00	236.100.000	67,13	171.023.250	48,62	18,51			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 3 Dokumen dari 6 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan SPALDT Kasihan Perencanaan SPALDT Sewon Perencanaan SPALDT Bambanglipo penyusunan DED sudah masuk PBJ

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.212.213.640	97,93	50,79	47,14	6.959.864.386	96,50	1.895.501.273	26,28	70,22					
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.212.213.640	97,93	50,79	47,14	6.959.864.386	96,50	1.895.501.273	26,28	70,22					
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.410.797.000	100,00	40,00	60,00	5.360.615.186	99,07	1.097.433.600	20,28	78,79			1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 5400 M		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket konsolidasi sudah mulai penagihan uang muka Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pekerjaan fisik berjalan
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	502.516.640	78,00	68,20	9,80	379.249.200	75,47	326.985.893	65,07	10,40			1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 512 Meter dari 700 Meter		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan drainase lingkungan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.298.900.000	97,00	89,00	8,00	1.220.000.000	93,93	471.081.780	36,27	57,66			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 4 Dokumen dari 8 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jasa konsultasi masterplan drainase sudah kontrak dan menagih uang muka Perencanaan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.996.883.248	77,40	69,52	7,88	848.651.741	42,50	646.548.141	32,38	10,12					
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.996.883.248	77,40	69,52	7,88	848.651.741	42,50	646.548.141	32,38	10,12					
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	199.297.900	95,00	60,00	35,00	124.643.951	62,54	94.600.000	47,47	15,07			1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 4 Bangunan Gedung dari 8 Bangunan Gedung		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sudah uang muka Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: progress pekerjaan fisik
7.1.2	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15.170.000	100,00	82,00	18,00	15.170.000	100,00	11.780.000	77,65	22,35			1. Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi revisi perbup PBG Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.3	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.355.250.000	75,00	70,25	4,75	457.800.000	33,78	323.800.450	23,89	9,89			1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 3 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Pagar dan Gapura Polres Bantul mulai penagihan Pembangunan Ruang Kelas SPN Selopamioro mulai penagihan Perencanaan SPN dan Pagar Polres Bantul selesai Sistem Pelaporan Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bantul selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Beberapa paket sudah dicairkan
7.1.4	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	427.165.348	76,00	71,20	4,80	251.037.790	58,77	216.367.691	50,65	8,12			1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 400 Dokumen dari 2200 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor TPA Pembayaran honor Non ASN Rapat koordinasi Sidang PBG Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	74.576.621.729	90,12	55,79	34,33	57.200.632.062	76,70	14.045.964.745	18,83	57,87					
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	74.576.621.729	90,12	55,79	34,33	57.200.632.062	76,70	14.045.964.745	18,83	57,87					
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	430.895.000	95,50	86,00	9,50	398.260.500	92,43	107.499.000	24,95	67,48			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 1 Dokumen dari 3 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan dan identifikasi ruas jalan kabupaten yang akan dilegerkan Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 1 selesai Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 2 dalam progres Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket sudah kontrak pemasangan patok RMJ Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.763.802.900	74,00	68,00	6,00	1.051.742.600	59,63	754.545.400	42,78	16,85			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 11 Dokumen dari 18 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 1-10 dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten 1 selesai Persiapan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Jalan Paket 11 dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten 2 8 paket perencanaan sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar instansi dan konsultan pengawas kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.014.890.000	75,50	26,00	49,50	679.242.500	66,93	50.220.100	4,95	61,98			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 0 KM dari 19.25 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 5 paket pengawasan rehabilitasi dan peningkatan jalan sudah melakukan pengawasan fisik rehabilitasi dan peningkatan jalan Persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan jalan dan jembatan kabupaten yang belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Melaksanakan paket pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan yang masih dalam proses pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar instansi dan konsultan pengawas kegiatan
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.392.343.593	100,00	72,00	28,00	1.382.398.993	99,29	656.347.250	47,14	52,15			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 2 Jembatan dari 2 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Paket Rehabilitasi Jembatan sudah melaksanakan pekerjaan fisik sudah uang muka rapat koordinasi pembanguanan jembatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pekerjaan fisik sudah berjalan
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	306.700.000	4,00	0,00	4,00	2.550.000	0,83	0	0,00	0,83			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 KM dari 1200 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten Proses penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	63.999.602.240	93,00	55,00	38,00	51.943.366.524	81,16	10.977.092.683	17,15	64,01			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 12 KM dari 19.25 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: beberapa paket pekerjaan jalan sudah selesai pengadaan Rapat koordinasi pengadaan dokumen tender jalan kabupaten paket konsolidasi jalan sudah kontrak Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN Faktor Penghambat: Masih ada paket yg berproses di BPBJ Faktor Pendukung: koordinasi antar penyedia dan stakeholder
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.668.387.996	67,00	63,00	4,00	1.743.070.945	30,75	1.500.260.312	26,47	4,28			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 0 KM dari 12 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN Pemeliharaan jalan kabupaten paket 1 dan paket 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Strategis Wilayah Barat Pemeliharaan Rutin Jalan Strategis Wilayah Timur Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	957.450.396	88,13	81,18	6,95	791.322.730	82,65	478.316.856	49,96	32,69				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	524.236.016	100,00	95,97	4,03	483.269.330	92,19	314.224.197	59,94	32,25				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	21.109.900	100,00	0,00	100,00	21.109.900	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 2 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: sosialisasi sudah berjalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Relatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	503.126.116	100,00	100,00	0,00	462.159.430	91,86	314.224.197	62,45	29,41			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 120 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pelatihan tukang pembayaran Honor Non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pelaksanaan pelatihan tukang
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.914.380	94,50	80,00	14,50	272.838.900	92,20	146.910.259	49,65	42,55				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	295.914.380	94,50	80,00	14,50	272.838.900	92,20	146.910.259	49,65	42,55			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 6 Layanan Informasi dari 9 Layanan Informasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi pelaksanaan kamavali dan bantu expo pembayaran honor tenaga non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	137.300.000	29,06	27,23	1,83	35.214.500	25,65	17.182.400	12,51	13,14				
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	83.900.000	3,00	0,00	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan : Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pemilihan penyusunan profil Bina Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	53.400.000	70,00	70,00	0,00	35.214.500	65,94	17.182.400	32,18	33,76			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 1 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Bimtek akan dilaksanakan bulan oktober
10	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	7.880.000.000	100,00	100,00	0,00	7.866.967.000	99,83	5.943.155.400	75,42	24,41				
10.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	7.880.000.000	100,00	100,00	0,00	7.866.967.000	99,83	5.943.155.400	75,42	24,41				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1.1	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	7.880.000.000	100,00	100,00	0,00	7.866.967.000	99,83	5.943.155.400	75,42	24,41			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengadaan dokumen tender jalan Bawuran - Wonolelo sudah selesai dan sudah penarikan tahap kedua Proses pengadaan dokumen pengawasan jalan Bawuran - Wonolelo sudah selesai proses pekerjaan fisik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Proses penagihan pekerjaan fisik
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.660.675.330	93,78	0,00	93,78	3.336.296.318	91,14	1.959.299.181	53,52	37,62				
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	96.200.000	100,00	0,00	100,00	95.100.000	98,86	89.299.500	92,83	6,03				
11.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	91.737.500	100,00	0,00	100,00	90.637.500	98,80	89.299.500	97,34	1,46			1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan DED Relokasi selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.462.500	100,00	0,00	100,00	4.462.500	100,00	0	0,00	100,00				
11.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : Orang dari 100 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	715.487.500	100,00	0,00	100,00	715.487.500	100,00	50.637.500	7,08	92,92				
11.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	510.387.500	100,00	0,00	100,00	510.387.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.637.500	100,00	0,00	100,00	200.637.500	100,00	50.637.500	25,24	74,76			1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Pencairan Bantuan sosial Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Pencairan Bantuan sosial
11.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Rumah Tangga dari 3 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.670.761.782	92,00	0,00	92,00	2.362.787.218	88,47	1.678.202.042	62,84	25,63				
11.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.670.761.782	92,00	0,00	92,00	2.362.787.218	88,47	1.678.202.042	62,84	25,63			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 8 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air Pembelian untuk Alat Kantor Honorarium Tenaga Non ASN Pembayaran PBB BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN Pemeliharaan Bangunan gedung dan alat kantor pemeliharaan alat kantor Pembelian bahan dan alat kebersihan belanja bahan bangunan pemeliharaan rusunawa Pembelian modal peralatan kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	173.763.548	92,00	0,00	92,00	158.459.100	91,19	141.160.139	81,24	9,95				
11.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	173.763.548	92,00	0,00	92,00	158.459.100	91,19	141.160.139	81,24	9,95			1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Honor Tenaga Non ASN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kematian Non ASN Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan untuk MBR Wilayah Tengah sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.729.500.100	95,79	0,00	95,79	6.105.415.897	90,73	3.399.136.100	50,51	40,22				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.729.500.100	95,79	0,00	95,79	6.105.415.897	90,73	3.399.136.100	50,51	40,22				
12.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.322.518.500	97,00	0,00	97,00	1.278.159.000	96,65	676.306.500	51,14	45,51			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 45 Unit Rumah dari 48 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium TFL Pencairan RTLH Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya Jasa Konsultansi Updating Data RTLH sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Pencairan tahap kedua
12.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.046.481.600	92,00	0,00	92,00	2.498.656.897	82,02	788.104.600	25,87	56,15			1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Honorarium TFL Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan kumuh wilayah 1 dan wilayah 2 selesai Pengangan Kawasan Kumuh Wilayah Pedak Baru sudah berjalan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.360.500.000	100,00	0,00	100,00	2.328.600.000	98,65	1.934.725.000	81,96	16,69			1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 50 Unit dari 57 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Pencairan RTLH Pembangunan baru rumah swadaya pembangunan rumah baru di pedak baru sudah cair Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pencairan tahap kedua
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.480.000.000	100,00	0,00	100,00	1.480.000.000	100,00	1.380.000.000	93,24	6,76				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.480.000.000	100,00	0,00	100,00	1.480.000.000	100,00	1.380.000.000	93,24	6,76				
13.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.480.000.000	100,00	0,00	100,00	1.480.000.000	100,00	1.380.000.000	93,24	6,76			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 74 Unit Rumah dari 74 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan RTLH sudah di cairkan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pencairan tahap kedua sudah selesai
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.801.688.190	67,78	0,00	67,78	6.872.044.460	63,62	829.001.750	7,67	55,95				
14.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.801.688.190	67,78	0,00	67,78	6.872.044.460	63,62	829.001.750	7,67	55,95				
14.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15.350.000	72,00	0,00	72,00	10.642.500	69,33	2.125.000	13,84	55,49			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Pengurangan kajian MBR Faktor Pendukung: Tidak ada
14.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.532.835.680	67,00	0,00	67,00	6.711.429.460	63,72	807.514.250	7,67	56,05			1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : Lokasi dari 35 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan koordinasi Penyusunan DED TPU Tilaman Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 1 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 2 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 3 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 4 selesai Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Pedak Baru Banguntapan selesai Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Non Status 1 evaluasi perawaran Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Proses pengawasan menunggu
14.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	253.502.510	100,00	0,00	100,00	149.972.500	59,16	19.362.500	7,64	51,52			1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: verifikasi dan penyerahan PSU
Jumlah			179.074.505.694	91,95	59,01		150.653.169.435	84,13	67.886.972.365	37,91					