

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Desember  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.693.616.952	100,00	100,00	0,00	16.693.616.952	100,00	15.793.915.931	94,61	5,39				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	371.373.248	100,00	100,00	0,00	371.373.248	100,00	352.580.682	94,94	5,06				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	194.273.548	100,00	100,00	0,00	194.273.548	100,00	185.119.682	95,29	4,71	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 6 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyusunan perencanaan 2025 entri perencanaan 2025 setelah evaluasi gubernur entri SIRUP 2025 <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> perencanaan 2025 masih menunggu update dari BPKPAD
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.099.700	100,00	100,00	0,00	177.099.700	100,00	167.461.000	94,56	5,44	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 12 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyusunan pelaporan pelaksanaan workshop evaluasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> bidang kooperatif dalam pengumpulan data
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.099.484.649	100,00	100,00	0,00	12.099.484.649	100,00	11.482.705.327	94,90	5,10				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.852.204.617	100,00	100,00	0,00	11.852.204.617	100,00	11.240.207.013	94,84	5,16	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 100 Orang/bulan dari 100 Orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Desember <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> pembayaran gaji dan tunjangan lancar
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.280.032	100,00	100,00	0,00	247.280.032	100,00	242.498.314	98,07	1,93	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 14 Dokumen dari 14 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penatausahaan keuangan bulan Desember <b>Faktor Penghambat:</b> kelancaran SIPD <b>Faktor Pendukung:</b> penatausahaan lancar
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.761.010.818	100,00	100,00	0,00	1.761.010.818	100,00	1.631.555.202	92,65	7,35				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.603.150	100,00	100,00	0,00	24.603.150	100,00	24.527.750	99,69	0,31			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengadaan alat listrik dan pendistribusian alat listrik <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> kebutuhan akan alat listrik masih terpenuhi dengan baik
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.106.770	100,00	100,00	0,00	219.106.770	100,00	206.300.719	94,16	5,84			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 10 Paket dari 10 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja ATK dinas Belanja bahan bibit tanaman selesai Belanja bahan komputer Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya belanja bahan kebersihan pengadaan karangan bunga <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> pendistribusian dan persediaan lancar
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.726.900	100,00	100,00	0,00	134.726.900	100,00	111.728.200	82,93	17,07			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 12 Paket dari 12 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pengadaan barang cetak pengandaan dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Banyak paket pengadaan dilakukan konsolidasi sehingga dokumen usulan pengadaan yang dikirim ke BPBJ berkurang banyak, sehingga pengadaan juga berkurang
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	100,00	100,00	0,00	3.500.000	100,00	3.000.000	85,71	14,29			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 28 Dokumen dari 28 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyediaan bahan bacaan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> sesuai dengan tagihan
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.523.998	100,00	100,00	0,00	797.523.998	100,00	760.218.353	95,32	4,68			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 280 Laporan dari 280 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan makan minum rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah belanja makan minum pelayanan masyarakat <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> pelaporan dari bidang dan sekretariat berjalan dengan baik dan lengkap
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	484.400.000	100,00	100,00	0,00	484.400.000	100,00	432.040.680	89,19	10,81			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran jasa pengelolaan arsip dokumen PBJ dan arsip dokumen IMB pengadaan penyimpanan arsip tahap kedua selesai pemeliharaan aplikasi tidak dilaksanakan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> Pengelolaan arsip selesai, akan tetapi utk jasa penyimpanan arsip utk yang diolah pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan, karena mundurnya proses pengolahan arsip.
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.150.000	100,00	100,00	0,00	97.150.000	100,00	93.739.500	96,49	3,51			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi pembuatan konten media sosial proses pemeliharaan server selesai pembuatan konten media sosial selesai pembuatan konten peringatan UU keistimewaan selesai persiapan pembayaran honor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: lancar
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	681.393.000	100,00	100,00	0,00	681.393.000	100,00	613.877.900	90,09	9,91					
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	681.393.000	100,00	100,00	0,00	681.393.000	100,00	613.877.900	90,09	9,91			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 32 Unit dari 32 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: seluruh pengadaan murni selesai pengadaan peralatan perubahan sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: honor terbayarkan
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.846.044	100,00	100,00	0,00	541.846.044	100,00	497.141.524	91,75	8,25					
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	100,00	100,00	0,00	38.000.000	100,00	28.315.994	74,52	25,48			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 48 Laporan dari 48 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pembayaran tagihan sesuai dengan tagihan penggunaan besaran SHBJ yang terlalu besar dibanding dengan realisasi, sehingga selisih pagu dan realisasi cukup besar
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.846.044	100,00	100,00	0,00	503.846.044	100,00	468.825.530	93,05	6,95			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa kebersihan selesai jasa kebersihan bulan november desember sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: semua sudah terbayarkan
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.509.193	100,00	100,00	0,00	1.238.509.193	100,00	1.216.055.296	98,19	1,81					
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	710.640.800	100,00	100,00	0,00	710.640.800	100,00	707.669.418	99,58	0,42			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 66 Unit dari 66 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian BBM dan BBM luar daerah pengadaan suku cadang untuk kendaraan dinas pembayaran pajak kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan kendaraan dinas berjalan dengan baik
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	167.048.000	100,00	100,00	0,00	167.048.000	100,00	161.080.878	96,43	3,57			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 16 Unit dari 16 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM untuk alat berat pembelian benda pos pemeliharaan alat berat penggantian suku cadang alat berat Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: penggantian suku cadang alat berat berjalan dengan baik
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.850.000	100,00	100,00	0,00	7.850.000	100,00	7.470.000	95,16	4,84			1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 30 Unit dari 30 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan mebel selesai
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.866.535	100,00	100,00	0,00	181.866.535	100,00	181.335.000	99,71	0,29			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 251 Unit dari 251 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan AC, PC, laptop dan printer pemeliharaan peralatan lainnya Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan berjalan dengan baik
1.6.5	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.103.858	100,00	100,00	0,00	171.103.858	100,00	158.500.000	92,63	7,37			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit dari 2 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pemeliharaan gedung Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pekerjaan selesai
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.371.511.694	100,00	99,90	0,10	19.371.511.694	100,00	15.608.506.063	80,57	19,43					
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.876.857.118	100,00	99,51	0,49	3.876.857.118	100,00	3.011.526.700	77,68	22,32					
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	173.161.000	100,00	89,00	11,00	173.161.000	100,00	102.579.500	59,24	40,76			1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 47 Lembaga dari 50 Lembaga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - pelaksanaan koordinasi Komir sudah terlaksana - pelaksanaan pembinaan pemakai air irigasi terlaksana - Pelaksanaan kegiatan GIB - Pelaksanaan rapat koordinasi - persiapan pengadapan papan informasi Faktor Penghambat: Honorarium tidak bisa direalisasikan karena narasumber bukan non ASN Faktor Pendukung: kegiatan lain terlaksana
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	57.913.691	100,00	100,00	0,00	57.913.691	100,00	52.291.400	90,29	9,71			1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 2 Titik dari 2 Titik		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Sumur Bor Lenteng 1 dan Sumur Bor Tegaldowo selesai Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pemeliharaan sudah selesai
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.747.902.867	100,00	100,00	0,00	2.747.902.867	100,00	2.142.885.150	77,98	22,02			1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0.6 KM dari 0.6 KM		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - 8 paket pekerjaan sudah selesai - pemeliharaan bangunan tebing sungai selesai - pengawasan tebing sungai selesai Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 30% <b>Faktor Pendukung:</b> berjalan dengan baik</p>
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	742.629.560	100,00	100,00	0,00	742.629.560	100,00	561.737.900	75,64	24,36			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 3 Unit dari 3 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pekerjaan pembangunan bangunan penampung air sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 30% <b>Faktor Pendukung:</b> seleuruh pekerjaan selesai</p>
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	155.250.000	100,00	100,00	0,00	155.250.000	100,00	152.032.750	97,93	2,07			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - perencanaan teknis bangunan penampung air paket 1 selesai - perencanaan Teknis Tebing Sungai Paket 1 selesai - pembayaran honor selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> selesai</p>
<b>2.2</b>	<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.494.654.576</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.654.576</b>	<b>100,00</b>	<b>12.596.979.363</b>	<b>81,30</b>	<b>18,70</b>				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.855.177.205	100,00	100,00	0,00	4.855.177.205	100,00	3.425.520.550	70,55	29,45			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 2.2 KM dari 2.2 KM	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pekerjaan Afvour selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 30% <b>Faktor Pendukung:</b> seleuruh pekerjaan selesai</p>
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.883.757.303	100,00	100,00	0,00	7.883.757.303	100,00	6.468.507.073	82,05	17,95			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 4.6 KM dari 4.6 KM	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> paket DI DAK sudah selesai paket DI lainnya selesai pembelian BBM untuk alat berat pemeliharaan DI masih berlangsung pembayaran honor Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 30% <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh pekerjaan selesai</p>
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.518.543.872	100,00	100,00	0,00	1.518.543.872	100,00	1.485.443.048	97,82	2,18			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 4 KM dari 4 KM	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan rapat koordinasi Pembayaran honor pegawai non ASN pengadaan bahan konstruksi untuk pemeliharaan jaringan irigasi pembayaran upah gali sedimen pengadaan peralatan dan perlengkapan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> gali sedimen dan OP saluran irigasi selesai</p>
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.237.176.196	100,00	100,00	0,00	1.237.176.196	100,00	1.217.508.692	98,41	1,59			1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 11 Dokumen dari 11 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pembayaran honor Non ASN seluruh perencanaan teknis selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh perencanaan selesai</p>
<b>3</b>	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>3.343.611.002</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.611.002</b>	<b>100,00</b>	<b>3.077.711.192</b>	<b>92,05</b>	<b>7,95</b>				
<b>3.1</b>	<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.343.611.002</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.611.002</b>	<b>100,00</b>	<b>3.077.711.192</b>	<b>92,05</b>	<b>7,95</b>				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.585.000	100,00	100,00	0,00	33.585.000	100,00	33.377.000	99,38	0,62			1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 5 Lembaga dari 5 Lembaga	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan rapat koordinasi, pelaksanaan sosialisasi, pelatihan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada</p>
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	76.400.000	100,00	100,00	0,00	76.400.000	100,00	58.625.000	76,73	23,27			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 750 Orang dari 750 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan SPAM <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada</p>
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	398.660.232	100,00	100,00	0,00	398.660.232	100,00	390.397.642	97,93	2,07			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan Teknis SPAM selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada</p>
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.263.300.000	100,00	100,00	0,00	1.263.300.000	100,00	1.148.114.750	90,88	9,12			1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 5 Liter/Detik dari 5 Liter/Detik	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pansimas sudah 100% SR SPAM Tambak selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ad hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh pekerjaan selesai</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	213.840.770	100,00	100,00	0,00	213.840.770	100,00	186.626.300	87,27	12,73			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa Pembayaran tagihan air untuk KDN TPST Piyungan pengadaan peralatan KDN TPST Piyungan <b>Faktor Penghambat:</b> tagihan air tidak sebesar yang dianggarkan <b>Faktor Pendukung:</b> seleuruh pekerjaan selesai
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi operasi dan pemeliharaan SPAM <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	675.000	100,00	100,00	0,00	675.000	100,00	675.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.1.8	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.315.100.000	100,00	100,00	0,00	1.315.100.000	100,00	1.218.574.000	92,66	7,34			1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 501 SR dari 501 SR	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> perluasan SPAM Sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> perluasan SPAM Sudah selesai
3.1.9	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	41.200.000	100,00	100,00	0,00	41.200.000	100,00	40.471.500	98,23	1,77			1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 5 Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan uji lab SPAM bukan jaringan perpipaan selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> pelaksanaan uji lab SPAM bukan jaringan perpipaan selesai
4	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>13.845.165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845.165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.945.262.450</b>	<b>86,28</b>	<b>13,72</b>				
4.1	1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.845.165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845.165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.945.262.450</b>	<b>86,28</b>	<b>13,72</b>				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12.114.850.000	100,00	100,00	0,00	12.114.850.000	100,00	10.477.177.700	86,48	13,52			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 10 Ton/hari dari 10 Ton/hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - TPST Argodadi sudah 100% - pengadaan alat sudah selesai - tagihan alat sudah 100% <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS sampai 16% (TPST Argodadi) <b>Faktor Pendukung:</b> TPST Argodadi sudah 100%
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.496.340.000	100,00	100,00	0,00	1.496.340.000	100,00	1.241.094.750	82,94	17,06			1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 2 Ton/hari dari 2 Ton/hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> ITF pasar Niten dan Workshop Guvosari selesai pengawasan selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS sampai 18% (ITF Niten dan Workshop Guvosari) <b>Faktor Pendukung:</b> ITF pasar Niten dan Workshop Guvosari selesai
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	233.975.000	100,00	100,00	0,00	233.975.000	100,00	226.990.000	97,01	2,99			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan TPST Argodadi selesai perencanaan teknis ITF pasar niten selesai Honor Pengadaan barang jasa rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh pekerjaan selesai
5	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>10.525.568.413</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525.568.413</b>	<b>100,00</b>	<b>9.648.880.764</b>	<b>91,67</b>	<b>8,33</b>				
5.1	1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.525.568.413</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525.568.413</b>	<b>100,00</b>	<b>9.648.880.764</b>	<b>91,67</b>	<b>8,33</b>				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.778.150.000	100,00	100,00	0,00	2.778.150.000	100,00	2.363.934.650	85,09	14,91			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 2 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> SR SPALDT Kashiin sudah selesai SR SPALDT Sewon sudah selesai pengawasan selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS sampai 20% (SR SPALDT) <b>Faktor Pendukung:</b> SR SPALDT kashiin sudah selesai SR SPALDT Sewon sudah selesai pengawasan selesai
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.275.000	100,00	100,00	0,00	1.275.000	100,00	1.275.000	100,00	0,00			1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi sudah dilaksanakan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	526.300.000	100,00	100,00	0,00	526.300.000	100,00	525.025.000	99,76	0,24			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 51 M <sup>3</sup> /Hari dari 51 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> SPALDT Permukiman Banguntapan sudah selesai pembayaran honor TFL <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SPALDT Permukiman Banguntapan sudah selesai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 5 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> sudah dilaksanakan
5.1.5	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.942.050.000	100,00	100,00	0,00	1.942.050.000	100,00	1.561.002.900	80,38	19,62			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> SR SPALD-T Bambanglipuro sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS sampai 20% (SR SPALD Bambanglipuro) <b>Faktor Pendukung:</b> SR SPALD-T Bambanglipuro sudah selesai
5.1.6	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Sharing Operasional Sekber Kartamantul <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Sudah sesuai anggaran kas
5.1.7	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	6.816.000	100,00	100,00	0,00	6.816.000	100,00	6.816.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> rapat koordinasi, proses hibah <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.8	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 5 M <sup>3</sup> /Hari dari 5 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	45.600.000	100,00	100,00	0,00	45.600.000	100,00	43.950.000	96,38	3,62			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 6 Unit dari 6 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.10	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 100 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> rapat koordinasi berjalan dengan baik
5.1.11	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	34.675.000	100,00	100,00	0,00	34.675.000	100,00	33.675.000	97,12	2,88			1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 4 Desa dari 4 Desa	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan sosialisasi sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	147.154.232	100,00	100,00	0,00	147.154.232	100,00	144.561.292	98,24	1,76			1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 8 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.13	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00			1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 20 M <sup>3</sup> /Hari dari 20 M <sup>3</sup> /Hari	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> rapat koordinasi berjalan dengan baik
5.1.14	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	5.745.400	100,00	100,00	0,00	5.745.400	100,00	5.745.400	100,00	0,00			1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi UPTD PALD kegiatan lapangan Belanja peralatan kebersihan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.799.135.281	100,00	100,00	0,00	1.799.135.281	100,00	1.733.758.772	96,37	3,63			1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Pembayaran sewa tanah UPTD PALD Pembayaran jasa uji laboratorium Pembayaran pajak bumi dan bangunan Pembayaran gaji dan BPJS Non ASN Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja Pengadaan peralatan dan mesin kantor pemeliharaan sanitasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.16	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.532.000.000	100,00	100,00	0,00	2.532.000.000	100,00	2.532.000.000	100,00	0,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 200 Rumah Tangga dari 200 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> hibah air limbah setempat selesai pembayaran honor TFL <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.17	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	26.542.500	100,00	100,00	0,00	26.542.500	100,00	23.270.000	87,67	12,33			1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 150 Orang dari 150 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	351.725.000	100,00	100,00	0,00	351.725.000	100,00	345.466.750	98,22	1,78			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 6 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan SPALD selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
<b>6</b>	<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>7.212.213.640</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.213.640</b>	<b>100,00</b>	<b>6.224.298.881</b>	<b>86,30</b>	<b>13,70</b>				
<b>6.1</b>	<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.212.213.640</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.213.640</b>	<b>100,00</b>	<b>6.224.298.881</b>	<b>86,30</b>	<b>13,70</b>				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.410.797.000	100,00	100,00	0,00	5.410.797.000	100,00	4.464.596.050	82,51	17,49			1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 5400 M dari 5400 M	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> seluruh paket pekerjaan drainase lingkungan sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 30% <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh paket pekerjaan drainase lingkungan sudah selesai
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	502.516.640	100,00	100,00	0,00	502.516.640	100,00	481.043.931	95,73	4,27			1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 700 Meter dari 700 Meter	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pemeliharaan drainase lingkungan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> pemeliharaan drainase lingkungan selesai
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.298.900.000	100,00	100,00	0,00	1.298.900.000	100,00	1.278.658.900	98,44	1,56			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 8 Dokumen dari 8 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 selesai <b>Faktor Penghambat:</b> masterplan drainase selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh paket selesai
<b>7</b>	<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1.996.883.248</b>	<b>100,00</b>	<b>99,81</b>	<b>0,19</b>	<b>1.996.883.248</b>	<b>100,00</b>	<b>1.773.044.388</b>	<b>88,79</b>	<b>11,21</b>				
<b>7.1</b>	<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>1.996.883.248</b>	<b>100,00</b>	<b>99,81</b>	<b>0,19</b>	<b>1.996.883.248</b>	<b>100,00</b>	<b>1.773.044.388</b>	<b>88,79</b>	<b>11,21</b>				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	199.297.900	100,00	100,00	0,00	199.297.900	100,00	189.200.000	94,93	5,07			1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 8 Bangunan Gedung dari 8 Bangunan Gedung	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> pemeliharaan bangunan gedung sudah selesai
7.1.2	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	15.170.000	100,00	75,00	25,00	15.170.000	100,00	12.970.000	85,50	14,50			1. Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi revisi perbup PBG <b>Faktor Penghambat:</b> Dokumen baru sampai tahap harmonisasi, belum terbit Perbup nya <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
7.1.3	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.355.250.000	100,00	100,00	0,00	1.355.250.000	100,00	1.158.096.300	85,45	14,55			1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Seluruh pekerjaan bangunan gedung selesai Sistem Pelaporan Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bantul selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 15% <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh paket pekerjaan selesai
7.1.4	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	427.165.348	100,00	100,00	0,00	427.165.348	100,00	412.778.088	96,63	3,37			1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 1131 Dokumen dari 2200 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran honor TPA Pembayaran honor Non ASN Rapat koordinasi Sidang PBG <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> tidak ada
<b>8</b>	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>74.576.621.729</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.576.621.729</b>	<b>100,00</b>	<b>64.273.342.706</b>	<b>86,18</b>	<b>13,82</b>				
<b>8.1</b>	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>74.576.621.729</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.576.621.729</b>	<b>100,00</b>	<b>64.273.342.706</b>	<b>86,18</b>	<b>13,82</b>				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	430.895.000	100,00	100,00	0,00	430.895.000	100,00	352.277.750	81,75	18,25			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan dan identifikasi ruas jalan kabupaten yang akan dilegerkan Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 1 selesai Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 2 selesai Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 3 dalam proses pemasangan patok RMJ <b>Faktor Penghambat:</b> Berkas sertifikasi jalan cinomati terbit di akhir tahun, yg seharusnya dilanjutkan dengan geotagging oleh BPN. Tapi karena akhir tahun, BPN belum bisa memproses <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	1.763.802.900	100,00	100,00	0,00	1.763.802.900	100,00	1.741.258.400	98,72	1,28			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 10 paket perencanaan sudah selesai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 18 Dokumen dari 18 Dokumen	paket lainnya dalam proses penyusunan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.014.890.000	100,00	100,00	0,00	1.014.890.000	100,00	997.892.130	98,33	1,67			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 51.8296 KM dari 19.25 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 3 paket pengawasan selesai paket lainnya dalam proses <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.392.343.593	100,00	100,00	0,00	1.392.343.593	100,00	1.365.000.400	98,04	1,96			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 2 Jembatan dari 2 Jembatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Paket Rehabilitasi Jembatan sudah selesai rapat koordinasi pembangunan jembatan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	306.700.000	100,00	100,00	0,00	306.700.000	100,00	301.942.500	98,45	1,55			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 1210.72 KM dari 1200 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten Proses penyusunan dokumen survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	63.999.602.240	100,00	100,00	0,00	63.999.602.240	100,00	54.409.514.233	85,02	14,98			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 38.5928 KM dari 19.25 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Paket DAK dan pengawasannya sudah selesai beberapa paket pekerjaan jalan sudah selesai paket konsolidasi jalan sudah kontrak dan berjalan Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 15% <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.668.387.996	100,00	100,00	0,00	5.668.387.996	100,00	5.105.457.293	90,07	9,93			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 13.227 KM dari 12 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran gaji dan BPJS tenaga non ASN Pemeliharaan jalan kabupaten paket 1 dan paket 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Strategis Wilayah Barat Pemeliharaan Rutin Jalan Strategis Wilayah Timur <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 10% <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>9</b>	<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>957.450.396</b>	<b>100,00</b>	<b>92,12</b>	<b>7,88</b>	<b>957.450.396</b>	<b>100,00</b>	<b>854.571.412</b>	<b>89,25</b>	<b>10,75</b>				
<b>9.1</b>	<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>524.236.016</b>	<b>100,00</b>	<b>85,60</b>	<b>14,40</b>	<b>524.236.016</b>	<b>100,00</b>	<b>446.589.596</b>	<b>85,19</b>	<b>14,81</b>				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	21.109.900	100,00	100,00	0,00	21.109.900	100,00	18.709.900	88,63	11,37			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 3 Lembaga dari 3 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> sosialisasi sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	503.126.116	100,00	85,00	15,00	503.126.116	100,00	427.879.696	85,04	14,96			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 120 Orang dari 150 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan pelatihan tukang pembayaran Honor Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> PDN kena hacker sehingga data peserta pelatihan hilang, sehingga tidak dapat dilakukan sertifikasi (1 angkatan pelatihan). <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>9.2</b>	<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>295.914.380</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.914.380</b>	<b>100,00</b>	<b>274.037.616</b>	<b>92,61</b>	<b>7,39</b>				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	295.914.380	100,00	100,00	0,00	295.914.380	100,00	274.037.616	92,61	7,39			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 9 Layanan Informasi dari 9 Layanan Informasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan rapat koordinasi pelaksanaan kamaval dan bantu expo pembayaran honor tenaga non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>9.3</b>	<b>1.03.11.2.04</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>137.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>133.944.200</b>	<b>97,56</b>	<b>2,44</b>				
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	83.900.000	100,00	100,00	0,00	83.900.000	100,00	81.844.500	97,55	2,45			1. Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan : 100 Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan dokumen pemilihan penyusunan profil Bina Konstruksi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	53.400.000	100,00	100,00	0,00	53.400.000	100,00	52.099.700	97,57	2,43			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 3 Lembaga dari 3 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>10</b>	<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>7.880.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.535.309.000</b>	<b>95,63</b>	<b>4,37</b>				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	7.880.000.000	100,00	100,00	0,00	7.880.000.000	100,00	7.535.309.000	95,63	4,37				
10.1.1	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	7.880.000.000	100,00	100,00	0,00	7.880.000.000	100,00	7.535.309.000	95,63	4,37			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pekerjaan Bawuran - wonolelo sudah selesai Jasa konsultansi Pengawasan sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.660.675.330	100,00	85,69	14,31	3.660.675.330	100,00	2.734.661.596	74,70	25,30				
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	96.200.000	100,00	95,36	4,64	96.200.000	100,00	91.037.000	94,63	5,37				
11.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	91.737.500	100,00	100,00	0,00	91.737.500	100,00	91.037.000	99,24	0,76			1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan DED Relokasi selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.462.500	100,00	0,00	100,00	4.462.500	100,00	0	0,00	100,00				
11.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 100 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlath : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>11.3</b>	<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>715.487.500</b>	<b>100,00</b>	<b>28,04</b>	<b>71,96</b>	<b>715.487.500</b>	<b>100,00</b>	<b>50.637.500</b>	<b>7,08</b>	<b>92,92</b>				
11.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	510.387.500	100,00	0,00	100,00	510.387.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan rapat koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.637.500	100,00	100,00	0,00	200.637.500	100,00	50.637.500	25,24	74,76			1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan rapat koordinasi Pencarian Bantuan sosial <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 3 Rumah Tangga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 3 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
11.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	637.500	100,00	0,00	100,00	637.500	100,00	0	0,00	100,00			1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pemenuhan SPM, tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadi bencana <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
<b>11.4</b>	<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.670.761.782</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.761.782</b>	<b>100,00</b>	<b>2.431.263.775</b>	<b>91,03</b>	<b>8,97</b>				
11.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.670.761.782	100,00	100,00	0,00	2.670.761.782	100,00	2.431.263.775	91,03	8,97			1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan air Pembelian untuk Alat Kantor Honorarium Tenaga Non ASN Pembayaran PBB BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN Pemeliharaan Bangunan gedung dan alat kantor Pemeliharaan alat kantor Pembelian bahan dan alat kebersihan belanja bahan bangunan pemeliharaan rusunawa Pembelian modal peralatan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	173.763.548	100,00	100,00	0,00	173.763.548	100,00	161.723.321	93,07	6,93				
11.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	173.763.548	100,00	100,00	0,00	173.763.548	100,00	161.723.321	93,07	6,93			1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi Honor Tenaga Non ASN BPSJ Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kematian Non ASN Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan untuk MBR Wilayah Tengah sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.729.500.100	100,00	100,00	0,00	6.729.500.100	100,00	6.118.833.500	90,93	9,07				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.729.500.100	100,00	100,00	0,00	6.729.500.100	100,00	6.118.833.500	90,93	9,07				
12.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.322.518.500	100,00	100,00	0,00	1.322.518.500	100,00	1.296.051.500	98,00	2,00			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 48 Unit Rumah dari 48 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Honorarium TTL Pencairan RTLH Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya Jasa Konsultansi Updating Data RTLH sudah selesai <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
12.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.046.481.600	100,00	100,00	0,00	3.046.481.600	100,00	2.550.532.000	83,72	16,28			1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 2 Ha dari 2 Ha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Honorarium TTL Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan kumuh wilayah 1 dan wilayah 2 selesai Penanganan Kawasan Kumuh Wilayah Pedak Baru sudah berjalan <b>Faktor Penghambat:</b> selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 15% <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
12.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.360.500.000	100,00	100,00	0,00	2.360.500.000	100,00	2.272.250.000	96,26	3,74			1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 57 Unit dari 57 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Pencairan RTLH Pembangunan baru rumah swadaya pembangunan rumah baru di pedak baru sudah cair <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.480.000.000	100,00	100,00	0,00	1.480.000.000	100,00	1.420.000.000	95,95	4,05				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.480.000.000	100,00	100,00	0,00	1.480.000.000	100,00	1.420.000.000	95,95	4,05				
13.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.480.000.000	100,00	100,00	0,00	1.480.000.000	100,00	1.420.000.000	95,95	4,05			1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 74 Unit Rumah dari 74 Unit Rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Pencairan RTLH sudah di cairkan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.801.688.190	100,00	100,00	0,00	10.801.688.190	100,00	9.481.488.300	87,78	12,22				
14.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.801.688.190	100,00	100,00	0,00	10.801.688.190	100,00	9.481.488.300	87,78	12,22				
14.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15.350.000	100,00	100,00	0,00	15.350.000	100,00	6.800.000	44,30	55,70			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi makan minum rapat
14.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.532.835.680	100,00	100,00	0,00	10.532.835.680	100,00	9.268.579.300	88,00	12,00			1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 35 Lokasi dari 35 Lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan koordinasi Penyusunan OGD TPU Tilaman Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 1 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 2 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 3 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 4 selesai Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Non Status 5 selesai Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Pedak Baru Banguntapan selesai Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Non Status 1 evaluasi penawaran <b>Faktor Penghambat:</b> selisih pagu kontrak dengan HPS yang cukup besar sehingga terjadi deviasi yang cukup besar. Penurunan harga penawaran dengan HPS bisa sampai 15% <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
14.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	253.502.510	100,00	100,00	0,00	253.502.510	100,00	206.109.000	81,30	18,70			1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan <b>Faktor Penghambat:</b> Proses sertifikasi ast PSU perumahan terkendala proses di BPN sehingga ada beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak Ada
Jumlah			179.074.505.694	100,00	99,65		179.074.505.694	100,00	156.489.826.183	87,39					