

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Juni
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.844.284.729	69,12	53,67	15,45	12.028.910.117	63,83	6.720.634.460	35,66	28,17				
1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316.006.266	65,10	60,00	5,10	92.035.508	29,12	50.939.208	16,12	13,00	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. DPA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 3. RKA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.998.537	48,90	43,95	4,95	216.035.504	43,91	111.971.332	22,76	21,15	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. Laporan Hasil Evaluasi Renja : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Keuangan dan Aset : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 4. LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Hasil Workshop Evaluasi : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 6. Laporan Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Kuangan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan evaluasi kinerja TW II Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.679.103.460	73,50	65,48	8,02	8.075.213.240	69,14	5.348.369.664	45,79	23,35	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1. Gaji dan tunjangan ASN : 9 Kali dari 14 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran Gaji dan tunjangan pokok dan gaji ke 13 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.799.500	51,00	44,56	6,44	8.059.200	47,97	5.207.200	31,00	16,98	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Alat Listrik dan Elektronik : 8 Jenis dari 26 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan list pengadaan alat listrik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.726.000	21,00	20,42	0,58	82.950.000	13,34	5.820.000	0,94	12,41	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan Peralatan Kantor : 2.5 Jenis dari 32 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia pengadaan komputer dan printer serta scanner Faktor Penghambat: - adanya Pergeseran Anggaran Faktor Pendukung: -
1.6	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.000.000	50,50	32,58	17,92	95.008.750	50,27	50.858.800	26,91	23,36	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Penggandaan : 176541 Lembar dari 616000 Lembar 2. Barang Cetak : 8 Jenis dari 17 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja cetak dan penggandaan Faktor Penghambat: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
1.7	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	86,00	38,68	47,32	14.400.000	85,71	1.458.000	8,68	77,04	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar : 50 Jenis dari 108 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran surat kabar , jurnal dan majalah Faktor Penghambat: - untuk pembayaran surat kabar online belum terlaksana Faktor Pendukung: -	
1.8	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.312.434	56,10	47,85	8,25	348.550.500	51,01	162.427.343	23,77	27,24	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 7 Dokumen dari 15 Dokumen 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 28 OH dari 128 OH 3. Laporan Hasil Rapat : 101 Dokumen dari 228 Dokumen 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 287 OH dari 926 OH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja kebutuhan rapat-rapat dan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
1.9	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210.250.000	100,00	88,95	11,05	210.250.000	100,00	96.975.000	46,12	53,88	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pengolahan Arsip : 0.5 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penataan arsip DPUPKP oleh pihak ketiga Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - penataan arsip oleh pihak ketiga berjalan lancar	
1.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.949.625.000	72,00	10,00	62,00	1.221.000.000	62,63	0	0,00	62,63	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan kendaraan operasional : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia dan dokumen pengadaan Faktor Penghambat: - jenis barang yang diinginkan tidak ada pada ekatalog Faktor Pendukung: -	
1.11	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478.075.000	97,00	15,00	82,00	459.000.000	96,01	10.705.000	2,24	93,77	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan peralatan dan mesin : 1 Jenis dari 5 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Genset dan AC, untuk pengadaan Genset masih membuat dokumen pengadaan Faktor Penghambat: - kesiapan pengadaan Genset Faktor Pendukung: -	
1.12	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	53,10	34,56	18,54	19.500.000	50,00	11.097.392	28,45	21,55	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Telepon : 6 Bulan dari 12 Bulan 2. Pembayaran Tagihan Listrik : 6 Bulan dari 12 Bulan 3. Pembayaran Tagihan Air : 6 Bulan dari 12 Bulan 4. Pembayaran tagihan internet : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air, tagihan listrik dan tagihan internet Faktor Penghambat: - pembelian lisensi zoom tidak disetujui dalam revisi anggaran Faktor Pendukung: -	
1.13	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.507.844	56,00	52,00	4,00	116.787.700	52,25	95.973.449	42,94	9,31	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Cinder Mata : 0 Buah dari 30 Buah 2. Alat Tulis Kantor : 24 Jenis dari 47 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan ATK, materai dan refill pengharum ruangan	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Meterai : 500 Lembar dari 1000 Lembar 4. Bahan dan Peralatan Kebersihan : 9 Jenis dari 21 Jenis	Faktor Penghambat: - pengadaan alat dan bahan pembersih belum terealisasi Faktor Pendukung: -
1.14	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.694.144	64,50	50,32	14,18	388.419.104	64,45	284.655.372	47,23	17,22	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan jasa kebersihan : 1.5 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengelola keuangan dan barang : 95 OB dari 216 OB 4. Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Retribusi pengolahan limbah : 6 Kali dari 12 Kali 6. Laporan penataan arsip kantor : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa tenaga non ASN, serta pembayaran honor pengelola keuangan dan barang Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.15	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.472.000	49,50	39,55	9,95	252.188.000	42,71	196.514.700	33,28	9,43	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pajak kendaraan : 28 Unit dari 54 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan : 23 Unit dari 54 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak kendaraan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.16	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	212.675.000	44,40	44,15	0,25	89.675.000	42,17	85.150.000	40,04	2,13	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Pemeliharaan Alat Berat : 1 Paket dari 1 Paket 2. Jasa Pemeliharaan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan dan Pelaksanaan Pembelian Suku Cadang Alat Berat Pengecatan Alat Berat Pembelian BBM Untuk Alat Berat Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Suku Cadang yang Dibutuhkan Tersedia
1.17	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.680.000	54,50	46,35	8,15	67.355.000	41,66	51.587.000	31,91	9,75	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Alat dan Mesin : 8 Jenis dari 18 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan peralatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.18	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.559.544	76,00	67,00	9,00	272.482.611	75,36	150.925.000	41,74	33,62	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Gedung Kantor : 4 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan lapangan Trirenggo, paseban dan pemel gedung DPUPKP Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.639.466.273	84,66	34,89	49,77	9.125.476.137	51,73	1.838.334.392	10,42	41,31				
2.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	480.875.000	48,00	47,50	0,50	190.000.000	39,51	187.055.000	38,90	0,61	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Perencanaan Sudah Selesai

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
2.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	681.728.000	99,00	15,20	83,80	298.926.500	43,85	312.5	0,05	43,80	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Penampung Air Yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Tender Embung paket konsolidasi Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
2.3	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.425.960.000	64,61	15,85	48,76	326.588.900	9,53	900	0,03	9,51	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Pengawasan Teknis Afvour : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun : 0 Unit dari 16 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaa Tender paket pengadaan konsolidasi Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
2.4	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.927.992.437	95,00	35,69	59,31	396.061.635	20,54	0	0,00	20,54	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun : 0 Unit dari 7 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Tebing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen konsolidasi paket pengadaan Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
2.5	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	184.978.720	83,00	78,88	4,12	124.600.000	67,36	119.055.300	64,36	3,00	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pemeliharaan Sumur Air Baku : 0 Unit dari 2 Unit 2. Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Proses Pemasangan Jaringan Listrik Sudah Selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.6	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	310.895.500	95,00	65,55	29,45	205.885.500	66,22	104.735.100	33,69	32,54	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air : 8 Dokumen dari 21 Dokumen 2. Papan Informasi yang Dipasang : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Kegiatan Sosialisasi Sedang Berlangsung Proses Pemasangan Papan Informasi Sudah Selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
2.7	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	768.941.096	95,00	49,99	45,01	473.458.048	61,57	350.158.248	45,54	16,04	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 5. Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Penyusunan Perencanaan Sudah Selesai Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
2.8	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.703.985.078	93,50	37,65	55,85	6.449.099.408	74,09	493.482.748	5,67	68,42	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Irigasi : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Laporan perawatan kendaraan Operasional : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 6. Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi : 0 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pemeliharaan Daerah Irigasi Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Tender Konsolidasi dan tender Faktor Penghambat: Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap. - pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: Komitmen SDM dalam pengusulan dokumen tender sesuai rencana/jadwal peroidesasi	
2.9	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.154.110.442	57,60	50,20	7,40	660.856.146	57,26	582.635.496	50,48	6,78	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK-OYO	1. Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD : 4 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Oli Pintu Air : 4 Kaleng dari 10 Kaleng 3. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 5 Dokumen dari 18 Dokumen 4. Alat Operasional Lapangan : 2 Jenis dari 2 Jenis 5. Laporan hasil rapat koordinasi UPTD : 5 Dokumen dari 8 Dokumen 6. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 40 Dokumen dari 100 Dokumen 7. Oli Pintu Air : 4 Kaleng dari 10 Kaleng 8. BBM Solar Pompa Air : 120 Liter dari 721 Liter 9. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 9 Dokumen dari 18 Dokumen 10. Laporan Pekerjaan Saluran : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 11. Alat Operasional Lapangan : 1 Jenis dari 2 Jenis 12. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 4 Jenis dari 8 Jenis 13. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 40 Dokumen dari 80 Dokumen 14. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 4 Jenis dari 9 Jenis 15. BBM Solar Pompa Air : 220 Liter dari 721 Liter	Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pemeliharaan Jaringan Irigasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.337.513.032	69,52	42,20	27,32	4.914.496.016	52,63	974.658.416	10,44	42,19				
3.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	536.797.032	76,27	70,85	5,42	51.586.016	9,61	23.164.416	4,32	5,29	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	136.300.000	19,00	26,00	-7,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung Faktor Penghambat: Belum ada kontrak pekerjaan fisik sehingga kegiatan pengawasan teknis belum dapat dilaksanakan Faktor Pendukung: -
3.3	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.800.000	56,00	47,00	9,00	6.000.000	55,56	3.750.000	34,72	20,83	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Uji Lab Air Bersih

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.4	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.587.450.000	44,00	36,00	8,00	822.500.000	31,79	209.981.500	8,12	23,67	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 0 Unit dari 470 Unit 2. Pembangunan jaringan listrik pada SPAM : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Jaringan Listrik Telah Selesai Proses Pembangunan SPAMDes Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
3.5	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.425.800.000	89,00	39,00	50,00	3.087.000.000	69,75	0	0,00	69,75	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan : 0 Unit dari 882 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung karena gagal tender Faktor Penghambat: - mulai tender ulang - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi	
3.6	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	445.566.000	60,00	46,00	14,00	249.910.000	56,09	137.762.500	30,92	25,17	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan RKM Proses Pembayaran Tenaga Fasilitator Lapangan Proses Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan SPAM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
3.7	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.194.800.000	59,00	55,00	4,00	697.500.000	58,38	600.000.000	50,22	8,16	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 150 Unit dari 400 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembangunan HAMP dan uang muka Faktor Penghambat: - - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	771.899.850	18,04	40,93	-22,89	0	0,00	0	0,00	0,00					
4.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.650.000	5,00	52,00	-47,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Capaian Kinerja Perencanaan Pengolahan Persampahan : 50 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan ITF	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.2	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.900.000	0,00	30,00	-30,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Pengawasan Teknis Persampahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Capaian Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Persampahan : 30 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung menunggu paket konsolidasi Faktor Penghambat: - konsolidasi paket pekerjaan bangunan penampung sampah Faktor Pendukung: -	
4.3	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	677.349.850	20,00	40,00	-20,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 30 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Tender paket konsolidasi bangunan penampung sampah Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -	
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.122.014.644	46,64	37,64	9,00	3.313.805.572	36,33	884.701.900	9,70	26,63					
5.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	558.972.032	69,00	57,20	11,80	196.586.016	35,17	140.077.916	25,06	10,11	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis SPALD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	109.450.000	0,00	48,75	-48,75	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung menunggu tender SPALD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.3	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.199.300.000	39,00	17,05	21,95	608.250.000	27,66	0	0,00	27,66	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Unit dari 275 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Tender DAK Faktor Penghambat: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
5.4	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.460.600.000	49,00	30,00	19,00	668.625.000	45,78	0	0,00	45,78	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat : 0 Unit dari 172 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembangunan HALS dan SPALDS Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - pencairan uang muka sedang berlangsung	
5.5	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.467.500	94,00	45,00	49,00	134.352.500	93,00	46.247.500	32,01	60,99	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Sosialisasi : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 2. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.6	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	557.982.000	94,00	79,00	15,00	513.214.500	91,98	404.500.000	72,49	19,48	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dukungan Operasional Sekber Kartamantul : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembayaran Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Proses Hibah Uang Sekber Kartamantul Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.7	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	634.618.112	67,00	62,00	5,00	307.777.556	48,50	293.876.484	46,31	2,19	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Operasional IPAL Bambanglipuro : 6 Bulan dari 12 Bulan 2. Alat operasional IPAL Bambanglipuro : 0 Jenis dari 7 Jenis 3. Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Sewa lahan IPAL Bambanglipuro : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat Tulis Kantor Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pembayaran Listrik SPALD-T Bambanglipuro Pembayaran Sewa Tanah IPAL Bambanglipuro Pengadaan peralatan penunjang Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.8	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	3.456.625.000	35,00	39,00	-4,00	885.000.000	25,60	0	0,00	25,60	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Permukiman											PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 0 Unit dari 345 Unit	Proses Pembangunan SPALD-T dan tender ulang Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.619.167.631	61,61	59,28	2,33	399.169.997	8,64	202.889.700	4,39	4,25				
6.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	319.112.131	60,00	60,00	0,00	112.951.197	35,40	111.595.200	34,97	0,42	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Jaringan Drainase yang terpelihara : 11 Unit dari 25 Unit 2. Alat operasional Pemeliharaan Drainase : 0 jenis dari 2 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Jaringan Drainase Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	171.300.000	0,00	27,45	-27,45	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung menunggu hasil konsolidasi paket Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.934.605.500	65,00	61,15	3,85	191.218.800	4,86	0	0,00	4,86	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Drainase lingkungan yang terbangun : 0 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembangunan Drainase menunggu tender paket konsolidasi Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggar kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -
6.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	194.150.000	50,00	48,35	1,65	95.000.000	48,93	91.294.500	47,02	1,91	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Perencanaan Drainase : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Drainase Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.561.781.329	65,40	28,35	37,05	8.303.508.745	32,48	1.341.944.858	5,25	27,23				
7.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329	65,40	28,35	37,05	8.303.508.745	32,48	1.341.944.858	5,25	27,23	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa : 3 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa : 1 Dokumen dari 6 Dokumen 3. Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan : 0 Ruas dari 2 Ruas 4. Pemeliharaan jalan desa : 0 Ruas dari 4 Ruas 5. Peningkatan/rehabilitasi jalan desa : 7 Ruas dari 71 Ruas 6. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Jalan Desa Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Desa Proses Pembuatan Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Desa Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: Komitmen SDM Dalam Pengusulan Dokumen Tender Sesuai Rencana/Jadwal Peroidesasi Perbulannya
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.619.685.668	66,61	40,17	26,43	2.980.812.716	20,39	462.297.312	3,16	17,23					
8.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	359.363.048	51,00	41,05	9,95	174.134.024	48,46	95.380.812	26,54	21,91	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. IMB yang diterbitkan : 1000 Lembar dari 250 Lembar 2. Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Tim Pengkaji Ahli : 24 OB dari 48 OB 4. Laporan Sosialisasi PBG : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 5. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan : 6 Lembar dari 12 Lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Anggaran Belanja / DPA Yang Belum Disahkan Faktor Pendukung: -	
8.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14.260.322.620	67,00	40,15	26,85	2.806.678.692	19,68	366.916.500	2,57	17,11	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. Bangunan fasilitas umum yang dibangun : 1 Unit dari 6 Unit 2. Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara : 1 Unit dari 7 Unit 3. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 4. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : 4 Dokumen dari 9 Dokumen 5. Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembuatan Pekerjaan Fisik Bangunan dan Gedung Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: -	
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.989.618.993	40,75	12,25	28,50	16.232.496.434	26,19	1.257.931.508	2,03	24,16					
9.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.755.973.516	41,50	40,25	1,25	487.043.008	27,74	468.948.500	26,71	1,03	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan : 5 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembuatan Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten Faktor Penghambat: Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi	
9.2	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7.937.634.040	81,25	17,25	64,00	6.000.000.000	75,59	0	0,00	75,59	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA	1. Pensiortipikatan Tanah Cinomati : 0 Bidang dari 89 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												MARGA	2. Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan : 0 Bidang dari 7 Bidang	Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung Faktor Penghambat: Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi	
9.3	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	454.470.000	24,50	7,25	17,25	55.147.500	12,13	30.007.500	6,60	5,53	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung Faktor Penghambat: Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
9.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.074.178.816	27,65	10,15	17,50	6.216.014.308	15,91	544.028.808	1,39	14,52	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten : 3 Ruas dari 66 Ruas	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung Proses Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupten Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
9.5	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.792.980.594	42,74	14,75	27,99	1.511.530.096	39,85	214.946.700	5,67	34,18	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan : 6 Dokumen dari 24 Dokumen 2. Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara : 7 Ruas dari 24 Ruas 3. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pemeliharaan Jalan Kabupaten Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	7.967.382.027	68,15	11,15	57,00	1.862.761.522	23,38	0	0,00	23,38	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Rehabilitasi Jembatan : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.7	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.007.000.000	11,50	6,75	4,75	100.000.000	9,93	0	0,00	9,93	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan : 0 Paket dari 10 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih Berlangsung Faktor Penghambat: Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	806.319.164	53,37	32,44	20,93	335.744.832	41,64	138.054.374	17,12	24,52				
10.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916	77,12	28,75	48,37	171.842.208	59,00	12.582.208	4,32	54,68	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih : 0 Orang dari 90 Orang 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJKP : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.2	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	297.704.248	45,20	41,15	4,05	113.914.624	38,26	97.612.416	32,79	5,48	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Aplikasi dan Database yang Dimaintenance : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi 2. Laporan Pengelolaan Layanan Informasi : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Penyusunan IKM terhadap layanan Infrastruktur Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.3	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90.780.000	38,90	34,15	4,75	33.863.000	37,30	26.309.750	28,98	8,32	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Workshop : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembelian ATK Bimtek/Workshop Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.4	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	126.600.000	28,35	19,25	9,10	16.125.000	12,74	1.550.000	1,22	11,51	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Pengawasan : 0 Dokumen dari 16 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Evaluasi Tertib Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Aturan Terkait Bina Konstruksi Masih Berubah Faktor Pendukung: Sarana dan Prasarana Tersedia
11	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
11.1	1.03.13.2.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
12	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.902.370.374	62,33	46,80	15,53	2.325.581.962	59,59	1.314.200.267	33,68	25,92					Faktor Pendukung:
12.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000	66,00	33,75	32,25	201.525.000	61,38	0	0,00	61,38	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Identifikasi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Terkait Aksi dan Kebijakan Yang Akan Diambil Dengan Melibatkan Beberapa Stakeholder Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Komitmen Beberapa Stakeholder (DPUPKP, Bappeda, BPBD) Untuk Segera Merealisasikan Kegiatan Identifikasi	
12.2	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.221.098.342	59,80	44,35	15,45	1.900.748.446	59,01	1.094.635.851	33,98	25,03	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN PERMAKAMAN	1. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pendukung operasional UPT : 1 Jenis dari 3 Jenis 4. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Pajak Bumi dan Bangunan : 1 Kali dari 4 Kali 6. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 7. Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 8. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 9. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 10. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 11. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 12. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 13. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 14. Pemeliharaan peralatan dan mesin : 25 Unit dari 108 Unit 15. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 16. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dari 3 Jenis Belanja Tagihan Rekening Air Belanja Makanan dan Minuman Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD RSP/Solar Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Alat Listrik dan Elektronik Faktor Penghambat: Faktor Cuaca Pemandangan Sementara Penghuni Rusunawa Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														17. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 18. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 19. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi : 10 Jenis dari 20 Jenis 20. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 21. Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis : 5 Jenis dari 6 Jenis 22. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa : 10 Jenis dari 20 Jenis 23. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 24. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 25. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	
12.3	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	352.972.032	82,00	81,25	0,75	223.308.516	63,27	219.564.416	62,20	1,06	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pembuatan Dokumen Update Data RTLH dan Kondisi Jalan Desa Kabupaten Bantul Pengeluaran Izin Siteplan Permahan Sebanyak 9 Dokumen Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi Antara Pemberi Kebijakan Perizinan (DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DPMPSTP, PDAM, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian, BPKPAD, dan Kecamatan Serta Perangkat Desa) Dilakukan Secara Intensif
13	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.196.818.458	33,25	12,44	20,81	2.492.750.458	27,10	239.757.500	2,61	24,50				
13.1	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	929.610.000	97,50	42,25	55,25	656.235.000	70,59	146.762.500	15,79	54,80	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Kajian : 1 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Kepada Para Penerima Bantuan RTLH Proses Pembuatan Masterplan dan DED Faktor Penghambat: Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang Faktor Pendukung: Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
13.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.950.443.000	5,50	4,55	0,95	83.000.000	2,81	49.280.000	1,67	1,14	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit dari 129 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH Pendampingan Pembuatan RAB Penerima RTLH Pembuatan SK Penerima RTLH Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Adanya SDM yang Berkompeten Serta Komitmen Pendamping RTLH
13.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	564.765.458	99,80	12,50	87,30	557.265.458	98,67	2.465.000	0,44	98,24	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu : 0 Unit dari 132 Unit 3. Kawasan kumuh tertangani : 0 Kawasan dari 2 Kawasan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH Pendampingan Pembuatan RAB Penerima RTLH Penyusunan Draft SK Penerima RTLH Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Adanya SDM Serta Tenaga TFL yang Berkompeten Di Bidangny
13.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.752.000.000	30,00	11,50	18,50	1.196.250.000	25,17	41.250.000	0,87	24,31	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Terbangunnya Rumah layak Huni : 0 Unit dari 132 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Proses Administrasi Pembangunan Rumah Layak Huni Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
14	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000	5,00	0,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
14.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	340.000.000	5,00	0,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH Pendampingan Pembuatan RAB Penerima RTLH Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
15	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	189.825.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
15.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	189.825.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pembuatan Sertifikasi : 0 Sertifikat dari 1 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pemetaan dan Pendataan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Pensertifikatan PSU Melibatkan Beberapa Instansi Vertikal yang Memerlukan Waktu Untuk Koordinasi Intensif, Terutama Kantor Pertanahan

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
Jumlah			176.940.765.145	56,14	28,62		62.452.752.986	35,30	15.375.404.687	8,69						