

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022**  
**s/d Bulan Desember**  
**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.844.284.729	100,00	99,17	0,83	18.844.284.729	100,00	17.087.717.640	90,68	9,32					
1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316.006.266	100,00	100,00	0,00	316.006.266	100,00	301.200.416	95,31	4,69	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. DPA : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Rencana Kerja : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. RKA : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Renja Tahun 2023  Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Belanja Makan Minum Rapat  Belanja Bahan Cetak <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.998.537	100,00	100,00	0,00	491.998.537	100,00	454.174.514	92,31	7,69	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. Laporan Hasil Evaluasi Renja : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 2. LKJP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Keuangan dan Aset : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 4. LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Hasil Workshop Evaluasi : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 6. Laporan Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan  Persiapan penyusunan pelaporan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.3	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.679.103.460	100,00	100,00	0,00	11.679.103.460	100,00	10.543.501.379	90,28	9,72	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1. Gaji dan tunjangan ASN : 14 Kali dari 14 Kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji, Tunjangan Pokok dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.4	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.799.500	100,00	100,00	0,00	16.799.500	100,00	16.560.200	98,58	1,42	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Alat Listrik dan Elektronik : 26 Jenis dari 26 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan belanja alat listrik <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.5	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.726.000	100,00	100,00	0,00	621.726.000	100,00	580.728.850	93,41	6,59	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan Peralatan Kantor : 32 Jenis dari 32 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengadaan barang dan peralatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.6	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.000.000	100,00	100,00	0,00	189.000.000	100,00	117.574.400	62,21	37,79	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Penggandaan : 605822 Lembar dari 616000 Lembar 2. Barang Cetak : 15 Jenis dari 17 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Cetak dan Penggandaan  <b>Faktor Penghambat:</b> -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
1.7	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	100,00	49,53	50,47	16.800.000	100,00	6.916.000	41,17	58,83	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar : 99 Jenis dari 108 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Surat Kabar, Jurnal dan Majalah  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
1.8	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.312.434	100,00	90,90	9,10	683.312.434	100,00	602.844.604	88,22	11,78	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 15 Dokumen dari 15 Dokumen 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 128 OH dari 128 OH 3. Laporan Hasil Rapat : 228 Dokumen dari 228 Dokumen 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 926 OH dari 926 OH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan  Makan Minum Pelayanan Masyarakat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten dan propinsi)  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
1.9	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210.250.000	100,00	100,00	0,00	210.250.000	100,00	209.130.000	99,47	0,53	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pengolahan Arsip : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penataan Arsip DPUPKP Oleh Pihak Ketiga  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penataan Arsip Oleh Pihak Ketiga Berjalan Lancar	
1.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.949.625.000	100,00	95,65	4,35	1.949.625.000	100,00	1.725.554.700	88,51	11,49	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan kendaraan operasional : 4 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan kendaraan dinas Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
1.11	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478.075.000	100,00	100,00	0,00	478.075.000	100,00	461.930.000	96,62	3,38	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan peralatan dan mesin : 5 Jenis dari 5 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Genset besar dan proses pemasangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
1.12	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	100,00	100,00	0,00	39.000.000	100,00	23.348.653	59,87	40,13	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Telepon : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Pembayaran Tagihan Listrik : 12 Bulan dari 12 Bulan 3. Pembayaran Tagihan Air : 12 Bulan dari 12 Bulan 4. Pembayaran tagihan internet : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, dan Internet Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.13	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.507.844	100,00	100,00	0,00	223.507.844	100,00	214.669.849	96,05	3,95	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Cinderamata : 30 Buah dari 30 Buah 2. Alat Tulis Kantor : 47 Jenis dari 47 Jenis 3. Meterai : 1000 Lembar dari 1000 Lembar 4. Bahan dan Peralatan Kebersihan : 21 Jenis dari 21 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alata dan bahan kebersihan Belanja Pengharum Ruangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.14	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.694.144	100,00	100,00	0,00	602.694.144	100,00	571.602.744	94,84	5,16	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan jasa kebersihan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengelola keuangan dan barang : 216 OB dari 216 OB 4. Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Retribusi pengolahan limbah : 12 Kali dari 12 Kali 6. Laporan penataan arsip kantor : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.15	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.472.000	100,00	100,00	0,00	590.472.000	100,00	568.007.191	96,20	3,80	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pajak kendaraan : 54 Unit dari 54 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan : 54 Unit dari 54 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.16	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	212.675.000	100,00	100,00	0,00	212.675.000	100,00	211.486.000	99,44	0,56	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Pemeliharaan Alat Berat : 1 Paket dari 1 Paket 2. Jasa Pemeliharaan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penggantian Suku Cadang Alat Berat Pembelian BBM Untuk Alat Berat <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.17	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.680.000	100,00	100,00	0,00	161.680.000	100,00	151.862.140	93,93	6,07	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Alat dan Mesin : 18 Jenis dari 18 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan alat lainnya Pemeliharaan Komputer, Notebook, Printer dan Peralatan Jaringan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.18	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.559.544	100,00	100,00	0,00	361.559.544	100,00	326.626.000	90,34	9,66	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Gedung Kantor : 9 Unit dari 9 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan gedung UPTD Bedog-Winongo Pemeliharaan Gedung DPUPKP <b>Faktor Penghambat:</b> -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.639.466.273	100,00	100,00	0,00	17.639.466.273	100,00	12.535.478.684	71,06	28,94					
2.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	480.875.000	100,00	100,00	0,00	480.875.000	100,00	473.676.000	98,50	1,50	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: dokumen perencanaan sudah selesai, proses pembayaran honor	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	681.728.000	100,00	100,00	0,00	681.728.000	100,00	453.487.500	66,52	33,48	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Penampung Air Yang Dibangun : 3 Unit dari 3 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pengerjaan paket pekerjaan	Faktor Penghambat: Proses Tender Paket Konsolidasi terlambat Faktor Pendukung: -
2.3	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.425.960.000	100,00	100,00	0,00	3.425.960.000	100,00	2.104.139.500	61,42	38,58	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Pengawasan Teknis Afvour : 2 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun : 15 Unit dari 16 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Afvour	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.4	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.927.992.437	100,00	100,00	0,00	1.927.992.437	100,00	1.266.926.000	65,71	34,29	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun : 7 Unit dari 7 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Tebing : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pekerjaan Fisik Perkuatan Tebing Sungai	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.5	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	184.978.720	100,00	100,00	0,00	184.978.720	100,00	165.923.500	89,70	10,30	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pemeliharaan Sumur Air Baku : 1 Unit dari 2 Unit 2. Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pemeliharaan sumur bor Proses Pemasangan Jaringan Listrik Sudah Selesai	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.6	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	310.895.500	100,00	100,00	0,00	310.895.500	100,00	282.128.200	90,75	9,25	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air : 21 Dokumen dari 21 Dokumen 2. Papan Informasi yang Dipasang : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Kegiatan Sosialisasi	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Proses Pemasangan Papan Informasi Sudah Selesai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.7	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	768.941.096	100,00	100,00	0,00	768.941.096	100,00	753.984.496	98,05	1,95	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 5. Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Penyusunan Perencanaan  Proses Penyusunan Perencanaan e Paksi dan aset Irigasi Sudah Selesai  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.8	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.703.985.078	100,00	100,00	0,00	8.703.985.078	100,00	5.917.335.396	67,98	32,02	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Irigasi : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Laporan perawatan kendaaraan Operasional : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 6. Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi : 17 Unit dari 17 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Pemeliharaan Daerah Irigasi  Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.9	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.154.110.442	100,00	100,00	0,00	1.154.110.442	100,00	1.117.878.092	96,86	3,14	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK-OYO	1. Laporan hasil rapat koordinasi UPTD : 7 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Oli Pintu Air : 10 Kaleng dari 10 Kaleng 3. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 18 Dokumen dari 18 Dokumen 4. Alat Operasional Lapangan : 2 Jenis dari 2 Jenis 5. Laporan hasil rapat koordinasi UPTD : 8 Dokumen dari 8 Dokumen 6. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 100 Dokumen dari 100 Dokumen 7. Oli Pintu Air : 10 Kaleng dari 10 Kaleng 8. BBM Solar Pompa Air : 721 Liter dari 721 Liter 9. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 18 Dokumen dari 18 Dokumen 10. Laporan Pekerjaan Saluran : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran BPJS Kesehatan  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN proses pemeliharaan jaringan irigasi  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														11. Alat Operasional Lapangan : 2 Jenis dari 2 Jenis 12. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 8 Jenis dari 8 Jenis 13. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 80 Dokumen dari 80 Dokumen  14. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 9 Jenis dari 9 Jenis 15. BBM Solar Pompa Air : 721 Liter dari 721 Liter	
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.337.513.032	100,00	100,00	0,00	9.337.513.032	100,00	8.725.318.382	93,44	6,56				
3.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	536.797.032	100,00	100,00	0,00	536.797.032	100,00	417.421.882	77,76	22,24	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  3. Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	136.300.000	100,00	100,00	0,00	136.300.000	100,00	119.515.000	87,69	12,31	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengawasan teknis mulai berjalan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.3	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.800.000	100,00	100,00	0,00	10.800.000	100,00	10.800.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Koordinasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Uji Lab Air Bersih <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.4	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.587.450.000	100,00	100,00	0,00	2.587.450.000	100,00	2.562.431.500	99,03	0,97	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 470 Unit dari 470 Unit 2. Pembangunan jaringan listrik pada SPAM : 3 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembangunan Jaringan Listrik Telah Selesai  Proses Pembangunan SPAMDes DAK <b>Faktor Penghambat:</b> - Salah satu SPAM diubah di perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.5	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.425.800.000	100,00	100,00	0,00	4.425.800.000	100,00	4.007.874.000	90,56	9,44	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan : 882 Unit dari 882 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Uang muka perluasan SPAM DAK dan Proses perluasan SPAM DAK, <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
3.6	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	445.566.000	100,00	100,00	0,00	445.566.000	100,00	417.276.000	93,65	6,35	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum : 2 Dokumen dari 2 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan RKM Proses Pembayaran Tenaga Fasilitator Lapangan Proses Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan SPAM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.7	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.194.800.000	100,00	100,00	0,00	1.194.800.000	100,00	1.190.000.000	99,60	0,40	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 400 Unit dari 400 Unit		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan HAMP telah selesai perluasan SPAM DAK telah selsesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	771.899.850	100,00	100,00	0,00	771.899.850	100,00	628.767.000	81,46	18,54					
4.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.650.000	100,00	100,00	0,00	75.650.000	100,00	71.539.500	94,57	5,43	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Capaian Kinerja Perencanaan Pengolahan Persampahan : 100 Persen dari 100 Persen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan ITF Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.2	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.900.000	100,00	100,00	0,00	18.900.000	100,00	17.149.500	90,74	9,26	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Pengawasan Teknis Persampahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Capaian Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Persampahan : 100 Persen dari 100 Persen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengawasan pekerjaan bangunan penampung sampah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.3	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	677.349.850	100,00	100,00	0,00	677.349.850	100,00	540.078.000	79,73	20,27	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 100 Persen dari 100 Persen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembangunan Bangunan Penampung Sampah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.122.014.644	100,00	100,00	0,00	9.122.014.644	100,00	8.753.676.692	95,96	4,04					
5.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	558.972.032	100,00	100,00	0,00	558.972.032	100,00	535.009.882	95,71	4,29	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah : 4 Dokumen dari 4 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis SPALD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	109.450.000	100,00	100,00	0,00	109.450.000	100,00	105.790.500	96,66	3,34	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengawasan teknis SPALD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.3	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.199.300.000	100,00	100,00	0,00	2.199.300.000	100,00	1.965.977.000	89,39	10,61	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 275 Unit dari 275 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pembangunan jaringan sambungan ke rumah sambungan rumah SPALD-T DAK Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.4	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.460.600.000	100,00	100,00	0,00	1.460.600.000	100,00	1.460.600.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat : 172 Unit dari 172 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan HALS telah selesai Pembangunan SPALDS DAK telah selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.5	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.467.500	100,00	100,00	0,00	144.467.500	100,00	142.345.000	98,53	1,47	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Sosialisasi : 11 Dokumen dari 11 Dokumen 2. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.6	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	557.982.000	100,00	100,00	0,00	557.982.000	100,00	557.982.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan sanimas : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi sanimas : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dukungan Operasional Sekber Kartamantul : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pembayaran Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Proses Hibah Uang Sekber Kartamantul Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.7	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	634.618.112	100,00	100,00	0,00	634.618.112	100,00	608.391.310	95,87	4,13	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Operasional IPAL Bambanglipuro : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Alat operasional IPAL Bambanglipuro : 7 Jenis dari 7 Jenis 3. Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Sewa lahan IPAL Bambanglipuro : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pembayaran Listrik SPALD-T Bambanglipuro Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.8	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.456.625.000	100,00	100,00	0,00	3.456.625.000	100,00	3.377.581.000	97,71	2,29	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 345 Unit dari 345 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan SPALD-T Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.619.167.631	100,00	100,00	0,00	4.619.167.631	100,00	3.741.914.800	81,01	18,99				
6.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	319.112.131	100,00	100,00	0,00	319.112.131	100,00	290.139.300	90,92	9,08	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Jaringan Drainase yang terpelihara : 25 Unit dari 25 Unit 2. Alat operasional Pemeliharaan Drainase : 2 jenis dari 2 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Jaringan Drainase Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	171.300.000	100,00	100,00	0,00	171.300.000	100,00	166.357.000	97,11	2,89	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengawasan paket pekerjaan drainase selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.934.605.500	100,00	100,00	0,00	3.934.605.500	100,00	3.132.239.000	79,61	20,39	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Drainase lingkungan yang terbangun : 20 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembangunan drainase lingkungan selesai Faktor Penghambat: - sisa kontrak yang terlalu besar Faktor Pendukung: -
6.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	194.150.000	100,00	100,00	0,00	194.150.000	100,00	153.179.500	78,90	21,10	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Perencanaan Drainase : 2 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Drainase selesai Faktor Penghambat: - selisih sisa kontrak yang terlalu besar Faktor Pendukung: -
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.561.781.329	100,00	100,00	0,00	25.561.781.329	100,00	21.357.759.816	83,55	16,45				
7.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329	100,00	100,00	0,00	25.561.781.329	100,00	21.357.759.816	83,55	16,45	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa : 8 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa : 6 Dokumen dari 6 Dokumen 3. Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan : 2 Ruas dari 2 Ruas 4. Pemeliharaan jalan desa : 4 Ruas dari 4 Ruas 5. Peningkatan/rehabilitasi jalan desa : 70 Ruas dari 71 Ruas 6. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Jalan Desa Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Desa Pengawasan Teknis Jalan Desa pekerjaan fisik jalan desa paket konsolidasi Faktor Penghambat: - sisa kontrak yang terlalu besar Faktor Pendukung: -
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.619.685.668	100,00	100,00	0,00	14.619.685.668	100,00	13.781.107.398	94,26	5,74				

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	359.363.048	100,00	100,00	0,00	359.363.048	100,00	322.840.748	89,84	10,16	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. IMB yang diterbitkan : 250 Lembar dari 250 Lembar 2. Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Tim Pengkaji Ahli : 48 OB dari 48 OB 4. Laporan Sosialisasi PBG : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 5. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan : 12 Lembar dari 12 Lembar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi dan monitoring PBG  Belanja bahan bakar pelumas Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN  <b>Faktor Penghambat:</b> -  <b>Faktor Pendukung:</b> -
8.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14.260.322.620	100,00	100,00	0,00	14.260.322.620	100,00	13.458.266.650	94,38	5,62	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. Bangunan fasilitas umum yang dibangun : 6 Unit dari 6 Unit 2. Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara : 7 Unit dari 7 Unit 3. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung : 4 Dokumen dari 5 Dokumen 4. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : 10 Dokumen dari 9 Dokumen 5. Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pekerjaan Fisik Bangunan dan Gedung     <b>Faktor Penghambat:</b> -  <b>Faktor Pendukung:</b> -
9	1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>61.989.618.993</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	<b>6,67</b>	<b>61.989.618.993</b>	<b>100,00</b>	<b>49.466.387.056</b>	<b>79,80</b>	<b>20,20</b>				
9.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.755.973.516	100,00	100,00	0,00	1.755.973.516	100,00	1.693.559.500	96,45	3,55	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan : 16 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten sudah selesai  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.2	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7.937.634.040	100,00	47,89	52,11	7.937.634.040	100,00	172.988.540	2,18	97,82	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Pensertifikatan Tanah Cinomati : 0 Bidang dari 89 Bidang 2. Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan : 0 Bidang dari 7 Bidang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Administrasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cinomati  <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Pensertifikatan Tanah Untuk Jalan Memerlukan Proses Yang Panjang menunggu keputusan gubernur <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.3	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	454.470.000	100,00	100,00	0,00	454.470.000	100,00	407.597.200	89,69	10,31	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan Leger Jalan selesai  Sosialisasi Leger Jalan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.074.178.816	100,00	100,00	0,00	39.074.178.816	100,00	35.058.222.916	89,72	10,28	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN	1. Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten : 66 Ruas dari 66 Ruas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN		Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan Pembuatan Jasa Konsultasi Pengawasan selesai Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupten selesai konsolidasi rehabilitasi jalan selsesai <b>Faktor Penghambat:</b> - selisih antara pagu kontrak dan pagu anggaran yang terlalu besar <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.5	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.792.980.594	100,00	100,00	0,00	3.792.980.594	100,00	3.568.408.400	94,08	5,92	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan : 24 Dokumen dari 24 Dokumen 2. Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara : 24 Ruas dari 24 Ruas 3. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan : 4 Unit dari 4 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Pemeliharaan Jalan Kabupaten selesai  Pengadaan Alat Kantor selesai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	7.967.382.027	100,00	100,00	0,00	7.967.382.027	100,00	7.694.312.500	96,57	3,43	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Rehabilitasi Jembatan : 6 Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan selesai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.7	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.007.000.000	100,00	100,00	0,00	1.007.000.000	100,00	871.298.000	86,52	13,48	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan : 10 Paket dari 10 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pengawasan Jalan  <b>Faktor Penghambat:</b> - sisa kontrak pagu pengawasan yang lumayan besar <b>Faktor Pendukung:</b> -
10	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>806.319.164</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.319.164</b>	<b>100,00</b>	<b>682.816.648</b>	<b>84,68</b>	<b>15,32</b>				
10.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916	100,00	100,00	0,00	291.234.916	100,00	223.272.916	76,66	23,34	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil : 3 Dokumen dari 3 Dokumen  2. Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih : 90 Orang dari 90 Orang 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran BPJS Kesehatan  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Workshop Pelatihan Tukang <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
10.2	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	297.704.248	100,00	100,00	0,00	297.704.248	100,00	244.307.432	82,06	17,94	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Aplikasi dan Database yang Dimaintenance : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi  2. Laporan Pengelolaan Layanan Informasi : 12 Dokumen dari 12 Dokumen  3. Laporan Hasil Kajian : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Penyusunan IKM terhadap layanan Infrastruktur <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Faktor Pendukung: -
10.3	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90.780.000	100,00	100,00	0,00	90.780.000	100,00	90.280.000	99,45	0,55	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Workshop : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan bimtek dan workshop Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
10.4	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	126.600.000	100,00	100,00	0,00	126.600.000	100,00	124.956.300	98,70	1,30	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 8 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Pengawasan : 16 Dokumen dari 16 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Evaluasi Tertib Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Aturan Terkait Bina Konstruksi Masih Berubah Faktor Pendukung: Sarana dan Prasarana Tersedia	
11	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
11.1	1.03.13.2.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
12	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.902.370.374	100,00	100,00	0,00	3.902.370.374	100,00	3.169.696.086	81,22	18,78					
12.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000	100,00	100,00	0,00	328.300.000	100,00	190.723.000	58,09	41,91	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Identifikasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Terkait Aksi dan Kebijakan Yang Akan Diambil Dengan Melibatkan Beberapa Stakeholder Kajian sudah terlaksana Faktor Penghambat: - penyediaan hunian rumah bagi korban bencana tidak dapat terlaksana Faktor Pendukung: -	
12.2	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.221.098.342	100,00	100,00	0,00	3.221.098.342	100,00	2.678.194.254	83,15	16,85	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN PERMAKAMAN	1. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pendukung operasional UPT : 3 Jenis dari 3 Jenis 4. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Pajak Bumi dan Bangunan : 2 Kali dari 4 Kali 6. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 7. Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Belanja Tagihan Rekening Air Belanja Makanan dan Minuman Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														8. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 9. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 10. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 11. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 12. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 13. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 14. Pemeliharaan peralatan dan mesin : 105 Unit dari 108 Unit 15. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 16. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 17. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 18. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 19. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi : 18 Jenis dari 20 Jenis 20. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 21. Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis : 6 Jenis dari 6 Jenis 22. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa : 18 Jenis dari 20 Jenis 23. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 24. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 25. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD RSP/Solar  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
12.3	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	352.972.032	100,00	100,00	0,00	352.972.032	100,00	300.778.832	85,21	14,79	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Pengeluaran Izin Siteplan Permahan  <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Faktor Pendukung: -
13	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.196.818.458	100,00	100,00	0,00	9.196.818.458	100,00	8.990.775.750	97,76	2,24					
13.1	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	929.610.000	100,00	100,00	0,00	929.610.000	100,00	906.269.250	97,49	2,51	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR, KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Kajian : 5 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 17 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Kepada Para Penerima Bantuan RTLH selesai  Pembuatan DED Kawasan Kumuh selesai  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
13.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.950.443.000	100,00	100,00	0,00	2.950.443.000	100,00	2.938.451.000	99,59	0,41	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Terbangun Rumah Layak Huni : 129 Unit dari 129 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
13.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	564.765.458	100,00	100,00	0,00	564.765.458	100,00	402.305.500	71,23	28,77	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu : 0 Unit dari 132 Unit  3. Kawasan kumuh tertangani : 2 Kawasan dari 2 Kawasan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Makan Minum Rapat  Perencanaan DED Kawasan Kumuh selesai penataan kawasan kumuh  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Adanya SDM Serta Tenaga TFL yang Berkompeten Di Bidangny	
13.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.752.000.000	100,00	100,00	0,00	4.752.000.000	100,00	4.743.750.000	99,83	0,17	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Terbangunnya Rumah layak Huni : 132 Unit dari 132 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Proses Pembangunan Rumah Layak Huni  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
14	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000	100,00	100,00	0,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	0,00					
14.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	340.000.000	100,00	100,00	0,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Terbangun Rumah Layak Huni : 17 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pencarian dan Pembangunan Rumah Layak Huni  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
15	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	189.825.000	100,00	100,00	0,00	189.825.000	100,00	181.765.000	95,75	4,25					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
15.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	189.825.000	100,00	100,00	0,00	189.825.000	100,00	181.765.000	95,75	4,25	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pembuatan Sertifikasi : 1 Sertifikat dari 1 Sertifikat	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pemetaan dan Pendataan PSU Perumahan Identifikasi Lokasi Lahan Potensial Permakaman dan Kajian Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR sudah selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pensertifikatan PSU Melibatkan Beberapa Instansi Vertikal yang Memerlukan Waktu Untuk Koordinasi Intensif, Terutama Kantor Pertanahan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>
<b>Jumlah</b>			<b>176.940.765.145</b>	<b>100,00</b>	<b>97,57</b>		<b>176.940.765.145</b>	<b>100,00</b>	<b>149.443.180.952</b>	<b>84,46</b>					