

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi                       | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|-------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------------------|---|--|--|
|       |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                              |   |  |  |
| 1     | 1.03.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 16.268.024.871 | 40,46  | 21,39     | 19,07   | 6.333.074.373 | 38,93      | 2.983.959.433  | 18,34         | 20,59   |                              |   |  |  |
| 1.1   | 1.03.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 551.267.360    | 27,67  | 23,77     | 3,90    | 145.565.640   | 26,41      | 109.833.940    | 19,92         | 6,49    |                              |   |  |  |
| 1.1.1 | 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 205.044.680    | 31,25  | 30,50     | 0,75    | 61.203.720    | 29,85      | 55.633.460     | 27,13         | 2,72    | Dinas PUPKP Kabupaten Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 3 Dokumen                                    | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Proses Penyusunan usulan kegiatan tahun 2024, proses entri renja pada SIPD Terlaksananya workshop perencanaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- menggunakan aplikasi SIPD baru masih dalam tahap pengembangan sehingga menghambat dalam proses entri<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>bidang yang kooperatif dalam mengumpulkan usulan kegiatan |
| 1.1.2 | 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 346.222.680    | 25,55  | 19,78     | 5,77    | 84.361.920    | 24,37      | 54.200.480     | 15,65         | 8,72    | Kab Bantul                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 11 Dokumen                              | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Penyusunan laporan kegiatan tahun 2022<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |
| 1.2   | 1.03.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 11.562.306.208 | 47,47  | 23,38     | 24,09   | 5.321.845.832 | 46,03      | 2.457.782.714  | 21,26         | 24,77   |                              |   |  |  |
| 1.2.1 | 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 11.305.298.528 | 47,75  | 23,20     | 24,55   | 5.235.443.912 | 46,31      | 2.396.817.754  | 21,20         | 25,11   | Kab Bantul                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 96 Orang/bulan dari 96 Orang/bulan                    | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Pembayaran Gaji dan tunjangan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 1.2.2 | 1.03.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 257.007.680    | 35,25  | 31,26     | 3,99    | 86.401.920    | 33,62      | 60.964.960     | 23,72         | 9,90    | Kab Bantul                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 14 Dokumen            | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>proses pembayaran honor pengelola keuangan<br>proses persiapan keuangan dan pembuatan laporan aset triwulan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |
| 1.3   | 1.03.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1.827.335.150  | 21,31  | 11,47     | 9,84    | 365.376.373   | 20,00      | 149.404.108    | 8,18          | 11,82   |                              |   |  |  |
| 1.3.1 | 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.603.150     | 36,50  | 35,89     | 0,61    | 8.511.298     | 34,59      | 6.925.585      | 28,15         | 6,44    | Kab Bantul                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>pembelian komponen listrik dan alat lainnya<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-  |

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|-------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|--|--|
|       |                 |  |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |  |  |
| 1.3.2 | 1.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 371.793.200 | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 8 Paket                               | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan pemilihan penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 1.3.3 | 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 183.276.000 | 20,75  | 5,59      | 15,16   | 34.986.375  | 19,09      | 1.395.000      | 0,76          | 18,33   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 12 Paket                                   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Belanja cetak dan pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat pergeseran anggaran kedua sehingga untuk SPD belum cair<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-         |
| 1.3.4 | 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 21.000.000  | 17,40  | 8,98      | 8,42    | 3.250.000   | 15,48      | 750            | 3,57          | 11,91   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 9 Dokumen dari 39 Dokumen            | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Pembayaran surat kabar, jurnal, dan majalah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.3.5 | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 884.962.800 | 23,65  | 18,78     | 4,87    | 195.453.700 | 22,09      | 140.333.523    | 15,86         | 6,23    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 48 Dokumen dari 300 Dokumen                   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>belanja kebutuhan rapat koordinasi dalam daerah koordinasi luar daerah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>terdapat pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 1.3.6 | 1.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 214.150.000 | 48,65  | 10,50     | 38,15   | 99.925.000  | 46,66      | 0              | 0,00          | 46,66   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                     | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan Pemilihan Penyedia dan Dokumen Pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b>                       |
| 1.3.7 | 1.03.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 127.550.000 | 19,80  | 0,00      | 19,80   | 23.250.000  | 18,23      | 0              | 0,00          | 18,23   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 12 Dokumen     | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan Pemilihan Penyedia dan Dokumen Pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 1.4   | 1.03.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 282.800.000 | 5,00   | 3,00      | 2,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         |            |   |  |  |
| 1.4.1 | 1.03.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 282.800.000 | 5,00   | 3,00      | 2,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 0 Unit dari 5 Unit                          | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan Pemilihan Penyedia dan Dokumen Pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 1.5   | 1.03.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 759.131.409 | 34,00  | 29,63     | 4,37    | 246.779.728 | 32,51      | 105.697.271    | 13,92         | 18,59   |            |   |  |  |
| 1.5.1 | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 39.000.000  | 25,75  | 21,79     | 3,96    | 9.750.000   | 25,00      | 4.616.941      | 11,84         | 13,16   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 48 Laporan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan internet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 1.5.2 | 1.03.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 279.616.849 | 29,00  | 22,50     | 6,50    | 76.901.088  | 27,50      | 44.983.510     | 16,09         | 11,41   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan        | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>belanja peralatan dan perlengkapan kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |  |
|-------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|--|---|--|
|       |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |  |   |  |
| 1.5.3 | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 440.514.560    | 37,90  | 34,85     | 3,05    | 160.128.640 | 36,35      | 56.096.820     | 12,73         | 23,62   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat     | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan  | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Pembayaran jasa Tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 1.6   | 1.03.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.285.184.744  | 21,71  | 15,75     | 5,96    | 253.506.800 | 19,73      | 161.241.400    | 12,55         | 7,18    |            |   |  |   |  |
| 1.6.1 | 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 645.160.000    | 27,05  | 20,22     | 6,83    | 164.626.800 | 25,52      | 101.966.400    | 15,80         | 9,72    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat     | 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 14 Unit dari 72 Unit                                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 1.6.2 | 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   | 243.958.600    | 18,25  | 14,65     | 3,60    | 40.650.000  | 16,66      | 31.050.000     | 12,73         | 3,93    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi | 1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 3 Unit dari 15 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan Alat Berat<br>Belanja bahan bakar dan pelumas<br>Penggantian suku cadang alat Berat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| 1.6.3 | 1.03.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | 9.850.000      | 0,00   | 5,20      | -5,20   | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat     | 1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : Unit dari 32 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pemeliharaan mebel kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 1.6.4 | 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 141.060.000    | 35,60  | 25,36     | 10,24   | 48.230.000  | 34,19      | 28.225.000     | 20,01         | 14,18   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat     | 1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 45 Unit dari 251 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemeliharaan AC<br>Pemeliharaan Notebook, Komputer, Printer dan Peralatan Jaringan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>               |  |
| 1.6.5 | 1.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 245.156.144    | 4,00   | 0,00      | 4,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat     | 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 3 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan pemeliharaan gedung kantor<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 2     | 1.03.02         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | 12.709.977.531 | 11,81  | 8,57      | 3,24    | 854.282.070 | 6,72       | 398.645.020    | 3,14          | 3,58    |            |   |  |   |  |
| 2.1   | 1.03.02.2.01    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | 3.365.175.335  | 15,55  | 11,38     | 4,17    | 104.143.100 | 3,09       | 2.550.000      | 0,08          | 3,01    |            |   |  |   |  |
| 2.1.1 | 1.03.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 238.162.500    | 6,00   | 6,00      |         | 2.125.000   | 0,89       | 0              | 0,00          | 0,89    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemilihan penyedia Perencanaan Teknis 1 Embung,<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya Pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b>              |  |
| 2.1.2 | 1.03.02.2.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  | 605.609.000    | 6,00   | 7,00      | -1,00   | 1.775.000   | 0,29       | 1.275.000      | 0,21          | 0,08    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 4 Unit  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan pengadaan bangunan penampung air<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |  |

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |  |
|-------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|---|--|--|
|       |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |   |  |  |
| 2.1.3 | 1.03.02.2.01.25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing  | 2.070.071.683 | 17,87  | 13,88     | 3,99    | 2.526.500   | 0,12       | 1.275.000      | 0,06          | 0,06    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 KM dari 0.36 KM  | Faktor Pendukung:<br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Proses persiapan dokumen pengadaan<br>Rapat koordinasi pengadaan barang jasa<br>Faktor Penghambat:<br>Faktor Pendukung:  |  |
| 2.1.4 | 1.03.02.2.01.50 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku   | 60.509.372    | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 2 Titik  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Faktor Penghambat:<br>Faktor Pendukung:   |  |
| 2.1.5 | 1.03.02.2.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota  | 390.822.780   | 26,25  | 10,00     | 16,25   | 97.716.600  | 25,00      | 0              | 0,00          | 25,00   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 1180 Orang | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Proses persiapan dokumen<br>Faktor Penghambat:<br>Faktor Pendukung:   |  |
| 2.2   | 1.03.02.2.02    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.344.802.196 | 10,46  | 7,56      | 2,90    | 750.138.970 | 8,03       | 396.095.020    | 4,24          | 3,79    |            |   |   |  |  |
| 2.2.1 | 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  | 816.843.040   | 8,05   | 7,00      | 1,05    | 42.498.260  | 5,20       | 38.672.880     | 4,73          | 0,47    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : 0 Dokumen dari 7 Dokumen            | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Proses persiapan penyusunan perencanaan<br>Pembayaran jasa Tenaga Non ASN<br>Rapat persiapan<br>Faktor Penghambat:<br>Faktor Pendukung:   |  |
| 2.2.2 | 1.03.02.2.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | 2.597.456.400 | 3,37   | 2,10      | 1,27    | 1.900.000   | 0,07       | 1.275.000      | 0,05          | 0,02    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 KM dari 1 KM  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan dokumen pengadaan konstruksi<br>Faktor Penghambat:<br>adanya pergeseran anggaran<br>Faktor Pendukung:   |  |
| 2.2.3 | 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | 4.634.290.032 | 8,00   | 4,89      | 3,11    | 295.322.773 | 6,37       | 73.607.880     | 1,59          | 4,78    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 1.1 KM  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>pengadaan bahan bangunan untuk pemeliharaan jaringan irigasi serat pemeliharaan jaringan irigasi permukaan<br>persiapan dokumen pengadaan paket konstruksi<br>Faktor Penghambat:<br>adanya pergeseran anggaran kedua<br>Faktor Pendukung: |  |
| 2.2.4 | 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | 1.296.212.724 | 35,00  | 28,37     | 6,63    | 410.417.937 | 31,66      | 282.539.260    | 21,80         | 9,86    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air | 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0.2 KM dari 4 KM   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>pembayaran honor pegawai non ASN pemeliharaan jaringan irigasi<br>Faktor Penghambat:<br>adanya pergeseran anggaran<br>Faktor Pendukung:   |  |
| 3     | 1.03.03         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  | 1.513.771.960 | 7,74   | 2,34      | 5,40    | 93.961.920  | 6,21       | 12.465.960     | 0,82          | 5,39    |            |   |   |  |  |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|---|---|
|        |                 |   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |   |   |
| 3.1    | 1.03.03.2.01    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota        | 1.513.771.960 | 7,74   | 2,34      | 5,40    | 93.961.920  | 6,21       | 12.465.960     | 0,82          | 5,39    |            |   |   |   |
| 3.1.1  | 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | 297.151.960   | 5,90   | 4,20      | 1,70    | 12.961.920  | 4,36       | 12.465.960     | 4,20          | 0,16    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan jadwal pengadaan jasa konsultansi dan dokumen pengadaan dan pembayaran honor tenaga teknis<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran dan perubahan paket pada sub kegiatan ini<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- |
| 3.1.2  | 1.03.03.2.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM                                      | 53.150.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.3  | 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun : 0 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan pemilihan penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.4  | 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat : 0 SR dari 50 SR  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan untuk koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.5  | 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 0 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.6  | 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu : liter/detik dari 10 liter/detik  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.7  | 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 6.200.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 0 SR dari 57 SR | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan pemilihan penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.8  | 1.03.03.2.01.08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan : 0 Unit dari 10 Unit  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan koordinasi SPAM<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 3.1.9  | 1.03.03.2.01.09 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum   | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum : 0 Penyelenggara SPAM dari 15 Penyelenggara SPAM  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 3.1.10 | 1.03.03.2.01.10 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | 5.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 0 Badan Usaha dari 1 Badan Usaha   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><br><b>Faktor Penghambat:</b>  |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|---|---|
|        |                 |   |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |   |   |
| 3.1.11 | 1.03.03.2.01.11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 70.000.000  | 100,00 | 5,00      | 95,00   | 70.000.000  | 100,00     | 0              | 0,00          | 100,00  | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 0 Kelompok Masyarakat dari 5 Kelompok Masyarakat | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan sosialisasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>keterlambatan pencairan SPD sehingga Sosialisasi diundur bulan berikutnya<br><b>Faktor Pendukung:</b>                                  |
| 3.1.12 | 1.03.03.2.01.12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM  | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama : 0 Unit dari 10 Unit   | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.13 | 1.03.03.2.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM                                       | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama : 0 Unit dari 10 Unit                       | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.14 | 1.03.03.2.01.14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM   | 88.270.000  | 2,00   | 1,00      | 1,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya : 0 Penyelenggara SPAM dari 10 Penyelenggara SPAM   | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan sosialisasi<br><b>Faktor Penghambat:</b>   |
| 3.1.15 | 1.03.03.2.01.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan  | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 0 Unit dari 5 Unit           | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.16 | 1.03.03.2.01.16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan  | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 0 Unit dari 5 Unit                                | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.17 | 1.03.03.2.01.17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                 | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : 0 Rumah Tangga dari 5 Rumah Tangga     | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.18 | 1.03.03.2.01.18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                      | 5.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun : 0 Unit dari 5 Unit                                      | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |
| 3.1.19 | 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | 928.000.000 | 3,00   | 2,00      | 1,00    | 11.000.000  | 1,19       | 0              | 0,00          | 1,19    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 0 unit dari 400 unit                 | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan pengadaan TFL untuk SPAM<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua, sehingga pembayaran untuk Honor TFL belum dapat di bayarkan<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 3.1.20 | 1.03.03.2.01.20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit  | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b>  |

1. Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|--|--|
|        |                 |  |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |  |  |
| 3.1.21 | 1.03.03.2.01.21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | 3.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit   | <b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 4      | 1.03.04         | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL   | 125.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         |            |   |  |  |
| 4.1    | 1.03.04.2.01    | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota   | 125.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         |            |   |  |  |
| 4.1.1  | 1.03.04.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | 125.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5      | 1.03.05         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | 4.464.584.137 | 13,49  | 12,00     | 1,49    | 576.219.717 | 12,91      | 505.146.045    | 11,31         | 1,60    |            |   |  |  |
| 5.1    | 1.03.05.2.01    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 4.464.584.137 | 13,49  | 12,00     | 1,49    | 576.219.717 | 12,91      | 505.146.045    | 11,31         | 1,60    |            |   |  |  |
| 5.1.1  | 1.03.05.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                | 628.147.680   | 3,80   | 3,00      | 0,80    | 12.961.920  | 2,06       | 12.465.960     | 1,98          | 0,08    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>proses tender pengadaan DED IPLT Pembayaran Tenaga Teknis Pengolah dan Verifikasi Data Sanitasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 5.1.2  | 1.03.05.2.01.02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota                  | 121.950.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Proses persiapan Pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.3  | 1.03.05.2.01.03 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota   | 3.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Rumah Tangga dari 35 Rumah Tangga                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.4  | 1.03.05.2.01.04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota  | 1.428.900.000 | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota : 0 Rumah Tangga dari 150 Rumah Tangga  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.5  | 1.03.05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman                                  | 3.000.000     | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman : 0 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.6  | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat  | 1.048.000.000 | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik : 0 Rumah Tangga dari 80 Rumah Tangga   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>persiapan pengadaan TFL air limbah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.7  | 1.03.05.2.01.07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik   | 14.750.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik : 0 Orang dari 50 Orang  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Persiapan pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|--------|-----------------|---|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|--|---|
|        |                 |   |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |  |   |
| 5.1.8  | 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                         | 197.502.500 | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : 0 Kelompok dari 8 Kelompok | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan sosialisasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 5.1.9  | 1.03.05.2.01.09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik  | 70.000.000  | 52,00  | 10,00     | 42,00   | 35.000.000  | 50,00      | 0              | 0,00          | 50,00   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik : 0 Orang dari 350 Orang   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan sosialisasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran, SPD terlambat cair<br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 5.1.10 | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | 928.333.957 | 58,40  | 54,92     | 3,48    | 528.257.797 | 56,90      | 492.680.085    | 53,07         | 3,83    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>pemeliharaan IPAL Bambanglipuro<br>Pembayaran listrik IPAL Bambanglipuro<br>Pembayaran tenaga non ASN<br>Belanja alat dan perlengkapan kebutuhan IPAL Bambanglipuro<br>Transfer sharing Kartamantul<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 5.1.11 | 1.03.05.2.01.11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.12 | 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 0 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga                                  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.13 | 1.03.05.2.01.13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja   | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja : 0 Unit dari 1 Unit   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.14 | 1.03.05.2.01.14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja   | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.15 | 1.03.05.2.01.15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT  | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Kapasitas IPLT Terbangun : 0 M <sup>3</sup> /Hari dari 2 M <sup>3</sup> /Hari   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.16 | 1.03.05.2.01.16 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT  | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi : 0 M <sup>3</sup> /Hari dari 50 M <sup>3</sup> /Hari  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 5.1.17 | 1.03.05.2.01.17 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT  | 3.000.000   | 0,00   | 0,00      |         | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                 | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |
|-------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|--|---|--|
|       |                 |  |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |  |   |  |
| 6     | 1.03.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | 5.024.023.045  | 1,19   | 0,76      | 0,43    | 53.842.541  | 1,07       | 23.590.400     | 0,47          | 0,60    |            |  |   |  |
| 6.1   | 1.03.06.2.01    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 5.024.023.045  | 1,19   | 0,76      | 0,43    | 53.842.541  | 1,07       | 23.590.400     | 0,47          | 0,60    |            |  |   |  |
| 6.1.1 | 1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | 303.058.545    | 19,80  | 12,52     | 7,28    | 53.842.541  | 17,77      | 23.590.400     | 7,78          | 9,99    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya              | 1. Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara : 73 M dari 500 M  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>pemeliharaan saluran drainase lingkungan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |
| 6.1.2 | 1.03.06.2.01.10 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan  | 195.000.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0 0,00      |            | 0 0,00         |               |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya              | 1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 0 Dokumen dari 4 Dokumen   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 6.1.3 | 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   | 4.330.964.500  | 0,00   | 0,00      |         | 0 0,00      |            | 0 0,00         |               |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya              | 1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 3000 M  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan dokumen pengadaan dan survy ulang lokasi pembangunan drainase lingkungan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran dan kode rekening drainase pindah kode rekening<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 6.1.4 | 1.03.06.2.01.16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan  | 195.000.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0 0,00      |            | 0 0,00         |               |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya              | 1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan penyusunan dokumen perencanaan dan pemilihan penyedia<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 7     | 1.03.07         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  | 17.874.494.044 | 1,30   | 1,30      |         | 14.309.710  | 0,08       | 6.711.880      | 0,04          | 0,04    |            |  |   |  |
| 7.1   | 1.03.07.2.01    | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 17.874.494.044 | 1,30   | 1,30      |         | 14.309.710  | 0,08       | 6.711.880      | 0,04          | 0,04    |            |  |   |  |
| 7.1.1 | 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 17.874.494.044 | 1,30   | 1,30      |         | 14.309.710  | 0,08       | 6.711.880      | 0,04          | 0,04    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Sistem Jaringan dari 56 Sistem Jaringan  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen pengadaan Pembayaran honor tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran 2023, revisi dokumen pengadaan disesuaikan dengan TKDN dan PDN<br><b>Faktor Pendukung:</b>         |
| 8     | 1.03.08         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | 31.481.476.259 | 4,85   | 0,71      | 4,14    | 928.154.695 | 2,95       | 100.823.940    | 0,32          | 2,63    |            |  |   |  |
| 8.1   | 1.03.08.2.01    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | 31.481.476.259 | 4,85   | 0,71      | 4,14    | 928.154.695 | 2,95       | 100.823.940    | 0,32          | 2,63    |            |  |   |  |
| 8.1.1 | 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 525.377.940    | 42,50  | 38,20     | 4,30    | 215.424.300 | 41,00      | 100.823.940    | 19,19         | 21,81   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya              | 1. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG : 45 Dokumen dari 170 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>sosialisasi bangunan gedung pelayanan PBG<br>Persiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b>                                     |

| No    | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |  |
|-------|-----------------|---|----------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|---|--|--|--|
|       |                 |   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |   |  |  |  |
| 8.1.2 | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | 985.000.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0             | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 15 Dokumen                               | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 8.1.3 | 1.03.08.2.01.12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                | 29.778.418.000 | 4,00   | 0,00      | 4,00    | 604.200.000   | 2,03       | 0              | 0,00          | 2,03    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui : 0 Unit dari 18 Unit                    | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen pengadaan untuk tender<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran 2023<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 8.1.4 | 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 192.680.319    | 58,40  | 12,24     | 46,16   | 108.530.395   | 56,33      | 0              | 0,00          | 56,33   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya | 1. Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan : 0.5 Unit dari 7 Unit   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 9     | 1.03.10         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | 62.998.479.665 | 6,67   | 3,55      | 3,12    | 2.383.852.236 | 3,78       | 33.066.920     | 0,05          | 3,73    |            |   |  |  |  |
| 9.1   | 1.03.10.2.01    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | 62.998.479.665 | 6,67   | 3,55      | 3,12    | 2.383.852.236 | 3,78       | 33.066.920     | 0,05          | 3,73    |            |   |  |  |  |
| 9.1.1 | 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.172.398.840  | 11,20  | 8,40      | 2,80    | 103.594.960   | 8,84       | 490            | 0,04          | 8,80    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga  | 1. Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian : 0 Dokumen dari 12 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>perencanaan teknis jalan kabupaten paket 1-4 mulai kontrak<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 9.1.2 | 1.03.10.2.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan   | 731.510.000    | 13,20  | 9,88      | 3,32    | 85.674.273    | 11,71      | 2.035.000      | 0,28          | 11,43   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga  | 1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen penyusunan dokumen leger jalan<br>rapat koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran 2 2023<br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 9.1.3 | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | 303.975.000    | 0,00   | 0,00      |         | 0             | 0,00       | 0              | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga  | 1. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan dokumen pengadaan untuk jasa konsultansi survey kondisi jalan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 9.1.4 | 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan  | 44.957.410.039 | 6,85   | 4,00      | 2,85    | 1.770.794.664 | 3,94       | 11.332.980     | 0,03          | 3,91    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga  | 1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 18 KM   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen pengadaan tender untuk jalan kabupaten<br>Pembayaran honor non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>tender yang dijadwalkan pada akhir tahun mundur dari yang telah di jadwalkan<br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| 9.1.5 | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan  | 3.648.066.861  | 12,60  | 6,87      | 5,73    | 388.060.647   | 10,64      | 19.208.940     | 0,53          | 10,11   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga  | 1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 0 KM dari 12 KM  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan dokumen pengadaan untuk pemeliharaan jalan kabupaten<br>koordinasi terkait pemeliharaan jalan kabupaten<br>Pembayaran honor Tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua   |  |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik        |              |             | Keuangan           |              |                    |               |             | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD  | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |  |
|--------|-----------------|---|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---|--|---|--|
|        |                 |   |                      | Target       | Realisasi    | Deviasi     | Target (RP)        | Target (%)   | Realisasi (RP)     | Realisasi (%) | Deviasi     |            |   |  |   |  |
|        |                 |   |                      |              |              |             |                    |              |                    |               |             |            |   |  |   | perhitungan ulang HPS terkait TKDN dan PDN<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 9.1.6  | 1.03.10.2.01.18 | Rehabilitasi Jembatan   | 10.815.992.965       | 3,45         | 0,00         | 3,45        | 1.942.500          | 0,02         | 0                  | 0,00          | 0,02        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga      | 1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi : 0 M dari 58 M  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>koordinasi persiapan tender dan dokumen pengadaan jembatan kabupaten<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b>                          |  |
| 9.1.7  | 1.03.10.2.01.20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan   | 188.525.960          | 18,10        | 8,90         | 9,20        | 31.705.192         | 16,82        | 0                  | 0,00          | 16,82       | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga      | 1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala : 0 M dari 50 M   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan koordinasi dan dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 9.1.8  | 1.03.10.2.01.23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  | 1.180.600.000        | 2,40         | 0,00         | 2,40        | 2.080.000          | 0,18         | 0                  | 0,00          | 0,18        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga      | 1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan : 0 Dokumen dari 15 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya eprgeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b>                              |  |
| 10     | 1.03.11         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   | <b>1.137.680.360</b> | <b>9,45</b>  | <b>6,11</b>  | <b>3,34</b> | <b>88.448.840</b>  | <b>7,77</b>  | <b>50.148.940</b>  | <b>4,41</b>   | <b>3,36</b> |            |   |  |   |  |
| 10.1   | 1.03.11.2.01    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | 563.448.840          | 3,50         | 2,60         | 0,90        | 8.543.460          | 1,52         | 6.232.980          | 1,11          | 0,41        |            |   |  |   |  |
| 10.1.1 | 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | 563.448.840          | 3,50         | 2,60         | 0,90        | 8.543.460          | 1,52         | 6.232.980          | 1,11          | 0,41        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi | 1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan : 0 Orang dari 180 Orang                         | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi<br>pembayaran honor tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| 10.2   | 1.03.11.2.02    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                        | 222.609.020          | 9,75         | 6,20         | 3,55        | 20.505.380         | 9,21         | 12.465.960         | 5,60          | 3,61        |            |   |  |   |  |
| 10.2.1 | 1.03.11.2.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | 222.609.020          | 9,75         | 6,20         | 3,55        | 20.505.380         | 9,21         | 12.465.960         | 5,60          | 3,61        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi | 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 3 Laporan   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>proses persiapan penyusunan SHBJ pembayaran honor Tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 10.3   | 1.03.11.2.04    | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                | 351.622.500          | 18,80        | 11,69        | 7,11        | 59.400.000         | 16,89        | 31.450.000         | 8,94          | 7,95        |            |   |  |   |  |
| 10.3.1 | 1.03.11.2.04.02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 36.150.000           | 48,50        | 41,30        | 7,20        | 17.100.000         | 47,30        | 13.600.000         | 37,62         | 9,68        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi | 1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 90 Orang dari 180 Orang | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>evaluasi sosialisasi terkait bina konstruksi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 10.3.2 | 1.03.11.2.04.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi  | 315.472.500          | 15,40        | 8,30         | 7,10        | 42.300.000         | 13,41        | 17.850.000         | 5,66          | 7,75        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi | 1. Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 5 Laporan dari 16 Laporan               | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>sosialisasi pemanfaatan konstruksi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran 2023<br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 11     | 1.04.02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>3.461.643.882</b> | <b>24,29</b> | <b>17,27</b> | <b>7,02</b> | <b>807.248.464</b> | <b>23,32</b> | <b>490.259.005</b> | <b>14,16</b>  | <b>9,16</b> |            |   |  |   |  |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|--------|-----------------|---|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------|--|--|--|
|        |                 |   |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |            |  |  |  |
| 11.1   | 1.04.02.2.01    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota               | 28.476.250  | 52,00  | 23,69     | 28,31   | 14.238.125  | 50,00      | 4.675.000      | 16,42         | 33,58   |            |  |  |  |
| 11.1.1 | 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | 3.476.250   | 52,00  | 4,00      | 48,00   | 1.738.125   | 50,00      | 0              | 0,00          | 50,00   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                             | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan koordinasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana/ terkena relokasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 11.1.2 | 1.04.02.2.01.02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | 5.000.000   | 52,00  | 36,30     | 15,70   | 2.500.000   | 50,00      | 1.275.000      | 25,50         | 24,50   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>koordinasi Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan tahap 1<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>                                      |
| 11.1.3 | 1.04.02.2.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                               | 5.000.000   | 52,00  | 32,86     | 19,14   | 2.500.000   | 50,00      | 1.275.000      | 25,50         | 24,50   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani tahap 1<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>                           |
| 11.1.4 | 1.04.02.2.01.04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | 5.000.000   | 52,00  | 20,00     | 32,00   | 2.500.000   | 50,00      | 850            | 17,00         | 33,00   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>koordinasi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana tahap 1<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 11.1.5 | 1.04.02.2.01.05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5.000.000   | 52,00  | 35,00     | 17,00   | 2.500.000   | 50,00      | 1.275.000      | 25,50         | 24,50   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>koordinasi Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>     |
| 11.1.6 | 1.04.02.2.01.06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus   | 5.000.000   | 52,00  | 8,00      | 44,00   | 2.500.000   | 50,00      | 0              | 0,00          | 50,00   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Persiapan koordinasi Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran kedua<br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 11.2   | 1.04.02.2.03    | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                        | 432.387.500 | 4,55   | 1,04      | 3,51    | 13.137.500  | 3,04       | 0              | 0,00          | 3,04    |            |  |  |  |
| 11.2.1 | 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | 213.137.500 | 2,40   | 0,00      | 2,40    | 1.887.500   | 0,89       | 0              | 0,00          | 0,89    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 unit dari 2 unit   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dan survey lokasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |
| 11.2.2 | 1.04.02.2.03.02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | 100.000.000 | 2,50   | 0,00      | 2,50    | 1.000.000   | 1,00       | 0              | 0,00          | 1,00    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program                                       | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>persiapan dokumen pengadaan Penyusunan Dokumen Site Plan/ DED Bagi Rumah Korban Bencana   |

| No     | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu                 | Fisik        |              |              | Keuangan           |              |                    |               |              | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan   |  |
|--------|-----------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------|--|---|--|--|
|        |                 |   |                      | Target       | Realisasi    | Deviasi      | Target (RP)        | Target (%)   | Realisasi (RP)     | Realisasi (%) | Deviasi      |            |  |   |  |  |
|        |                 | Kabupaten/Kota  |                      |              |              |              |                    |              |                    |               |              |            |  | Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | <b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 11.2.3 | 1.04.02.2.03.03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana   | 5.000.000            | 52,00        | 10,00        | 42,00        | 2.500.000          | 50,00        | 0                  | 0,00          | 50,00        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota : 0 Ha dari 1 Ha   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>persiapan rakor Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 11.2.4 | 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana   | 104.250.000          | 4,10         | 3,00         | 1,10         | 2.750.000          | 2,64         | 0                  | 0,00          | 2,64         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>rakor persiapan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di lahan relokasi dan survey<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>   |  |
| 11.2.5 | 1.04.02.2.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                       | 5.000.000            | 52,00        | 8,00         | 44,00        | 2.500.000          | 50,00        | 0                  | 0,00          | 50,00        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit dari 3 Unit                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>koordinasi Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 11.2.6 | 1.04.02.2.03.06 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota                              | 5.000.000            | 52,00        | 9,00         | 43,00        | 2.500.000          | 50,00        | 0                  | 0,00          | 50,00        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit dari 3 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>persiapan koordinasi pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 11.3   | 1.04.02.2.05    | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>   | <b>2.920.744.952</b> | <b>27,00</b> | <b>19,80</b> | <b>7,20</b>  | <b>763.410.919</b> | <b>26,14</b> | <b>481.451.005</b> | <b>16,48</b>  | <b>9,66</b>  |            |  |   |  |  |
| 11.3.1 | 1.04.02.2.05.02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | 2.920.744.952        | 27,00        | 19,80        | 7,20         | 763.410.919        | 26,14        | 481.451.005        | 16,48         | 9,66         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 3 Dokumen dari 12 Dokumen  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pengadaan bahan untuk pemeliharaan rusunawa dan sanitasi<br>pengadaan bahan dan alat kebutuhan rusunawa, sanitasi dan permakaman pembelian Bbm untuk hydrant dan truk sedot tinja<br>pembayaran honor Tenaga Non ASN belanja tagihan air untuk Rusunawa<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| 11.4   | 1.04.02.2.06    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>   | <b>80.035.180</b>    | <b>22,10</b> | <b>10,50</b> | <b>11,60</b> | <b>16.461.920</b>  | <b>20,57</b> | <b>4.133.000</b>   | <b>5,16</b>   | <b>15,41</b> |            |  |   |  |  |
| 11.4.1 | 1.04.02.2.06.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | 80.035.180           | 22,10        | 10,50        | 11,60        | 16.461.920         | 20,57        | 4.133.000          | 5,16          | 15,41        | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>persiapan fasilitasi Izin pembangunan perumahan<br>Pembayaran honor Tenaga Non ASN<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 12     | 1.04.03         | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | <b>4.105.698.005</b> | <b>8,21</b>  | <b>5,03</b>  | <b>3,18</b>  | <b>288.128.100</b> | <b>7,02</b>  | <b>17.262.500</b>  | <b>0,42</b>   | <b>6,60</b>  |            |  |   |  |  |
| 12.1   | 1.04.03.2.03    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                  | 4.105.698.005        | 8,21         | 5,03         | 3,18         | 288.128.100        | 7,02         | 17.262.500         | 0,42          | 6,60         |            |  |   |  |  |
|        |                 | Penyusunan Rencana Tanak (Site Plan) dan  |                      |              |              |              |                    |              |                    |               |              |            |  | 1. Jumlah Rencana Tanak (Site Plan) dan   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>   |  |

| No            | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Pagu                   | Fisik        |             |         | Keuangan              |             |                      |               |         | Lokasi     | Sub Unit Organisasi SKPD   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |  |
|---------------|-----------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|------------|--|--|---|--|
|               |                 |   |                        | Target       | Realisasi   | Deviasi | Target (RP)           | Target (%)  | Realisasi (RP)       | Realisasi (%) | Deviasi |            |  |  |   |  |
| 12.1.1        | 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh  | 252.250.000            | 91,50        | 50,00       | 41,50   | 226.900.000           | 89,95       | 0                    | 0,00          | 89,95   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh : 0 Dokumen dari 3 Dokumen   | proses penyusunan dokumen jasad konsultansi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 12.1.2        | 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  | 3.181.521.900          | 2,95         | 2,50        | 0,45    | 55.478.100            | 1,74        | 17.262.500           | 0,54          | 1,20    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 140 Unit Rumah  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>tahap persiapan dan verifikasi ulang data RTLH sosialisasi RTLH diundur<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adanya pergeseran anggaran 2023<br><b>Faktor Pendukung:</b> |  |
| 12.1.3        | 1.04.03.2.03.06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh   | 638.176.105            | 1,60         | 0,00        | 1,60    | 4.250.000             | 0,67        | 0                    | 0,00          | 0,67    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh : 0 lokasi dari 3 lokasi   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>koordinasi persiapan penanganan kawasan kumuh<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>  |  |
| 12.1.4        | 1.04.03.2.03.08 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni   | 33.750.000             | 6,00         | 2,00        | 4,00    | 1.500.000             | 4,44        | 0                    | 0,00          | 4,44    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun : 0 Unit dari 140 Unit   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>raker terkait RTLH<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |  |
| 13            | 1.04.04         | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  | 340.000.000            | 0,00         | 12,00       | -12,00  | 0                     | 0,00        | 0                    | 0,00          |         |            |  |  |   |  |
| 13.1          | 1.04.04.2.01    | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota  | 340.000.000            | 0,00         | 12,00       | -12,00  | 0                     | 0,00        | 0                    | 0,00          |         |            |  |  |   |  |
| 13.1.1        | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 340.000.000            | 0,00         | 12,00       | -12,00  | 0                     | 0,00        | 0                    | 0,00          |         | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 0 Unit dari 17 Unit | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH dan Pendampingan Pembuatan RAB Penerima RTLH<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-            |  |
| 14            | 1.04.05         | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)   | 235.735.000            | 39,25        | 15,00       | 24,25   | 88.475.000            | 37,53       | 2.000.000            | 0,85          | 36,68   |            |  |  |   |  |
| 14.1          | 1.04.05.2.01    | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | 235.735.000            | 39,25        | 15,00       | 24,25   | 88.475.000            | 37,53       | 2.000.000            | 0,85          | 36,68   |            |  |  |   |  |
| 14.1.1        | 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  | 79.885.000             | 93,00        | 15,00       | 78,00   | 73.000.000            | 91,38       | 0                    | 0,00          | 91,38   | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pemilihan Penyedia untuk Penyusunan Perbup Pemakaman<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>proses pengadaan berjalan dengan lancar       |  |
| 14.1.2        | 1.04.05.2.01.04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang  | 155.850.000            | 11,70        | 15,00       | -3,30   | 15.475.000            | 9,93        | 2.000.000            | 1,28          | 8,65    | Kab Bantul | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman | 1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan : 0 dokumen dari 1 dokumen   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>memulai proses awal Pemetaan dan Pendataan PSU Perumahan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>-   |  |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | <b>161.740.588.759</b> | <b>10,02</b> | <b>5,45</b> |         | <b>12.509.997.666</b> | <b>7,73</b> | <b>4.624.080.043</b> | <b>2,86</b>   |         |            |  |  |   |  |