

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan September
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.959.841.850	91,83	71,91	19,92	14.253.923.145	89,31	10.878.117.799	68,16	21,15				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.263.520	95,72	66,53	29,19	413.535.000	93,72	294.915.570	66,83	26,89				
1.1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.814.680	90,00	49,54	40,46	140.211.160	87,19	87.223.630	54,24	32,95	Dinas PUPKP Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses entri rincian anggaran pada SIPDRI 2024 Proses entri anggaran perubahan setelah kesepakatan dengan dewan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.448.840	99,00	76,28	22,72	273.323.840	97,46	207.691.940	74,06	23,40	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 9 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor tenaga non ASN pengumpulan data laporan pelaksanaan workshop evaluasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.084.228.932	99,53	76,21	23,32	11.027.127.012	99,48	8.466.969.703	76,39	23,09				
1.2.1	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.827.221.252	100,00	76,38	23,62	10.827.221.252	100,00	8.302.592.823	76,68	23,32	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 96 Orang/bulan dari 93 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan tunjangan Faktor Penghambat: 0 Faktor Pendukung: 0
1.2.2	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.007.680	79,55	68,89	10,66	199.905.760	77,78	164.376.880	63,96	13,82	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 11 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor Non ASN pembayaran honor pengelola keuangan dan kepegawaian proses pelaporan keuangan per bulan Faktor Penghambat: 0 Faktor Pendukung: 0
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.130.859.778	70,69	65,31	5,38	1.291.037.874	60,59	920.868.637	43,22	17,37				
1.3.1	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.256.530	69,00	58,20	10,80	16.501.449	48,17	13.985.993	40,83	7,34	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja komponen listrik dan alat lainnya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.2	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	656.196.300	71,00	91,21	-20,21	355.993.200	54,25	311.626.000	47,49	6,76	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 7 Paket dari 15 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan printer proses pengadaan PC Desktop core i5 dan i7 selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.3	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.402.648	62,05	47,64	14,41	110.728.125	59,09	48.537.500	25,90	33,19	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 9 Paket dari 11 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja cetak dan pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.4	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.500.000	95,50	36,20	59,30	10.750.000	93,48	6.950.000	60,43	33,05	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : 29 Dokumen dari 31 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran surat kabar, jurnal, dan majalah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pemukiman - Sekretariat		
1.3.5	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	881.614.300	74,45	55,26	19,19	638.110.100	72,38	437.627.744	49,64	22,74	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 225 Dokumen dari 265 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja kebutuhan rapat dan koordinasi koordinasi dalam daerah koordinasi luar daerah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.6	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	282.150.000	55,05	54,55	0,50	99.925.000	35,42	96.076.400	34,05	1,37	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengolahan arsip akans eslesai tinggal penagihan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.7	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.740.000	100,00	49,68	50,32	59.030.000	75,93	6.065.000	7,80	68,13	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 9 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pembuatan video, kontrak sudah berjalan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.900.000	100,00	32,50	67,50	81.000.000	98,90	81.000.000	98,90	0,00				
1.4.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.900.000	100,00	32,50	67,50	81.000.000	98,90	81.000.000	98,90	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan kendaraan roda dua selesai pengadaan kontainer sampah akan diubah di perubahan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.209.209	71,99	60,22	11,77	536.770.887	68,01	418.884.240	53,08	14,93				
1.5.1	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	75,25	44,28	30,97	29.250.000	75,00	15.882.070	40,72	34,28	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 36 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan internet Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5.2	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.416.849	82,80	56,85	25,95	227.134.967	80,43	137.211.710	48,58	31,85	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja alat tulis kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5.3	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.792.360	65,20	63,59	1,61	280.385.920	59,94	265.790.460	56,82	3,12	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.380.411	73,00	58,84	14,16	904.452.372	63,14	695.479.649	48,55	14,59				
1.6.1	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	661.105.000	73,05	67,55	5,50	461.339.300	69,78	410.945.649	62,16	7,62	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 56 Unit dari 72 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Faktor Penghambat: = Faktor Pendukung: =
1.6.2	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	231.308.600	86,50	76,89	9,61	200.830.000	86,82	176.334.000	76,23	10,59	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 11 Unit dari 15 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Alat Berat Belanja bahan bakar dan pelumas Penggantian suku cadang alat Berat Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi		- Faktor Pendukung: -
1.6.3	1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	69,30	59,88	9,42	6.675.000	67,77	4.905.000	49,80	17,97	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 21 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan mebel kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6.4	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.650.000	81,70	77,23	4,47	113.030.000	65,09	103.295.000	59,48	5,61	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 139 Unit dari 304 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC Pemeliharaan Notebook, Komputer, Printer dan Peralatan Jaringan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6.5	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	356.466.811	60,00	22,00	38,00	122.578.072	34,39	0	0,00	34,39	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemeliharaan gedung kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.139.625.080	86,78	49,35	37,43	10.523.650.254	80,09	3.828.034.060	29,13	50,96				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.356.819.484	99,87	42,80	57,07	3.204.026.786	95,45	754.213.100	22,47	72,98				
2.1.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	238.162.500	99,00	82,00	17,00	231.375.000	97,15	148.904.000	62,52	34,63	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan perencanaan tebing sungai paket 1 selesai Perencanaan teknis embung sudah selesai Proses penyusunan perencanaan teknis paket 2 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	605.609.000	100,00	38,87	61,13	594.484.000	98,16	158.793.600	26,22	71,94	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pembangunan bangunan penampung air tagihan 50 % Bangunan Penampung Air Cerme Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.3	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.182.339.332	100,00	41,98	58,02	2.053.271.664	94,09	336.542.000	15,42	78,67	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0.09 KM dari 0.37 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pesing, Perkuatan Tebing Sungai Belik, Perkuatan Tebing Sungai Gawe sudah 80% uang muka 30% Perkuatan Tebing Sungai Mruwe Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.4	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	60.509.372	100,00	7,00	93,00	59.184.372	97,81	0	0,00	97,81	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 2 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan sumur air baku Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.5	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	270.199.280	99,25	31,66	67,59	265.711.750	98,34	109.973.500	40,70	57,64	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 410 Orang dari 1000 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.782.805.596	82,29	51,60	30,69	7.319.623.468	74,82	3.073.820.960	31,42	43,40				
2.2.1	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	847.343.040	73,60	68,98	4,62	555.494.780	65,56	463.953.640	54,75	10,81	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : 4 Dokumen dari 8 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa Tenaga Non ASN Penyusunan dokumen perencanaan Aset irigasi selesai Penyusunan rencana teknis irigasi paket 1 dan paket 3 selesai proses penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.2	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.710.423.660	100,00	40,28	59,72	2.568.431.400	94,76	385.305.000	14,22	80,54	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 KM dari 1.1 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pekerjaan peningkatan afvour proses tender beberapa paket afvour sudfah selesai. Uang muka 30% Peningkatan Afvour Krebet Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.3	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.925.576.172	72,00	49,25	22,75	3.157.955.194	64,11	1.348.818.080	27,38	36,73	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 1.29 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan pembayaran upah pekerja pemeliharaan Belanja BBM Pembayaran honor tenaga Non ASN proses ekatalog paket peningkatan/rehabilitasi daerah irigasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.4	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.299.462.724	90,00	72,80	17,20	1.037.742.094	79,86	875.744.240	67,39	12,47	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 3 KM dari 4.1 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga non ASN Belanja bahan bakar dan pelumas Belanja alat tulis kantor Pemeliharaan jaringan irigasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.639.757.721	98,21	73,09	25,12	1.314.452.540	80,16	1.192.755.830	72,74	7,42				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.639.757.721	98,21	73,09	25,12	1.314.452.540	80,16	1.192.755.830	72,74	7,42				
3.1.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	263.526.960	96,30	63,50	32,80	186.590.040	70,80	174.449.580	66,20	4,60	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan jadwal pengadaan jasa konsultasi dan dokumen pengadaan review RKM dan SPM selesai pembayaran honor tenaga teknis Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	8.412.500	32,50	4,20	28,30	1.575.000	18,72	0	0,00	18,72	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengawasan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.3	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun : 0 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemilihan penyedia Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.4	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat : 0 SR dari 50 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.5	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.887.500	97,75	2,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 50 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.6	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	209.023.261	100,00	0,00	100,00	2.992.500	1,43	0	0,00	1,43	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu : 0 liter/detik dari 10 liter/detik 2. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu : liter/detik dari 15 liter/detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Untuk Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.7	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.200.000	100,00	100,00	0,00	6.200.000	100,00	6.200.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 57 SR dari 57 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.1.8	1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.887.500	97,75	2,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi SPAM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.9	1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum : 0 Penyelenggara SPAM dari 15 Penyelenggara SPAM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.10	1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 0 Badan Usaha dari 1 Badan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.11	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	80.000.000	100,00	85,69	14,31	70.000.000	87,50	57.481.250	71,85	15,65	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 4 Kelompok Masyarakat dari 7 Kelompok Masyarakat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.12	1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	5.000.000	100,00	93,00	7,00	5.000.000	100,00	4.462.500	89,25	10,75	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama : 9 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.13	1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	6.000.000	52,00	0,00	52,00	2.500.000	41,67	0	0,00	41,67	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama : 0 Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan penyedia Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.14	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	77.595.000	100,00	41,28	58,72	77.595.000	100,00	34.387.500	44,32	55,68	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya : 4 Penyelenggara SPAM dari 9 Penyelenggara SPAM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan sosialisasi pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM pelaksanaan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.15	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.16	1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.17	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : 0 Rumah Tangga dari 5 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.18	1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan untuk koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.19	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	928.000.000	100,00	98,00	2,00	917.000.000	98,81	906.000.000	97,63	1,18	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 400 unit dari 400 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan dokumen LPJ untuk SPAM Des Pembayaran honor tenaga fasilitator lapangan proses pembangunan SPAMDES selsesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.20	1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.21	1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	18.790.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	18.790.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
4.1.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.790.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun : 0 Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi terkait KDN sampah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.574.196.637	74,88	59,93	14,95	3.094.012.458	67,64	2.447.275.385	53,50	14,14				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.574.196.637	74,88	59,93	14,95	3.094.012.458	67,64	2.447.275.385	53,50	14,14				
5.1.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	833.522.680	100,00	70,28	29,72	615.185.760	73,81	406.343.580	48,75	25,06	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses penyusunan DED IPLT Pembayaran Tenaga Teknis Pengolah dan Verifikasi Data Sanitasi Perencanaan Teknis SPALD Paket 1 dan paket 2 selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	75.650.000	9,50	9,30	0,20	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pengadaan Pengawasan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.3	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Rumah Tangga dari 35 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.4	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.428.900.000	32,00	15,00	17,00	425.250.000	29,76	136.004.400	9,52	20,24	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota : 0 Rumah Tangga dari 150 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Uang muka 30% SR SPALD-T Ngestiharjo Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.5	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	32,00	0,00	32,00	900.000	30,00	0	0,00	30,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman : 0 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.6	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.048.000.000	100,00	98,40	1,60	1.026.000.000	97,90	1.026.000.000	97,90	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik : 80 Rumah Tangga dari 80 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen LPJ pembayaran honor tenaga fasilitator lapangan pembangunan SPALDS selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.7	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.750.000	100,00	0,00	100,00	14.250.000	96,61	0	0,00	96,61	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik : 0 Orang dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pengadaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	50 Orang	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.8	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	138.040.000	118,00	47,89	70,11	138.040.000	100,00	84.722.500	61,38	38,62	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : 6 Kelompok dari 6 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem air limbah domestik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.9	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	80.000.000	100,00	48,28	51,72	70.000.000	87,50	29.550.000	36,94	50,56	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik : 150 Orang dari 480 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.10	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	928.333.957	86,80	85,12	1,68	789.386.698	85,03	756.704.905	81,51	3,52	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan IPAL Bambanglipuro Pembayaran listrik IPAL Bambanglipuro Pembayaran tenaga non ASN Belanja alat dan perlengkapan kebutuhan IPAL Bambanglipuro Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.11	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.12	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	100,00	68,23	31,77	3.000.000	100,00	1.950.000	65,00	35,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 30 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.13	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.14	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja : 50 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.15	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas IPLT Terbangun : 0 M ³ /Hari dari 2 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.16	1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi : 0 M ³ /Hari dari 50 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.17	1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.192.378.474	36,64	11,99	24,65	1.688.570.761	32,52	327.511.240	6,31	26,21				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.192.378.474	36,64	11,99	24,65	1.688.570.761	32,52	327.511.240	6,31	26,21				
6.1.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	303.576.474	69,10	49,35	19,75	203.370.161	66,99	135.925.240	44,77	22,22	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara : 260 M dari 500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemeliharaan saluran drainase lingkungan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.1.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	188.150.000	4,30	4,20	0,10	3.500.000	1,86	0	0,00	1,86	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pengadaan konsultansi pengawasan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.1.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.501.452.000	33,00	5,90	27,10	1.286.700.600	28,58	0	0,00	28,58	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 3151 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses pengadaan pembangunan drainase lingkungan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
6.1.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	199.200.000	100,00	100,00	0,00	195.000.000	97,89	191.586.000	96,18	1,71	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 3 paket perencanaan teknis drainase selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.480.037.057	94,20	28,77	65,43	16.579.080.889	89,71	2.240.432.715	12,12	77,59				
7.1	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.480.037.057	94,20	28,77	65,43	16.579.080.889	89,71	2.240.432.715	12,12	77,59				
7.1.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.480.037.057	94,20	28,77	65,43	16.579.080.889	89,71	2.240.432.715	12,12	77,59	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan	1. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 3 Sistem Jaringan dari 62 Sistem Jaringan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan Pembayaran honor tenaga Non ASN Perencanaan teknis paket 1 - paket 9 sudah selesai review dokumen perencanaan jembatan sudah selesai proses pembangunan jalan desa Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													dan Permukiman		
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.455.709.177	35,84	32,08	3,76	10.270.265.229	36,09	8.473.637.400	29,78	6,31				
8.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.455.709.177	35,84	32,08	3,76	10.270.265.229	36,09	8.473.637.400	29,78	6,31				
8.1.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	724.427.940	74,10	59,73	14,37	352.360.060	48,64	275.382.000	38,01	10,63	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG : 102 Dokumen dari 220 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelayanan PBG Jasa tenaga ahli PBG Persiapan dokumen pengadaan jasa konsultansi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.423.000.000	43,80	42,10	1,70	410.000.000	28,81	402.572.400	28,29	0,52	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota : 5 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan jasa perencanaan teknis Bangunan Gedung 5 paket selesai pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.3	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.923.725.000	33,50	30,10	3,40	9.335.148.000	36,01	7.656.186.000	29,53	6,48	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui : 0 Unit dari 22 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan gedung Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.4	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	384.556.237	91,70	76,20	15,50	172.757.169	44,92	139.497.000	36,27	8,65	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan : 5 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan bangunan gedung pemerintah Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.671.824.666	61,23	36,76	24,47	36.607.657.198	57,49	16.099.962.110	25,29	32,20				
9.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	63.671.824.666	61,23	36,76	24,47	36.607.657.198	57,49	16.099.962.110	25,29	32,20				
9.1.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.562.593.840	39,70	37,80	1,90	407.898.880	26,10	384.606.200	24,61	1,49	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian : 4 Dokumen dari 16 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembuatan dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan kabupaten paket 1, paket 2 , paket 3 dan paket 4 sudah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.2	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	715.945.000	62,05	34,30	27,75	432.249.819	60,37	168.107.500	23,48	36,89	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses penyusunan dokumen leger jalan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.3	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	403.975.000	34,70	0,00	34,70	100.150.000	24,79	0	0,00	24,79	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan untuk jasa konsultansi survey kondisi jalan kabupaten Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	45.207.445.090	51,65	38,28	13,37	21.586.293.072	47,75	11.414.441.990	25,25	22,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 18.2 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga non ASN Pembayaran BPJS tenaga non ASN proses pelaksanaan rehabilitasi jalan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.5	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.656.391.620	68,60	45,88	22,72	2.442.649.962	66,80	1.073.283.920	29,35	37,45	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 5 KM dari 12 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Tenaga Non ASN Rapat koordinasi pemeliharaan jalan kabupaten Pemeliharaan jalan kabupaten Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	10.826.392.965	100,00	31,25	68,75	10.800.095.465	99,76	3.052.987.500	28,20	71,56	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi : 0 M dari 58 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pelaksanaan rehabilitasi jembatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.7	1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	190.231.151	72,60	0,00	72,60	0	0,00	0	0,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala : 0 M dari 50 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan koordinasi dan dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.8	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.108.850.000	86,70	18,50	68,20	838.320.000	75,60	6.535.000	0,59	75,01	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan : 0 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis selesai proses pengawasan rehabilitasi jembatan koordinasi pengawasan jembatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.190.330.360	85,13	57,36	27,77	835.136.520	70,16	581.564.440	48,86	21,30				
10.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	556.913.840	94,60	75,10	19,50	435.122.880	78,13	374.547.160	67,25	10,88				
10.1.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	556.913.840	94,60	75,10	19,50	435.122.880	78,13	374.547.160	67,25	10,88	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan : 150 Orang dari 180 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga Non ASN Persiapan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	321.209.020	91,25	47,22	44,03	199.453.640	62,09	93.092.280	28,98	33,11				
10.2.1	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	321.209.020	91,25	47,22	44,03	199.453.640	62,09	93.092.280	28,98	33,11	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pelaksanaan Bantul Expo Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	312.207.500	61,96	36,15	25,81	200.560.000	64,24	113.925.000	36,49	27,75				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.3.1	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	26.975.000	98,50	77,91	20,59	26.975.000	100,00	26.975.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 150 Orang dari 180 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Evaluasi sosialisasi terkait bina konstruksi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3.2	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	285.232.500	58,50	32,20	26,30	173.585.000	60,86	86.950.000	30,48	30,38	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 10 Laporan dari 25 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Evaluasi bahan bangunan dan konstruksi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.461.643.882	82,93	60,03	22,90	2.786.884.716	80,51	1.997.667.070	57,71	22,80				
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.476.250	100,00	35,48	64,52	28.476.250	100,00	8.577.000	30,12	69,88				
11.1.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.476.250	100,00	47,80	52,20	3.476.250	100,00	1.352.000	38,89	61,11	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan koordinasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana/ terkena relokasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.1.2	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5.000.000	100,00	45,15	54,85	5.000.000	100,00	1.912.500	38,25	61,75	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan tahap 1 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.1.3	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5.000.000	100,00	51,70	48,30	5.000.000	100,00	2.550.000	51,00	49,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani tahap 1 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.1.4	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.000.000	100,00	32,00	68,00	5.000.000	100,00	1.487.500	29,75	70,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana tahap 1 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.1.5	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	40,00	60,00	5.000.000	100,00	1.275.000	25,50	74,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.6	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	432.387.500	77,48	28,20	49,28	331.062.500	76,57	95.762.500	22,15	54,42				
11.2.1	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	213.137.500	100,00	11,70	88,30	213.137.500	100,00	957.500	0,45	99,55	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dan survey lokasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.2	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100,00	97,00	3,00	98.675.000	98,68	94.805.000	94,81	3,87	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Dokumen Site Plan/ DED Bagi Rumah Korban Bencana selesai proses persiapan rakor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.3	1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Ha dari 1 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rakor Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.4	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	104.250.000	6,60	0,00	6,60	4.250.000	4,08	0	0,00	4,08	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi persiapan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di lahan relokasi dan survey Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.5	1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.6	1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Pemukiman	1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan koordinasi pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.3	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	2.920.744.952	83,50	65,33	18,17	2.360.272.706	80,81	1.854.437.540	63,49	17,32				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		dan/atau Rumah Khusus													
11.3.1	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.920.744.952	83,50	65,33	18,17	2.360.272.706	80,81	1.854.437.540	63,49	17,32	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggadaan bahan untuk pemeliharaan rusunawa dan sanitasi Penggadaan bahan dan alat kebutuhan rusunawa, sanitasi dan permakaman Pembelian Bbm untuk hydrant dan truk sedot tinja Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Tenaga Non ASN Pembayaran tagihan air untuk Rusunawa Pemeliharaan bangunan rusunawa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.4	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.035.180	85,30	47,31	37,99	67.073.260	83,80	38.890.030	48,59	35,21				
11.4.1	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	80.035.180	85,30	47,31	37,99	67.073.260	83,80	38.890.030	48,59	35,21	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan fasilitasi Izin pembangunan perumahan Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.225.342.558	97,76	76,54	21,22	3.405.151.800	80,59	2.828.600.250	66,94	13,65				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.225.342.558	97,76	76,54	21,22	3.405.151.800	80,59	2.828.600.250	66,94	13,65				
12.1.1	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	368.750.000	97,10	92,25	4,85	240.700.000	65,27	218.114.000	59,15	6,12	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses penyusunan dokumen jasa konsultasi Identifikasi Penanganan Kawasan Terpadu Rumah Tidak Layak Huni sudah selesai Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kalurahan Guwosari sudah selesai Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kalurahan Baturetno dan Timbulharjo sudah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.162.921.900	98,50	90,62	7,88	3.105.851.800	98,20	2.594.841.250	82,04	16,16	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 120 Unit Rumah dari 140 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pembayaran honor TFL Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	638.170.658	100,00	0,00	100,00	40.600.000	6,36	0	0,00	6,36	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh : 0 lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi persiapan penanganan kawasan kumuh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	55.500.000	34,20	50,20	-16,00	18.000.000	32,43	15.645.000	28,19	4,24	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun : 120 Unit dari 140 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait RTLH Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000	100,00	92,00	8,00	340.000.000	100,00	300.000.000	88,24	11,76				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	100,00	92,00	8,00	340.000.000	100,00	300.000.000	88,24	11,76				
13.1.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	340.000.000	100,00	92,00	8,00	340.000.000	100,00	300.000.000	88,24	11,76	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 15 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Rumah Tidak Layak Huni Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	778.178.200	30,42	82,02	-51,60	204.210.000	26,24	140.196.350	18,02	8,22				
14.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	778.178.200	30,42	82,02	-51,60	204.210.000	26,24	140.196.350	18,02	8,22				
14.1.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	607.628.200	16,20	89,35	-73,15	79.885.000	13,15	65.642.000	10,80	2,35	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Perbup Pemakaman selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
14.1.2	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	170.550.000	81,10	55,90	25,20	124.325.000	72,90	74.554.350	43,71	29,19	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : Laporan dari 0 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Memulai Proses Pemetaan dan Pendataan PSU Perumahan Jasa Konsultansi Penyusunan Perbup Perumahan selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
15	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	130.000.000	45,00	0,00	45,00	28.676.000	22,06		0,00	22,06				
15.1	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	130.000.000	45,00	0,00	45,00	28.676.000	22,06		0,00	22,06				
15.1.1	2.22.08.5.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	130.000.000	45,00	0,00	45,00	28.676.000	22,06		0,00	22,06			1. Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan : Objek dari 1 Objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			161.257.655.662	67,12	41,75		101.931.671.510	63,21	51.335.754.649	31,83					