

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.959.841.850	100,00	100,00	0,00	15.959.841.850	100,00	15.258.498.076	95,61	4,39				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.263.520	100,00	100,00	0,00	441.263.520	100,00	407.389.760	92,32	7,68				
1.1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.814.680	100,00	100,00	0,00	160.814.680	100,00	147.602.840	91,78	8,22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Proses entri RKA 2024 pada SIPD RI pembayaan tenaga non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.448.840	100,00	100,00	0,00	280.448.840	100,00	259.786.920	92,63	7,37	Kab Bantul		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 11 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor tenaga non ASN pengumpulan data laporan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.084.228.932	100,00	100,00	0,00	11.084.228.932	100,00	10.891.270.818	98,26	1,74				
1.2.1	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.827.221.252	100,00	100,00	0,00	10.827.221.252	100,00	10.660.261.978	98,46	1,54	Kab Bantul		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 93 Orang/bulan dari 93 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan tunjangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.2.2	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.007.680	100,00	100,00	0,00	257.007.680	100,00	231.008.840	89,88	10,12	Kab Bantul		1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 14 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor Non ASN pembayaran honor pengelola keuangan dan kepegawaian proses pelaporan keuangan per bulan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.130.859.778	100,00	100,00	0,00	2.130.859.778	100,00	1.886.595.413	88,54	11,46				
1.3.1	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.256.530	100,00	100,00	0,00	34.256.530	100,00	33.903.150	98,97	1,03	Kab Bantul		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja komponen listrik dan alat lainnya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.2	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	656.196.300	100,00	100,00	0,00	656.196.300	100,00	618.293.000	94,22	5,78	Kab Bantul		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 15 Paket dari 15 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengadaan peralatan dan proses penerimaan barang dan penyelesaian administrasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.3	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.402.648	100,00	100,00	0,00	187.402.648	100,00	124.658.000	66,52	33,48	Kab Bantul		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 11 Paket dari 11 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja cetak dan penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3.4	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.500.000	100,00	100,00	0,00	11.500.000	100,00	7.700.000	66,96	33,04	Kab Bantul		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : 31 Dokumen dari 31 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran langganan media cetak Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pemukiman - Sekretariat		
1.3.5	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	881.614.300	100,00	100,00	0,00	881.614.300	100,00	755.040.963	85,64	14,36	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 265 Dokumen dari 265 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja kebutuhan rapat dan koordinasi koordinasi dalam daerah koordinasi luar daerah Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.3.6	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	282.150.000	100,00	100,00	0,00	282.150.000	100,00	272.702.800	96,65	3,35	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengolahan arsip Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.3.7	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.740.000	100,00	100,00	0,00	77.740.000	100,00	74.297.500	95,57	4,43	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 11 Dokumen dari 11 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.900.000	100,00	100,00	0,00	81.900.000	100,00	81.900.000	100,00	0,00				
1.4.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.900.000	100,00	100,00	0,00	81.900.000	100,00	81.900.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan kendaraan sudah selesai, honor di bulan desember Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.209.209	100,00	100,00	0,00	789.209.209	100,00	675.335.327	85,57	14,43				
1.5.1	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	100,00	100,00	0,00	39.000.000	100,00	20.762.987	53,24	46,76	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 48 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan internet Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5.2	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.416.849	100,00	100,00	0,00	282.416.849	100,00	235.069.060	83,23	16,77	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja alat tulis kantor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5.3	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.792.360	100,00	100,00	0,00	467.792.360	100,00	419.503.280	89,68	10,32	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.380.411	100,00	100,00	0,00	1.432.380.411	100,00	1.316.006.758	91,88	8,12				
1.6.1	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	661.105.000	100,00	100,00	0,00	661.105.000	100,00	593.164.748	89,72	10,28	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 72 Unit dari 72 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.6.2	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	231.308.600	100,00	100,00	0,00	231.308.600	100,00	215.159.600	93,02	6,98	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 15 Unit dari 15 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Alat Berat Belanja bahan bakar dan pelumas Penggantian suku cadang alat Berat Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi		- Faktor Pendukung: -
1.6.3	1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	100,00	100,00	0,00	9.850.000	100,00	9.730.000	98,78	1,22	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 30 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
1.6.4	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.650.000	100,00	100,00	0,00	173.650.000	100,00	156.275.000	89,99	10,01	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 300 Unit dari 304 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC Pemeliharaan Notebook, Komputer, Printer dan Peralatan Jaringan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
1.6.5	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	356.466.811	100,00	100,00	0,00	356.466.811	100,00	341.677.410	95,85	4,15	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sekretariat	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan gedung kantor penyusunan perencanaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.139.625.080	100,00	100,00	0,00	13.139.625.080	100,00	12.143.481.460	92,42	7,58				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.356.819.484	100,00	100,00	0,00	3.356.819.484	100,00	3.036.700.600	90,46	9,54				
2.1.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	238.162.500	100,00	100,00	0,00	238.162.500	100,00	226.485.000	95,10	4,90	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
2.1.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	605.609.000	100,00	100,00	0,00	605.609.000	100,00	577.386.800	95,34	4,66	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 4 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Penampung Air Paket 1 dan 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
2.1.3	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.182.339.332	100,00	100,00	0,00	2.182.339.332	100,00	1.950.602.100	89,38	10,62	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0.37 KM dari 0.37 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Penyelesaian Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Tebing Paket 1 Penyelesaian Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
2.1.4	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	60.509.372	100,00	100,00	0,00	60.509.372	100,00	42.095.000	69,57	30,43	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 2 Titik dari 2 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemeliharaan Sumur Air Baku Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
2.1.5	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	270.199.280	100,00	100,00	0,00	270.199.280	100,00	240.131.700	88,87	11,13	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 1000 Orang dari 1000 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.782.805.596	100,00	100,00	0,00	9.782.805.596	100,00	9.106.780.860	93,09	6,91				
2.2.1	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	847.343.040	100,00	100,00	0,00	847.343.040	100,00	823.021.520	97,13	2,87	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : 8 Dokumen dari 8 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa Tenaga Non ASN Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan epaksi DAK Perencanaan Teknis Paket 5 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.2	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.710.423.660	100,00	100,00	0,00	2.710.423.660	100,00	2.531.863.900	93,41	6,59	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 1.2 KM dari 1.1 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Penyelesaian Paket Pekerjaan Peningkatan Afvour Pengawasan Teknis Afvour Paket 1 dan 3 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.3	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.925.576.172	100,00	100,00	0,00	4.925.576.172	100,00	4.495.007.660	91,26	8,74	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 1.29 KM dari 1.29 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga Non ASN Belanja BBM Pekerjaan Pintu Air Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan Irigasi Paket 1 2 3 Penyelesaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2.4	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.299.462.724	100,00	100,00	0,00	1.299.462.724	100,00	1.256.887.780	96,72	3,28	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 4.1 KM dari 4.1 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga non ASN Belanja BBM Kegiatan Lapangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.639.757.721	100,00	96,29	3,71	1.639.757.721	100,00	1.550.719.640	94,57	5,43				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.639.757.721	100,00	96,29	3,71	1.639.757.721	100,00	1.550.719.640	94,57	5,43				
3.1.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	263.526.960	100,00	100,00	0,00	263.526.960	100,00	249.731.640	94,77	5,23	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Studi pemenuhan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum review RKM dan SPM selesai pembayaran honor tenaga teknis Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	8.412.500	100,00	100,00	0,00	8.412.500	100,00	8.412.500	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.1.3	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun : 50 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.4	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	24,00	76,00	5.000.000	100,00	1.250.000	25,00	75,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat : 25 SR dari 50 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.5	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.887.500	97,75	2,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 50 Liter/Detik dari 50 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.1.6	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	209.023.261	100,00	95,22	4,78	209.023.261	100,00	191.385.000	91,56	8,44	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu : 10 liter/detik dari 10 liter/detik 2. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu : 15 liter/detik dari 15 liter/detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.7	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.200.000	100,00	100,00	0,00	6.200.000	100,00	6.200.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu : 57 SR dari 57 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.8	1.03.03.2.01.08	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.887.500	97,75	2,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi SPAM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.1.9	1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum : 0 Penyelenggara SPAM dari 15 Penyelenggara SPAM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.10	1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 0 Badan Usaha dari 1 Badan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.11	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	80.000.000	100,00	96,90	3,10	80.000.000	100,00	77.350.000	96,69	3,31	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi : 7 Kelompok Masyarakat dari 7 Kelompok Masyarakat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.12	1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	5.000.000	100,00	93,00	7,00	5.000.000	100,00	4.462.500	89,25	10,75	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.13	1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	6.000.000	100,00	91,70	8,30	6.000.000	100,00	5.288.000	88,13	11,87	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama : 12 Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.14	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	77.595.000	100,00	68,29	31,71	77.595.000	100,00	47.772.500	61,57	38,43	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya : 7 Penyelenggara SPAM dari 9 Penyelenggara SPAM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Faktor Penghambat: pelaksanaan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan Faktor Pendukung:
3.1.15	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	5.000.000	100,00	83,24	16,76	5.000.000	100,00	3.825.000	76,50	23,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 4 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.16	1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	80,23	19,77	5.000.000	100,00	3.825.000	76,50	23,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan : 3 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.17	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	98,21	1,79	5.000.000	100,00	4.830.000	96,60	3,40	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : 5 Rumah Tangga dari 5 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.18	1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000.000	100,00	76,25	23,75	5.000.000	100,00	3.612.500	72,25	27,75	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun : 4 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi SPAM bukan Jaringan perpipaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.19	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	928.000.000	100,00	100,00	0,00	928.000.000	100,00	928.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 400 unit dari 400 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan dokumen LPJ untuk SPAM Des selesai Pembayaran honor tenaga fasilitator lapangan proses pembangunan SPAMDES selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.20	1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.21	1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	18.790.000	100,00	100,00	0,00	18.790.000	100,00	18.790.000	100,00	0,00				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	18.790.000	100,00	100,00	0,00	18.790.000	100,00	18.790.000	100,00	0,00				
4.1.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.790.000	100,00	100,00	0,00	18.790.000	100,00	18.790.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun : 0 Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.574.196.637	100,60	98,99	1,61	4.574.196.637	100,00	4.280.524.010	93,58	6,42				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.574.196.637	100,60	98,99	1,61	4.574.196.637	100,00	4.280.524.010	93,58	6,42				
5.1.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	833.522.680	100,00	98,91	1,09	833.522.680	100,00	666.975.640	80,02	19,98	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan DED IPLI selesai Pembayaran Tenaga Teknis Pengolah dan Verifikasi Data Sanitasi Perencanaan Teknis SPALD Paket 1 dan paket 2 selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	75.650.000	100,00	100,00	0,00	75.650.000	100,00	74.393.500	98,34	1,66	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jasa konsultasi pengawasan selesai honor konsultasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.3	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 35 Rumah Tangga dari 35 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi pembangunan /penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.4	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.428.900.000	100,00	100,00	0,00	1.428.900.000	100,00	1.357.864.000	95,03	4,97	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota : 150 Rumah Tangga dari 150 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.5	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	100,00	85,77	14,23	3.000.000	100,00	2.400.000	80,00	20,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman : 40 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi rehabilitasi peningkatan, perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.6	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.048.000.000	100,00	100,00	0,00	1.048.000.000	100,00	1.048.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik : 80 Rumah Tangga dari 80 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen LPJ pembayaran honor tenaga fasilitator lapangan pembangunan SPALDS selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.7	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	14.750.000	100,00	100,00	0,00	14.750.000	100,00	14.750.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik : 50 Orang dari 50 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.8	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	138.040.000	120,00	97,20	22,80	138.040.000	100,00	122.702.500	88,89	11,11	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : 6 Kelompok dari 6 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem air limbah domestik Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.9	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	80.000.000	100,00	96,00	4,00	80.000.000	100,00	75.350.000	94,19	5,81	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik : 480 Orang dari 480 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.10	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	928.333.957	100,00	97,80	2,20	928.333.957	100,00	903.388.370	97,31	2,69	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan IPAL Bambanglipuro Pembayaran listrik IPAL Bambanglipuro Pembayaran tenaga non ASN Belanja alat dan perlengkapan kebutuhan IPAL Bambanglipuro Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.11	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	100,00	25,70	74,30	3.000.000	100,00	750.000	25,00	75,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.12	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.000.000	100,00	68,23	31,77	3.000.000	100,00	1.950.000	65,00	35,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 30 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.13	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.14	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja : 50 Rumah Tangga dari 50 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.15	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas IPLT Terbangun : 0 M ³ /Hari dari 2 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.16	1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi : 50 M ³ /Hari dari 50 M ³ /Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi rehabilitasi /peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.17	1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	3.000.000	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.192.378.474	100,00	98,99	1,01	5.192.378.474	100,00	4.908.627.640	94,54	5,46				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.192.378.474	100,00	98,99	1,01	5.192.378.474	100,00	4.908.627.640	94,54	5,46				
6.1.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	303.576.474	100,00	82,70	17,30	303.576.474	100,00	227.383.940	74,90	25,10	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara : 300 M dari 500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan saluran drainase lingkungan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.1.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	188.150.000	100,00	100,00	0,00	188.150.000	100,00	181.933.700	96,70	3,30	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: konsultasi pengawasan selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.1.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.501.452.000	100,00	100,00	0,00	4.501.452.000	100,00	4.307.724.000	95,70	4,30	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 3151 M dari 3151 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembangunan sistem drainase lingkungan selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.1.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	199.200.000	100,00	100,00	0,00	199.200.000	100,00	191.586.000	96,18	3,82	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 3 paket perencanaan teknis drainase selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.480.037.057	100,00	100,00	0,00	18.480.037.057	100,00	17.660.082.447	95,56	4,44				
7.1	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.480.037.057	100,00	100,00	0,00	18.480.037.057	100,00	17.660.082.447	95,56	4,44				
7.1.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.480.037.057	100,00	100,00	0,00	18.480.037.057	100,00	17.660.082.447	95,56	4,44	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan	1. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 62 Sistem Jaringan dari 62 Sistem Jaringan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dokumen pengadaan Pembayaran honor tenaga Non ASN Perencanaan teknis paket 1-paket 9 sudah selesai Review dokumen perencanaan jembatan sudah selesai Pembangunan jalan desa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													dan Permukiman		
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.455.709.177	100,00	99,91	0,09	28.455.709.177	100,00	26.799.560.010	94,18	5,82				
8.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.455.709.177	100,00	99,91	0,09	28.455.709.177	100,00	26.799.560.010	94,18	5,82				
8.1.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	724.427.940	100,00	97,56	2,44	724.427.940	100,00	709.992.210	98,01	1,99	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG : 220 Dokumen dari 220 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelayanan PBG Jasa tenaga ahli PBG Dokumen pengadaan jasa konsultansi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.423.000.000	100,00	100,00	0,00	1.423.000.000	100,00	1.351.981.800	95,01	4,99	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota : 17 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan jasa perencanaan teknis Bangunan Gedung selesai Pengadaan Jasa konsultansi pengawasan teknis selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.3	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.923.725.000	100,00	100,00	0,00	25.923.725.000	100,00	24.367.036.000	94,00	6,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual : 22 Unit dari 22 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rehabilitasi, renovasi dan ubahsual bangunan gedung telah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.4	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	384.556.237	100,00	98,10	1,90	384.556.237	100,00	370.550.000	96,36	3,64	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan bangunan gedung pemerintah telah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.671.824.666	100,00	100,00	0,00	63.671.824.666	100,00	59.712.066.679	93,78	6,22				
9.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	63.671.824.666	100,00	100,00	0,00	63.671.824.666	100,00	59.712.066.679	93,78	6,22				
9.1.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.562.593.840	100,00	100,00	0,00	1.562.593.840	100,00	1.528.357.200	97,81	2,19	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian : 16 Dokumen dari 16 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten Paket 5-14 Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten Paket 1 dan 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.2	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	715.945.000	100,00	100,00	0,00	715.945.000	100,00	483.302.250	67,51	32,49	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses penyusunan dokumen leger jalan Paket 3 Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.1.3	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	403.975.000	100,00	100,00	0,00	403.975.000	100,00	392.013.000	97,04	2,96	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Update Data Kondisi Jalan Kabupaten 1 dan 2 Update Data Kondisi Jembatan Kabupaten Kajian Kondisi Tanah Jalan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	45.207.445.090	100,00	100,00	0,00	45.207.445.090	100,00	42.427.337.469	93,85	6,15	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 18.2 KM dari 18.2 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Tenaga Non ASN Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Penyelesaian paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.1.5	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.656.391.620	100,00	100,00	0,00	3.656.391.620	100,00	3.436.998.760	94,00	6,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 12 KM dari 12 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor Tenaga Non ASN Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan jalan Kabupaten Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.1.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	10.826.392.965	100,00	100,00	0,00	10.826.392.965	100,00	10.202.129.000	94,23	5,77	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi : 80 M dari 58 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyelesaian Paket Pekerjaan rehabilitasi jembatan Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.1.7	1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	190.231.151	100,00	100,00	0,00	190.231.151	100,00	171.936.000	90,38	9,62	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala : 50 M dari 50 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan Berkala Jembatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.1.8	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.108.850.000	100,00	100,00	0,00	1.108.850.000	100,00	1.069.993.000	96,50	3,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan : 14 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis Proses pengawasan rehabilitasi jembatan Koordinasi pengawasan jembatan Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.190.330.360	100,00	100,00	0,00	1.190.330.360	100,00	1.061.079.820	89,14	10,86				
10.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	556.913.840	100,00	100,00	0,00	556.913.840	100,00	525.087.790	94,29	5,71				
10.1.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	556.913.840	100,00	100,00	0,00	556.913.840	100,00	525.087.790	94,29	5,71	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan : 180 Orang dari 180 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga Non ASN Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	321.209.020	100,00	100,00	0,00	321.209.020	100,00	256.731.980	79,93	20,07				
10.2.1	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	321.209.020	100,00	100,00	0,00	321.209.020	100,00	256.731.980	79,93	20,07	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 4 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga Non ASN Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Penyusunan ASB dan AHSP Penyusunan SHBJ Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	312.207.500	100,00	100,00	0,00	312.207.500	100,00	279.260.050	89,45	10,55				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.3.1	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	26.975.000	100,00	100,00	0,00	26.975.000	100,00	26.975.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 180 Orang dari 180 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
10.3.2	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	285.232.500	100,00	100,00	0,00	285.232.500	100,00	252.285.050	88,45	11,55	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bina Konstruksi	1. Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi : 12 Laporan dari 25 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa Penyusunan Profil Bina Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.461.643.882	100,00	82,72	17,28	3.461.643.882	100,00	2.676.478.368	77,32	22,68				
11.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.476.250	100,00	36,53	63,47	28.476.250	100,00	9.249.250	32,48	67,52				
11.1.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.476.250	100,00	56,40	43,60	3.476.250	100,00	2.024.250	58,23	41,77	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana / terkena relokasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11.1.2	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5.000.000	100,00	45,15	54,85	5.000.000	100,00	1.912.500	38,25	61,75	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan identifikasi lahan - lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan tahap 1 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11.1.3	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5.000.000	100,00	51,70	48,30	5.000.000	100,00	2.550.000	51,00	49,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan pengumpulan data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya belum tertangani tahap 1 selesai Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11.1.4	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.000.000	100,00	32,00	68,00	5.000.000	100,00	1.487.500	29,75	70,25	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana tahap 1 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11.1.5	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	40,00	60,00	5.000.000	100,00	1.275.000	25,50	74,50	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.6	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	432.387.500	100,00	28,56	71,44	432.387.500	100,00	97.087.500	22,45	77,55				
11.2.1	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	213.137.500	100,00	11,70	88,30	213.137.500	100,00	957.500	0,45	99,55	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.2	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100,00	98,57	1,43	100.000.000	100,00	96.130.000	96,13	3,87	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan dokumen site plan /DED bagi Rumah Korban Bencana selesai Rapat koordinasi Honor tim pendataan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.3	1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Ha dari 1 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.4	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	104.250.000	100,00	0,00	100,00	104.250.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.5	1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.2.6	1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	100,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: tidak terlaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.3	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	2.920.744.952	100,00	91,30	8,70	2.920.744.952	100,00	2.515.007.718	86,11	13,89				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		dan/atau Rumah Khusus													
11.3.1	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.920.744.952	100,00	91,30	8,70	2.920.744.952	100,00	2.515.007.718	86,11	13,89	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan bahan untuk pemeliharaan rusunawa, sanitasi dan permakaman Pengadaan bahan dan alat kebutuhan rusunawa, sanitasi dan permakaman Pembelian BBM untuk hydrant dan truk sedot tinja Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Tenaga Non ASN Pembayaran tagihan air untuk Rusunawa Sewa Tanah Rusunawa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11.4	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.035.180	100,00	78,70	21,30	80.035.180	100,00	55.133.900	68,89	31,11				
11.4.1	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	80.035.180	100,00	78,70	21,30	80.035.180	100,00	55.133.900	68,89	31,11	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.225.342.558	100,00	98,43	1,57	4.225.342.558	100,00	4.060.273.400	96,09	3,91				
12.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.225.342.558	100,00	98,43	1,57	4.225.342.558	100,00	4.060.273.400	96,09	3,91				
12.1.1	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	368.750.000	100,00	97,12	2,88	368.750.000	100,00	355.252.150	96,34	3,66	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dokumen jasa konsultasi Identifikasi penanganan Kawasan terpadu Rumah Tidak Layak Huni sudah selesai Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kalurahan Guwosari sudah selesai Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kalurahan Baturetno dan Timbulharjo sudah selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.162.921.900	100,00	100,00	0,00	3.162.921.900	100,00	3.100.952.250	98,04	1,96	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 140 Unit Rumah dari 140 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	638.170.658	100,00	92,40	7,60	638.170.658	100,00	560.324.000	87,80	12,20	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh : 3 lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi persiapan penanganan kawasan kumuh Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.1.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	55.500.000	100,00	86,77	13,23	55.500.000	100,00	43.745.000	78,82	21,18	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun : 140 Unit dari 140 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait RTLH Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000	100,00	100,00	0,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	100,00	100,00	0,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	0,00				
13.1.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	340.000.000	100,00	100,00	0,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	0,00	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 17 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pembangunan Rumah Tidak Layak Huni selesai Faktor Pendukung:
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	778.178.200	100,00	97,96	2,04	778.178.200	100,00	705.204.350	90,62	9,38				
14.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	778.178.200	100,00	97,96	2,04	778.178.200	100,00	705.204.350	90,62	9,38				
14.1.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	607.628.200	100,00	100,00	0,00	607.628.200	100,00	582.803.000	95,91	4,09	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 1 Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan Perbup Perumahan Selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
14.1.2	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	170.550.000	100,00	90,70	9,30	170.550.000	100,00	122.401.350	71,77	28,23	Kab Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 1 Laporan dari 0 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Konsultasi Penyusunan Perbup Perumahan Selesai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
15	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	130.000.000	100,00	92,40	7,60	130.000.000	100,00	112.111.500	86,24	13,76				
15.1	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	130.000.000	100,00	92,40	7,60	130.000.000	100,00	112.111.500	86,24	13,76				
15.1.1	2.22.08.5.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	130.000.000	100,00	92,40	7,60	130.000.000	100,00	112.111.500	86,24	13,76			1. Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan : 1 Objek dari 1 Objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Review DED Taman Budaya selesai Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			161.257.655.662	100,02	99,46		161.257.655.662	100,00	151.287.497.400	93,82					