

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.020.725.016	42,22	32,83	9,39	6.957.388.753	40,88	3.650.816.988	21,45	19,43				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.799.000	12,51	16,93	-4,42	32.550.000	8,68	19.607.500	5,23	3,45				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213.194.000	16,30	25,90	-9,60	22.725.000	10,66	18.545.000	8,70	1,96	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 dokumen dari 4 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan RKA Pergeseran anggaran karena efisiensi rapat koordinasi perencanaan Faktor Penghambat: proses perencanaan efisiensi Faktor Pendukung: bidang koordinatif dalam perencanaan pergeseran anggaran efisiensi
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.605.000	7,50	5,10	2,40	9.825.000	6,08	1.062.500	0,66	5,42	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pengumpulan data pengumpulan data untuk pelaporan SKPD penyusunan laporan SKPD Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: bidang kooperatif dalam pengumpulan data
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.830.490.576	44,61	35,80	8,81	5.655.798.058	44,08	3.075.724.274	23,97	20,11				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.641.110.576	44,90	36,00	8,90	5.610.145.558	44,38	3.036.671.774	24,02	20,36	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan : 90 Orang / Bulan dari 90 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat: anggaran kas dari BKAD sehingga tidak sesuai dengan kebutuhannya Faktor Pendukung: pembayaran gaji dan tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.380.000	25,45	22,25	3,20	45.652.500	24,11	39.052.500	20,62	3,49	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penatausahaan keuangan dan aset pembayaran honor penanggungjawab pengelola keuangan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.363.312.786	35,53	19,42	16,11	461.529.944	33,85	111.440.588	8,17	25,68				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.599.950	5,00	0,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan kebutuhan penyediaan alat listrik Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.372.509	47,00	32,00	15,00	94.139.244	46,98	20.692.523	10,33	36,65	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pengadaan alat dan bahan kebersihan pembayaran tagihan untuk berlangganan aplikasi dan software karangan bunga Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang penundaan kegiatan dan Efisiensi, sehingga kegiatan mundur Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.448.780	35,50	16,50	19,00	30.800.200	34,43	6.007.500	6,72	27,71	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang penundaan kegiatan dan Efisiensi, kegiatan mundur sehingga kebutuhan akan cetak dan penggandaan juga mundur Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	50,11	50,00	0,11	750.000	50,00	750.000	50,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 9 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan berlangganan surat kabar Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.217.000	26,00	16,80	9,20	108.853.000	25,60	66.869.000	15,73	9,87	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 51 Laporan dari 300 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat rapat dan koordinasi Faktor Penghambat: terdapat efisiensi sehingga penyerapan anggaran di tangguhkan terlebih dahulu Faktor Pendukung: pelaksanaan rapat rapat dan koordinasi
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	465.374.547	30,00	11,89	18,11	121.000.000	26,00	15.969.065	3,43	22,57	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dan pengadaan jasa pengolahan arsip pengadaan jasa penyimpanan arsip selesai, sudah ambil uang muka Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. Faktor Pendukung: jasa penyimpanan arsip sudah kontrak

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	166.800.000	64,00	35,00	29,00	105.987.500	63,54	1.152.500	0,69	62,85	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan untuk sarana dan prasarana PPID rapat koordinasi pelaksanaan SPBE Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang Efisiensi, Adanya kebijakan perubahan e-catalog V5 ke V6 untuk proses pengadaan sarana prasarana PPID Faktor Pendukung: pelaksanaan SPBE berjalan dengan baik, PBJ dengan e-catalog v6 akan dilaksanakan bulan April
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.775.000	99,50	68,50	31,00	358.000.000	99,23	166.808.000	46,24	52,99				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.775.000	99,50	68,50	31,00	358.000.000	99,23	166.808.000	46,24	52,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 11 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan : - Kursi kerja (19 unit) - AC (1 unit) - Lemari Es (1 unit) - UPS (4 unit) - PC (5 unit) Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang Efisiensi Adanya kebijakan perubahan e-catalog V5 ke V6 Adanya aplikasi coretax yang baru dan masih sering eror, menghambat proses SPJ Faktor Pendukung: Komitmen SDM
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.299.104	26,02	16,50	9,52	181.293.526	25,67	110.311.976	15,62	10,05				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	38,65	29,00	9,65	12.750.000	38,64	6.151.312	18,64	20,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet Faktor Penghambat: SHBJ yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kebutuhan Faktor Pendukung: tidak ada
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.299.104	25,40	15,89	9,51	168.543.526	25,03	104.160.664	15,47	9,56	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa tenaga kebersihan pembayaran gaji Non ASN Sekretariat pembayaran iuran jaminan belanja iklan pada media cetak Faktor Penghambat: jasa kebersihan belum mengambil uang muka Faktor Pendukung: tidak ada
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.048.550	28,00	21,83	6,17	268.217.225	19,37	166.924.650	12,05	7,32				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696.909.550	40,00	31,00	9,00	165.866.225	23,80	114.416.150	16,42	7,38	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 16 Unit dari 66 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran bea perizinan kendaraan bermotor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	145.919.000	21,65	19,25	2,40	29.516.000	20,23	28.071.000	19,24	0,99			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya : 0 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan alat berat pembelian bahan bakar untuk alat berat Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 0 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemel mebel Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.370.000	34,00	26,50	7,50	66.435.000	32,04	24.437.500	11,78	20,26	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 45 Unit dari 251 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya upgrade PC dan laptop Faktor Penghambat: untuk pemeliharaan jaringan listrik dan genset mundur SPJ upgrade PC dan Laptop mundur Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.000.000	2,00	1,00	1,00	6.400.000	1,97	0	0,00	1,97	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan pemeliharaan bangunan gedung proses perencanaan Faktor Penghambat: perencanaan belum selesai Faktor Pendukung: perencanaan masih berjalan
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.102.871.221	20,59	14,03	6,56	1.145.206.882	5,70	424.680.833	2,11	3,59				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.458.131.987	2,59	0,40	2,19	12.411.000	0,28	5.408.000	0,12	0,16				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	163.863.800	13,00	8,20	4,80	7.938.500	4,84	5.408.000	3,30	1,54	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 2 Lembaga dari 12 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi untuk sosialisasi dan persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	59.225.000	2,50	0,00	2,50	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan sumur air baku Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.866.806.135	2,00	0,00	2,00	1.062.500	0,03	0	0,00	0,03	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 Km dari 0.6 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pembangunan tebing sungai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	227.527.052	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan bangunan penampung air Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	140.710.000	4,40	3,00	1,40	3.410.000	2,42	0	0,00	2,42	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan perencanaan teknis sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Dokumen pengadaan sudah dikirim ke BPBJ untuk dilaksanakan pengadaan langsung, Sudah dilakukan BPJ	
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.644.739.234	25,72	17,91	7,81	1.132.795.882	7,24	419.272.833	2,68	4,56					
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.140.450.000	2,50	0,00	2,50	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing dan Peningkatan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 Km dari 0.9 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Jaringan Irigasi Permukaan		
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.852.972.182	32,00	22,50	9,50	375.336.649	3,81	120.400.212	1,22	2,59	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 Km dari 1.7 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan rapat koordinasi bidang pembayaran gaji Non ASN Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk DAK Irigasi pemeliharaan alat berat Faktor Penghambat: Adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran DAK Irigasi termasuk defisiensi. Faktor Pendukung: paket pemeliharaan jaringan irigasi sudah kontrak
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.738.007.052	27,00	20,00	7,00	453.769.233	26,11	298.872.621	17,20	8,91	Kabupaten Bantul		1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0.9 Km dari 4 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi persiapan pelaksanaan OP jaringan irigasi pembayaran gaji non ASN gali sedimen dan OP jaringan irigasi Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: tidak ada
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	913.310.000	35,40	26,00	9,40	303.690.000	33,25	0	0,00	33,25	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 0 Dokumen dari 9 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan perencanaan teknis dan non teknis selesai sudah berkontrak proses penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang penundaan kegiatan dan Efisiensi, proses pemilihan penyedia jasa konsultansi yang sedianya dilaksanakan pada Bulan Januari baru bisa dilaksanakan pada Bulan maret. Faktor Pendukung: Sudah kontrak pada bulan Maret
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.122.685.188	15,64	11,87	3,77	144.313.768	0,72	23.949.686	0,12	0,60				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.122.685.188	15,64	11,87	3,77	144.313.768	0,72	23.949.686	0,12	0,60				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19.723.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	106.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 0 Orang dari 800 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	920.689.888	30,64	22,00	8,64	93.356.218	10,14	16.789.686	1,82	8,32	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengadaan perencanaan teknis SPAM pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Dokumen pengadaan sudah dikirim ke BPBJ untuk dilaksanakan pengadaan langsung dan sudah dilakukan PBJ
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.519.485.000	6,00	3,00	3,00	33.740.000	0,96	0	0,00	0,96	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 3 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi dan workshop Hibah SPAM masih dalam proses review Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	22.437.300	63,00	35,00	28,00	13.817.550	61,58	6.310.000	28,12	33,46	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 0 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: tidak ada
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	132.000.000	10,00	0,00	10,00	850.000	0,64	0	0,00	0,64	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan KDN TPST Piyungan Faktor Penghambat: Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: tidak ada
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000	100,00	50,00	50,00	1.700.000	100,00	850.000	50,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
3.1.8	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.644.400.000	5,00	3,00	2,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman -	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses review di BPBJ Faktor Penghambat: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	diptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Faktor Pendukung: tidak ada	
3.1.9	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.754.650.000	24,00	19,50	4,50	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 0 SR dari 148 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan pembangunan SPAM Perdesaan dalam proses review oleh BPBJ Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
3.1.10	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: rapat mundur Faktor Pendukung: tidak ada	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.062.106.900	29,75	29,63	0,12	1.182.225.000	29,10	1.044.496.800	25,71	3,39					
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.062.106.900	29,75	29,63	0,12	1.182.225.000	29,10	1.044.496.800	25,71	3,39					
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15.000.000	45,00	15,00	30,00	6.375.000	42,50	0	0,00	42,50	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi terkait pembangunan TPS Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.004.840.000	30,00	30,00	0,00	1.175.850.000	29,36	1.044.496.800	26,08	3,28	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Uang Muka Hanggar ITF Niten sudah realisasi Faktor Penghambat: belum ada uang muka Faktor Pendukung: tidak ada	
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	42.266.900	1,00	0,00	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sitem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan untuk workshop sosialisasi perencanaan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	11.068.291.494	15,96	16,87	-0,91	955.883.335	8,64	596.707.510	5,39	3,25					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.068.291.494	15,96	16,87	-0,91	955.883.335	8,64	596.707.510	5,39	3,25				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.060.850.000	15,00	10,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan SR SPALDT Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.125.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.400.000	100,00	0,00	100,00	1.400.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 0 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.5	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.200.525.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan SPALDT Permukiman persiapan perekrutan TFL Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.6	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.126.100.000	15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan SR SPALDT Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.7	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: hibah uang kepada sekber kartamantul sudah selesai Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota											Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.8	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.062.500	85,00	3,40	81,60	1.062.500	51,52	0	0,00	51,52	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.10	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.785.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	44.801.900	27,50	21,00	6,50	11.589.750	25,87	7.670.000	17,12	8,75	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Belanja Bahan pelumas Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	48.977.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 0 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan sosialisasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.13	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	46.168.100	68,00	31,00	37,00	26.357.500	57,09	5.372.500	11,64	45,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 0 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.14	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	17.839.000	33,50	23,67	9,83	5.867.000	32,89	2.476.500	13,88	19,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 0 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat koordinasi pengangkutan lumpur tinja Faktor Penghambat: Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.16	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.831.943.842	36,25	27,00	9,25	568.950.367	31,06	241.098.824	13,16	17,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik UPTD PALD Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.17	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.652.000.000	0,00	15,00	-15,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 0 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen penyediaan TFL Persiapan dokumen pengadaan SPALD Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.177.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 0 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses persiapan pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.19	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	640.036.152	15,00	15,00	0,00	14.806.218	2,31	14.239.686	2,22	0,09	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 0 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan perencanaan SPALD Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Sudah dilaksanakan PBJ
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.405.296.000	17,43	14,53	2,90	152.991.365	4,49	0	0,00	4,49				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.405.296.000	17,43	14,53	2,90	152.991.365	4,49	0	0,00	4,49				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.619.811.000	15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 5500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pemilihan Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	552.660.000	30,00	12,10	17,90	150.016.365	27,14	0	0,00	27,14	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 0 Meter dari 700 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan drainase lingkungan, penyusunan dokumen perencanaan teknis pemeliharaan drainase Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	232.825.000	15,00	15,00	0,00	2.975.000	1,28	0	0,00	1,28	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan perencanaan Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Sudah dilakukan PBJ dan sudah kontrak
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.360.067.580	15,54	15,03	0,51	156.824.327	2,47	72.234.529	1,14	1,33				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.360.067.580	15,54	15,03	0,51	156.824.327	2,47	72.234.529	1,14	1,33				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	156.839.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : Bangunan Gedung dari 7 Bangunan Gedung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan bangunan gedung Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.842.660.400	15,00	15,00	0,00	65.000.000	1,11	0	0,00	1,11	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pemilihan Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	360.567.680	31,00	22,00	9,00	91.824.327	25,47	72.234.529	20,03	5,44	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : Dokumen dari 2000 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang PBG Pembayaran Tenaga Ahli Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.355.118.695	13,06	4,17	8,89	6.510.749.431	10,61	1.107.700.004	1,81	8,80				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.355.118.695	13,06	4,17	8,89	6.510.749.431	10,61	1.107.700.004	1,81	8,80				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	443.460.100	1,00	0,00	1,00	900.000	0,20	0	0,00	0,20			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pengadaan Leger Jalan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.430.803.500	17,25	11,00	6,25	381.537.500	15,70	0	0,00	15,70			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : Dokumen dari 25 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Perencanaan Teknis Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.249.333.600	1,00	0,00	1,00	810.000	0,06	0	0,00	0,06			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : Kilometer dari 1000 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	7.901.253.000	32,25	5,00	27,25	2.364.600.900	29,93	0	0,00	29,93			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : Jembatan dari 3 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi persiapan tender dan dokumen pengadaan jembatan Kabupaten Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Sudah dilakukan PBJ dan sudah kontrak
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	542.650.100	7,75	0,00	7,75	35.275.000	6,50	0	0,00	6,50			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : Kilometer dari 1210 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	41.545.591.751	6,50	2,59	3,91	1.567.107.925	3,77	1.077.954.100	2,59	1,18			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : Kilometer dari 18 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan tender untuk Jalan Kabupaten Termin Uang Muka untuk 2 paket pekerjaan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.242.026.644	31,55	11,30	20,25	2.160.518.106	29,83	29.745.904	0,41	29,42			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : Kilometer dari 12 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rutin Jalan Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.075.169.244	5,79	2,71	3,08	48.054.936	4,47	29.754.372	2,77	1,70				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	503.312.400	3,03	0,13	2,90	6.572.500	1,31	637.500	0,13	1,18				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	17.671.400	31,35	0,00	31,35	5.297.500	29,98	0	0,00	29,98			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Sosialisasi Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	485.641.000	2,00	0,13	1,87	1.275.000	0,26	637.500	0,13	0,13			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pelatihan Tukang Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	261.275.000	1,00	0,23	0,77	680.000	0,26	637.500	0,24	0,02				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	261.275.000	1,00	0,23	0,77	680.000	0,26	637.500	0,24	0,02			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	310.581.844	14,28	8,98	5,30	40.802.436	13,14	28.479.372	9,17	3,97				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	295.607.844	15,00	9,44	5,56	40.802.436	13,80	28.479.372	9,63	4,17			1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pemilihan Penyusunan Profil Bina Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	14.974.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.974.070.592	22,48	19,86	2,62	854.919.233	21,51	534.241.673	13,44	8,07				
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.677.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
														Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.1.7	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.442.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Bencana atau Relokasi Program			
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : Dokumen dari 10 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1.147.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	651.810.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	449.132.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi	1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Rumah dari 5 Unit Rumah		
10.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 5 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.021.634.284	28,00	25,00	3,00	815.609.906	26,99	500.223.878	16,55	10,44					
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.021.634.284	28,00	25,00	3,00	815.609.906	26,99	500.223.878	16,55	10,44	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honor Tenaga Non ASN Belanja Bahan Pelumas Operasional rutin UPTD Rusunawa dan Permakaman Faktor Penghambat: Adanya SE Sekda tentang penundaan kegiatan dan Efisiensi SHBJ tagihan air yang lebih tinggi dari realisasi Faktor Pendukung: Tidak Ada	
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	294.506.308	16,00	11,53	4,47	39.309.327	13,35	34.017.795	11,55	1,80					
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	294.506.308	16,00	11,53	4,47	39.309.327	13,35	34.017.795	11,55	1,80	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : Dokumen dari 5 Dokumen	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada	
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.319.627.500	3,16	0,00	3,16	5.100.000	0,39	0	0,00	0,39					
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.319.627.500	3,16	0,00	3,16	5.100.000	0,39	0	0,00	0,39					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	483.027.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : Unit Rumah dari 31 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	416.600.000	10,00	0,00	10,00	5.100.000	1,22	0	0,00	1,22	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	420.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.482.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.482.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.482.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : Unit dari 69 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.284.827.824	10,40	0,62	9,78	181.475.000	3,43	5.087.500	0,10	3,33				
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.284.827.824	10,40	0,62	9,78	181.475.000	3,43	5.087.500	0,10	3,33				
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	85.152.500	5,00	0,00	5,00	850.000	1,00	0	0,00	1,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
13.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.944.674.324	10,00	0,10	9,90	175.375.000	3,55	4.487.500	0,09	3,46	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : Lokasi dari 10 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	255.001.000	20,00	11,00	9,00	5.250.000	2,06	600.000	0,24	1,82	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: Tidak Ada
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.1	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.1.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			156.633.357.254	18,25	11,95		18.295.132.030	11,68	7.489.669.895	4,78					