

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.020.725.016	72,33	55,76	16,57	11.970.682.095	70,33	7.842.194.502	46,07	24,26				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.799.000	24,13	22,71	1,42	87.040.000	23,22	82.711.800	22,07	1,15				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213.194.000	25,60	24,00	1,60	52.690.000	24,71	49.954.800	23,43	1,28	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 dokumen dari 4 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan RKA tahun 2026 hasil rapat teknis dengan bappeda, dan persiapan perubahan anggaran tahun 2025 rapat koordinasi perencanaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.605.000	22,20	21,00	1,20	34.350.000	21,26	32.757.000	20,27	0,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pengumpulan data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 6 Laporan dari 12 Laporan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.830.490.576	77,83	58,26	19,57	9.950.482.269	77,55	6.186.787.282	48,22	29,33				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.641.110.576	78,20	58,40	19,80	9.851.872.269	77,94	6.103.438.682	48,28	29,66	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan : 90 Orang / Bulan dari 90 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: pembayaran gaji dan tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.380.000	53,30	48,60	4,70	98.610.000	52,07	83.348.600	44,01	8,06	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan sensus aset Penatausahaan keuangan dan aset Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: bidang kooperatif dalam sensus aset
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.363.312.786	52,04	46,07	5,97	660.066.524	48,42	543.552.768	39,87	8,55				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.599.950	57,00	53,70	3,30	7.904.975	54,14	6.589.000	45,13	9,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan,	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan penyediaan alat listrik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: sesuai dengan anggaran kas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													kehumasan dan kerumahtanggaan dinas		
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.372.509	66,00	57,30	8,70	126.411.949	63,09	88.701.096	44,27	18,82	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pengadaan alat dan bahan kebersihan pembayaran tagihan untuk berlangganan aplikasi dan software Belanja materi Belanja alat tulis dan kertas Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: pengadaan sesuai dengan kebutuhan
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.448.780	54,00	44,30	9,70	35.246.600	39,40	22.570.900	25,23	14,17	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 Faktor Pendukung: persiapan kebutuhan sudah ada
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	100,00	90,00	10,00	1.500.000	100,00	1.250.000	83,33	16,67	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 30 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan berlangganan surat kabar Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: sudah sesuai kebutuhan
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.217.000	55,00	51,60	3,40	232.805.500	54,75	192.345.253	45,23	9,52	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 125 Laporan dari 300 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat rapat dan koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	465.374.547	32,00	31,01	0,99	121.000.000	26,00	113.208.065	24,33	1,67	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan jasa pengolahan arsip, sudah ambil uang muka pengadaan jasa penyimpanan arsip selesai, sudah ambil uang muka Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: pekerjaan berjalan dengan baik
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	166.800.000	81,70	60,39	21,31	135.197.500	81,05	118.888.454	71,28	9,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan untuk sarana dan prasarana PPID sudah selesai rapat koordinasi pelaksanaan SPBE persiapan pengadaan untuk pemel CCTV dan Pemel Jaringan Internet Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD bermasalah Faktor Pendukung: tagihan sudah diinputkan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.775.000	99,50	99,00	0,50	358.000.000	99,23	351.243.000	97,36	1,87				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.775.000	99,50	99,00	0,50	358.000.000	99,23	351.243.000	97,36	1,87	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan : - Kursi kerja (19 unit) - AC (1 unit) - Lemari Es (1 unit) - UPS (4 unit) - PC (5 unit) - Laptop (7 unit) Faktor Penghambat: sistem pembayaran menggunakan ecatalog dan SIPD masih ada perbedaan di BKAD Faktor Pendukung: Tagihan sudah dibuat di SIPD
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.299.104	50,83	42,91	7,92	354.087.052	50,13	290.446.672	41,12	9,01				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	59,60	49,80	9,80	19.500.000	59,09	13.075.344	39,62	19,47	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 24 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet Faktor Penghambat: SHBJ terlalu tinggi Faktor Pendukung: anggaran sesuai kebutuhan
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.299.104	50,40	42,57	7,83	334.587.052	49,69	277.371.328	41,20	8,49	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa tenaga kebersihan pembayaran gaji Non ASN Sekretariat pembayaran iuran jaminan belanja iklan pada media cetak Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.048.550	58,20	46,42	11,78	561.006.250	40,50	387.452.980	27,97	12,53				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696.909.550	70,00	60,82	9,18	335.834.250	48,19	256.292.980	36,78	11,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 40 Unit dari 66 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran bea perizinan kendaraan bermotor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	145.919.000	61,00	46,03	14,97	86.937.000	59,58	48.907.500	33,52	26,06			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 7 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan alat berat pembelian bahan bakar untuk alat berat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	60,00	59,92	0,08	4.925.000	50,00	4.850.000	49,24	0,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman -	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 16 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtangga dinas		Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.370.000	61,50	43,30	18,20	126.910.000	61,20	71.002.500	34,24	26,96	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtangga dinas	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 95 Unit dari 251 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya upgrade PC dan laptop sudah terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Anggaran sesuai dengan kebutuhan
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.000.000	29,50	17,30	12,20	6.400.000	1,97	6.400.000	1,97	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtangga dinas	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses perencanaan sudah selesai persiapan proses pengadaan pemeliharaan bangunan gedung pembayaran tenaga ahli Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: proses pengadaan sudah sampai di PBJ
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.102.871.221	52,03	49,60	2,43	5.233.235.015	26,03	1.873.285.646	9,32	16,71				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.458.131.987	14,52	11,84	2,68	433.007.640	9,71	248.234.240	5,57	4,14				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	163.863.800	59,00	23,41	35,59	94.615.600	57,74	24.028.200	14,66	43,08	Kabupaten Bantul	Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 3 Lembaga dari 12 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi untuk sosialisasi dan persiapan sosialisasi sosialisasi sudah berjalan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada	
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	59.225.000	27,50	5,07	22,43	765.000	1,29	0	0,00	1,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan sumur air baku Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: progres pelaksanaan pekerjaan
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.866.806.135	9,00	8,70	0,30	197.867.040	5,12	87.193.290	2,25	2,87	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 Km dari 0.6 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: dokumen pengadaan sudah masuk ke BPBJ pelaksanaan pemeliharaan tebing sungai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak adda

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuratan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	227.527.052	20,00	6,01	13,99	850.000	0,37	0	0,00	0,37	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan bangunan penampung air bangunan penampung air dikonsolidasi dengan DI Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	140.710.000	100,00	97,00	3,00	138.910.000	98,72	137.012.750	97,37	1,35	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis bangunan penampung air sudah selesai Perencanaan teknis tebing sungai paket 1 dan paket 2 sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.644.739.234	62,72	60,35	2,37	4.800.227.375	30,68	1.625.051.406	10,39	20,29					
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.140.450.000	9,50	9,40	0,10	850.000	0,03	0	0,00	0,03	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuratan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 Km dari 0.9 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan paket pekerjaan dikonsolidasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.852.972.182	80,00	80,00	0,00	3.204.117.249	32,52	541.337.014	5,49	27,03	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 Km dari 1.7 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan rapat koordinasi bidang pembayaran gaji Non ASN Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk paket Daerah Irigasi pemeliharaan alat berat Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.738.007.052	53,95	45,01	8,94	903.765.126	52,00	724.799.642	41,70	10,30			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1.9 Km dari 4 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi persiapan pelaksanaan OP jaringan irigasi pembayaran gaji non ASN gali sedimen dan OP jaringan irigasi Faktor Penghambat: aplikasi SIPD bermasalah Faktor Pendukung: SPJ modal udah selesai tinggal transfer
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	913.310.000	76,00	52,80	23,20	691.495.000	75,71	358.914.750	39,30	36,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 6 Dokumen dari 9 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis irigasi paket 1 sampai 4 sudah selesai proses penyusunan dokumen perencanaan untuk penyusunan e-paksi perencanaan inventarisasi afvour, aset irigasi dan e-Paksi update DAK Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.118.350.188	46,26	39,58	6,68	4.953.588.486	24,62	2.819.649.544	14,02	10,60				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.118.350.188	46,26	39,58	6,68	4.953.588.486	24,62	2.819.649.544	14,02	10,60				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19.723.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Sosialisasi Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	106.750.000	100,00	99,00	1,00	106.750.000	100,00	105.371.622	98,71	1,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 480 Orang dari 800 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	920.689.888	62,45	51,72	10,73	284.112.436	30,86	105.371.622	11,44	19,42	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum,	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan Teknis SPAM paket 2 berjalan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 5 Dokumen dari 4 Dokumen	Studi dan Pemetaan SPAM Perkotaan berjalan Proses pengadaan perencanaan teknis SPAM Pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.515.150.000	45,00	43,91	1,09	1.460.595.000	41,55	1.381.785.000	39,31	2,24	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 3 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi dan workshop HIBAH SPAMDes sudah pencairan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	22.437.300	95,00	69,70	25,30	20.737.300	92,42	13.210.000	58,88	33,54	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	132.000.000	45,00	32,91	12,09	25.475.000	19,30	6.718.200	5,09	14,21	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan KDN TPST Piyungan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000	100,00	100,00	0,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.8	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.644.400.000	30,00	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses review di BPBJ Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.9	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	9.754.650.000	54,00	41,86	12,14	3.053.368.750	31,30	1.205.493.100	12,36	18,94	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum,	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan pembangunan SPAM Perdesaan dalam

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		(SPAM) Jaringan Perpipaan											Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 0 SR dari 148 SR	Proses review BPBJ Pengadaan pembangunan SPAM Perkotaan dalam proses Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD bermasalah Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.10	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	850.000	100,00	0,00	100,00	850.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.062.106.900	75,26	63,10	12,16	2.014.891.900	49,60	1.046.621.800	25,77	23,83				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.062.106.900	75,26	63,10	12,16	2.014.891.900	49,60	1.046.621.800	25,77	23,83				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15.000.000	75,00	52,00	23,00	10.625.000	70,83	2.125.000	14,17	56,66	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi terkait pembangunan TPS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.004.840.000	75,00	63,81	11,19	1.962.000.000	48,99	1.044.496.800	26,08	22,91	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Uang Muka Hanggar ITF Niten sudah realisasi Pembangunan hanggar ITF Niten masih berjalan Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	42.266.900	100,00	0,00	100,00	42.266.900	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sitem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan untuk workshop sosialisasi Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.068.291.494	52,37	32,17	20,20	4.254.668.968	38,44	2.574.785.553	23,26	15,18				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.068.291.494	52,37	32,17	20,20	4.254.668.968	38,44	2.574.785.553	23,26	15,18				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.060.850.000	55,00	0,00	55,00	602.025.000	29,21	0	0,00	29,21	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan SR SPALDT Bambanglipuro dalam tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.250.000	100,00	0,00	100,00	4.250.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.125.000	100,00	0,00	100,00	2.125.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi : 0 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.400.000	100,00	0,00	100,00	1.400.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 0 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.5	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.200.525.000	59,00	36,00	23,00	707.500.000	58,93	699.000.000	58,22	0,71	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan dokumen pengadaan SPALDT Permukiman honor TFL sudah realisasi Faktor Penghambat: aplikasi sipd bermasalah Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.6	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.126.100.000	50,00	46,70	3,30	621.000.000	29,21	591.379.800	27,82	1,39	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Pelemsewu, Sewon sudah penagihan uang muka Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.7	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: hibah uang kepada sekber kartamantul sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.8	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.062.500	100,00	0,00	100,00	2.062.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.10	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.785.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	44.801.900	54,00	49,70	4,30	22.744.950	50,77	19.854.000	44,32	6,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 55 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan kegiatan lapangan Belanja Bahan pelumas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	48.977.500	100,00	88,10	11,90	48.977.500	100,00	32.290.000	65,93	34,07	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.13	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	46.168.100	92,00	35,25	56,75	39.505.600	85,57	7.697.500	16,67	68,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 2 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.14	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	17.839.000	54,10	38,69	15,41	9.745.000	54,63	5.404.000	30,29	24,34	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan pengangkutan lumpur tinja pemeliharaan kendaraan pengangkut lumpur tinja Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.16	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.831.943.842	77,30	55,26	22,04	1.237.762.842	67,57	607.933.131	33,19	34,38	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik UPTD PALD Pembayaran honor Tenaga Non ASN pelaksanaan operasi dan pemeliharaan UPTD PALD Bebelan beberapa barang modal Faktor Penghambat: - proses pengadaan pemel sanitasi mundur - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: proses pengadaan
5.1.17	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.652.000.000	15,00	14,85	0,15	36.000.000	1,36	24.000.000	0,91	0,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 0 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor TFL sudah realisasi Persiapan dokumen pengadaan SPALD Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.177.500	100,00	90,00	10,00	60.177.500	100,00	42.752.500	71,04	28,96	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 150 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan pembinaan sudah realisasi Faktor Penghambat: belum realisasi perjalanan dinas Faktor Pendukung: Kegiatan pembinaan sudah realisasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.19	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	640.036.152	87,00	40,80	46,20	533.543.076	83,36	218.624.622	34,16	49,20	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 2 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan perencanaan SPALDT penyusunan perencanaan Pemetaan Jaringan SPALDT Sewon penyusunan perencanaan Teknis SPALD-T SR Kasihan dan SR SPALD-T Sewon Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: proses perencanaan
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.405.296.000	74,27	54,51	19,76	1.146.705.700	33,67	509.341.300	14,96	18,71				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.405.296.000	74,27	54,51	19,76	1.146.705.700	33,67	509.341.300	14,96	18,71				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.619.811.000	75,00	59,77	15,23	750.137.700	28,63	292.540.800	11,17	17,46	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 720 M dari 5500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pemilihan 4 paket konsolidasi Drainase Lingkungan dalam tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	552.660.000	60,00	29,30	30,70	165.018.000	29,86	0	0,00	29,86	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 0 Meter dari 700 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan drainase lingkungan, penyusunan dokumen perencanaan teknis pemeliharaan drainase pemeliharaan drainase lingkungan Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	232.825.000	100,00	55,10	44,90	231.550.000	99,45	216.800.500	93,12	6,33	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 3 Perencanaan Teknis Drainase Paket 1, paket 2 dan paket 3 sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.360.067.580	54,51	52,78	1,73	413.857.690	6,51	292.247.058	4,60	1,91				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.360.067.580	54,51	52,78	1,73	413.857.690	6,51	292.247.058	4,60	1,91				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	156.839.500	35,00	16,00	19,00	46.676.850	29,76	0	0,00	29,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 7 Bangunan Gedung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan bangunan gedung karena perencanaan pemeliharaan bangunan gedung sudah selesai Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan e-catalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.842.660.400	55,00	54,20	0,80	175.000.000	3,00	141.025.500	2,41	0,59	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pemilihan Rehabilitasi bangunan gedung beberapa paket SD sudah mulai proses pengadaan Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Perencanaan Teknis Garasi Kodim sudah selesai Penyusunan Harga Satuan Cipta Karya selesai Faktor Penghambat: pengadaan dari BPBJ mundur Faktor Pendukung: Penyusunan Harga Satuan Cipta Karya selesai
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	360.567.680	55,00	45,72	9,28	192.180.840	53,30	151.221.558	41,94	11,36	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 612 Dokumen dari 2000 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelarasan SIMBG Pelaksanaan Sidang PBG Pembayaran Tenaga Ahli Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.355.118.695	41,89	27,39	14,50	11.306.147.617	18,43	6.011.744.709	9,80	8,63				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.355.118.695	41,89	27,39	14,50	11.306.147.617	18,43	6.011.744.709	9,80	8,63				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	443.460.100	9,00	8,20	0,80	30.142.750	6,80	3.200.000	0,72	6,08			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 0	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pengadaan Leger Jalan Konsultasi dengan BPN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Dokumen dari 3 Dokumen	Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: konsultasi dengan BPN
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.430.803.500	46,75	44,26	2,49	762.862.500	31,38	661.094.000	27,20	4,18			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 7 Dokumen dari 25 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Perencanaan Teknis 7 Paket Perencanaan teknis selesai 4 paket sudah kontrak Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: mulai penyusunan perencanaan teknis
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.249.333.600	18,50	17,00	1,50	226.620.000	18,14	0	0,00	18,14			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 0 Kilometer dari 1000 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengawasan beberapa sudah kontrak Faktor Penghambat: belum ada yang menagih uang muka Faktor Pendukung: tidak ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	7.901.253.000	34,50	30,22	4,28	2.366.940.900	29,96	1.944.208.400	24,61	5,35			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 0 Jembatan dari 3 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jembatan sindet sudah kontrak Jembatan Pucunggrowong dan bulurejo sudah realisasi uang muka Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: rehab jembatan sudah dimulia
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	542.650.100	31,25	18,98	12,27	82.300.000	15,17	3.487.500	0,64	14,53			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya : 0 Kilometer dari 1210 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan penyusunan dokumen survey kondisi jalan Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: dkumen sudah siap
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	41.545.591.751	46,00	26,00	20,00	5.642.950.925	13,58	1.314.783.100	3,16	10,42			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya : 0 Kilometer dari 18 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan tender untuk Jalan Kabupaten beberapa paket sudah terkontrak Termin Uang Muka untuk 3 paket pekerjaan Faktor Penghambat: - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/000.7.2.3/00635/BPKPAD tanggal 24 Januari 2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada APBD TA. 2025 - Adanya perubahan ecatalog v5 menjadi v6 berpengaruh terhadap proses pengadaan barang/jasa pengolahan arsip dan penyimpanan arsip. - adanya Perpres 46 2025 yang menyebutkan bahwa PBJ barang/jasa yang sudah tersedia pada e-catalog harus menggunakan e-purchasing Faktor Pendukung: beberapa ruas sudah mulai berjalan
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.242.026.644	31,55	30,22	1,33	2.194.330.542	30,30	2.084.971.709	28,79	1,51			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 5 Kilometer dari 12 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Paket Pemeliharaan Rutin Jalan sudah realisasi uang muka Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: pelaksanaan pemel jalan kabupaten
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.075.169.244	48,00	32,94	15,06	503.515.472	46,83	226.162.044	21,04	25,79					
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	503.312.400	56,51	43,08	13,43	276.948.100	55,03	147.608.400	29,33	25,70					
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	17.671.400	41,75	12,43	29,32	7.120.000	40,29	0	0,00	40,29			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 0 Lembaga dari 3 Lembaga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Sosialisasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	485.641.000	57,05	44,20	12,85	269.828.100	55,56	147.608.400	30,39	25,17			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 90 Orang dari 150 Orang		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelatihan Tukang berjalan dengan baik Faktor Penghambat: beberapa pelatihan tukang mundur Faktor Pendukung: pelatihan masih berjalan
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	261.275.000	28,75	8,94	19,81	76.402.500	29,24	680.000	0,26	28,98					
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	261.275.000	28,75	8,94	19,81	76.402.500	29,24	680.000	0,26	28,98			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 0 Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	310.581.844	50,40	36,69	13,71	150.164.872	48,35	77.873.644	25,07	23,28					
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	295.607.844	52,95	38,55	14,40	150.164.872	50,80	77.873.644	26,34	24,46			1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pemilihan Penyusunan Profil Bina Konstruksi Belanja tenaga Non ASN Jasa Kalibrasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	14.974.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 0 Lembaga dari 3 Lembaga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Kegiatan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.974.070.592	61,54	42,71	18,83	2.261.562.650	56,91	1.223.301.154	30,78	26,13					
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	2.677.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Relokasi Program Kabupaten/Kota													
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
10.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
10.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.442.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 10 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1.147.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	651.810.000	17,23	13,99	3,24	40.382.500	6,20	0	0,00	6,20				
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	449.132.500	25,00	20,30	4,70	40.382.500	8,99	0	0,00	8,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Rumah dari 2 Unit Rumah	Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi	382.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum,	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Korban Bencana Kabupaten/Kota											Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.021.634.284	70,50	47,33	23,17	2.027.261.496	67,09	1.064.567.564	35,23	31,86				
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.021.634.284	70,50	47,33	23,17	2.027.261.496	67,09	1.064.567.564	35,23	31,86	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honor Tenaga Non ASN bulan Juni Belanja Bahan Pelumas Operasional rutin UPTD Rusunawa dan Permakaman Sewa Tanah Belanja Modal Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	294.506.308	69,00	59,70	9,30	193.918.654	65,85	158.733.590	53,90	11,95				
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	294.506.308	69,00	59,70	9,30	193.918.654	65,85	158.733.590	53,90	11,95	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Honor Tenaga Non ASN bulan Juni Jasa konsultan Pemetaan PSU Perumahan Bantul Tengah sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.319.627.500	76,41	55,63	20,78	833.211.000	63,14	522.797.500	39,62	23,52				
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.319.627.500	76,41	55,63	20,78	833.211.000	63,14	522.797.500	39,62	23,52				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	483.027.500	83,00	41,80	41,20	378.861.000	78,43	149.722.500	31,00	47,43	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 5 Unit Rumah dari 31 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honor TFL Bulan Juni Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	416.600.000	45,00	35,30	9,70	34.350.000	8,25	23.075.000	5,54	2,71	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 0 Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium TFL Bulan Juni sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	420.000.000	100,00	91,70	8,30	420.000.000	100,00	350.000.000	83,33	16,67	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.482.500.000	100,00	90,54	9,46	1.040.000.000	70,15	760.000.000	51,26	18,89					
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.482.500.000	100,00	90,54	9,46	1.040.000.000	70,15	760.000.000	51,26	18,89					
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.482.500.000	100,00	90,54	9,46	1.040.000.000	70,15	760.000.000	51,26	18,89	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Tim Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 38 Unit dari 69 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.284.827.824	26,37	22,26	4,11	243.225.000	4,60	158.051.500	2,99	1,61					
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.284.827.824	26,37	22,26	4,11	243.225.000	4,60	158.051.500	2,99	1,61					
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	85.152.500	35,00	30,70	4,30	3.400.000	3,99	0	0,00	3,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
13.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.944.674.324	25,00	20,90	4,10	227.875.000	4,61	156.451.500	3,16	1,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 0 Lokasi dari 10 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan 2 paket jasa konsultasi perencanaan sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	255.001.000	50,00	45,77	4,23	11.950.000	4,69	1.600.000	0,63	4,06	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			156.629.022.254	50,74	38,86		46.175.291.593	29,48	25.860.182.310	16,51					