

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan September
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.198.467.827	91,58	81,30	10,28	15.708.828.250	86,32	11.609.860.216	63,80	22,52				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.429.000	57,62	56,69	0,93	241.644.000	52,94	237.143.800	51,96	0,98				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	221.709.000	93,00	91,20	1,80	191.749.000	86,49	189.449.300	85,45	1,04	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 dokumen dari 4 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan RKA tahun 2026 Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Strategis sudah selesai Workshop perencanaan sudah terlaksana Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Strategis sudah selesai
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.720.000	24,20	24,10	0,10	49.895.000	21,26	47.694.500	20,32	0,94	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pengumpulan data pengumpulan data untuk pelaporan SKPD penyusunan laporan SKPD Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: penyusunan laproan triwulan SKPD
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.816.329.568	99,67	86,10	13,57	12.770.977.068	99,65	8.859.974.824	69,13	30,52				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.628.349.568	100,00	86,35	13,65	12.628.349.568	100,00	8.735.148.724	69,17	30,83	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan : 90 Orang / Bulan dari 90 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK Faktor Penghambat: anggaran kas didepan Faktor Pendukung: pembayaran gaji dan tunjangan lancar
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.980.000	77,35	69,46	7,89	142.627.500	75,87	124.826.100	66,40	9,47	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan sensus aset sedang berjalan Penatausahaan keuangan dan aset Faktor Penghambat: kendala pada aplikasi SIPD yang sering server down Faktor Pendukung: Penatausahaan keuangan dan aset berjalan dengan baik
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.371.507.139	79,51	76,82	2,69	973.900.954	71,01	912.215.095	66,51	4,50				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.599.950	100,00	90,00	10,00	14.599.950	100,00	11.912.500	81,59	18,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan penyediaan alat listrik Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: penyediaan alat listrik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													kerumahtanggaan dinas		
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.342.509	88,00	85,26	2,74	177.274.304	86,33	156.367.869	76,15	10,18	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 7 Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pengadaan alat dan bahan kebersihan pembayaran tagihan untuk berlangganan aplikasi dan software Belanja materi Belanja alat tulis dan kertas Faktor Penghambat: adanya perubahan anggaran sehingga anggaran banyak yang dialihkan Faktor Pendukung: pengadaan masih berjalan dengan baik
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.154.780	79,00	75,20	3,80	51.967.200	55,19	47.734.200	50,70	4,49	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 9 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 36 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan berlangganan surat kabar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.443.000	84,70	80,89	3,81	350.659.500	69,38	329.992.629	65,29	4,09	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 198 Laporan dari 300 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat rapat dan koordinasi dalm dan luar wilayah Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	398.486.900	61,00	60,50	0,50	232.000.000	58,22	229.609.943	57,62	0,60	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan jasa pengolahan arsip progress sudh 80% pengadaan jasa penyimpanan arsip selesai, sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: pelaksanaan jasa pengolahan arsip progress sudh 80%
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	151.980.000	97,50	94,20	3,30	145.900.000	96,00	135.097.954	88,89	7,11	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan untuk sarana dan prasarana PPID sudah selesai rapat koordinasi pelaksanaan SPBE pemel CCTV pendukung SPBE selesai Pemel Jaringan Internet sudah selesai perawan komputer pendukung SPBE selesai pengambilan video ucapan keistimewaan selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.301.650.000	72,75	72,75	0,00	360.775.000	27,72	351.243.000	26,98	0,74				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.301.650.000	72,75	72,75	0,00	360.775.000	27,72	351.243.000	26,98	0,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan : - Kursi kerja (19 unit) - AC (1 unit) - Lemari Es (1 unit) - UPS (4 unit) - PC (5 unit) - Laptop (7 unit) persiapan dokumen pengadaan peralatan perubahan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: persiapan dokumen pengadaan peralatan perubahan berjalan dengan baik
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.599.104	76,00	67,15	8,85	526.230.578	75,54	453.048.300	65,04	10,50				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.500.000	84,70	72,78	11,92	25.500.000	83,61	16.193.031	53,09	30,52	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 36 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet Faktor Penghambat: SHBJ terlalu tinggi Faktor Pendukung: pembayaran amsh berjalan sesuai dengan tagihan yang ada
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.099.104	75,60	66,89	8,71	500.730.578	75,17	436.855.269	65,58	9,59	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa tenaga kebersihan pembayaran gaji Non ASN Sekretariat pembayaran iuran jaminan belanja iklan pada media cetak Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.953.016	68,27	66,41	1,86	835.300.650	53,68	796.235.197	51,17	2,51				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.021.100	73,00	72,25	0,75	455.836.650	70,56	432.224.497	66,91	3,65	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 54 Unit dari 66 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran bea perizinan kendaraan bermotor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	152.016.500	81,55	76,65	4,90	116.236.500	76,46	107.686.500	70,84	5,62			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 11 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan alat berat pembelian bahan bakar untuk alat berat Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	60,00	59,30	0,70	4.925.000	50,00	4.850.000	49,24	0,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan,	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 20 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan mebel Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
												kehumasan dan kerumahtanggaan dinas			
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.150.000	87,00	84,23	2,77	163.035.000	79,47	156.561.000	76,32	3,15	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 165 Unit dari 251 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya upgrade PC dan laptop sudah terlaksana pemel listrik dan genset terlaksana Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	542.915.416	52,00	50,00	2,00	95.267.500	17,55	94.913.200	17,48	0,07	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses perencanaan sudah selesai pembayaran tenaga ahli tagihan uang muka sudah berjalan proses pemel gedung persiapan dokumen pengadaan untuk pemel gedung perubahan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: persiapan dokumen pengadaan untu pemel gedung perubahan
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.250.537.654	81,08	65,63	15,45	8.548.488.661	42,21	5.910.022.603	29,18	13,03				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.904.335.187	91,85	40,87	50,98	1.682.557.055	34,31	982.712.782	20,04	14,27				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	165.342.000	99,00	85,87	13,13	147.767.500	89,37	126.856.700	76,72	12,65	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 9 Lembaga dari 12 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi untuk sosialisasi dan persiapan sosialisasi sosialisasi sudah berjalan persiapan sosialisasi selanjutnya untuk perubahan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: persiapan sosialisasi selanjutnya untuk perubahan
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	59.225.000	97,00	35,02	61,98	56.610.000	95,58	765.000	1,29	94,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemeliharaan sumur air baku pemeliharaan sumur air baku sudah kontrak Faktor Penghambat: pekerjaan mundur dari rencana Faktor Pendukung: persiapan sudah selesai
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	4.268.331.135	92,00	35,25	56,75	1.273.068.938	29,83	666.423.190	15,61	14,22	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0 Km dari 0.6 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket perkuatan tebing sungai sudah ambil uang muka pekerjaan dimulai pelaksanaan pemeliharaan tebing sungai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: pekerjaan sudah mulai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
												, Rehabilitasi Bangunan Perkuratan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	220.027.052	75,00	67,28	7,72	66.200.617	30,09	51.655.142	23,48	6,61	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: bangunan penampung air sudah kontrak sudah ambil uang muka bangunan penampung air dikonsolidasi dengan DI Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: bangunan penampung air sudah kontrak sudah ambil uang muka
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	191.410.000	100,00	98,80	1,20	138.910.000	72,57	137.012.750	71,58	0,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis bangunan penampung air sudah selesai Perencanaan teknis tebing sungai paket 1 dan paket 2 sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tinggal pembayaran honor
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.346.202.467	77,64	73,54	4,10	6.865.931.606	44,74	4.927.309.821	32,11	12,63				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.321.225.000	45,00	30,65	14,35	943.105.000	28,40	608.241.700	18,31	10,09	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuratan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0 Km dari 0.9 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket Afvour sudah kontrak sudah uang muka paket pekerjaan dikonsolidasi rapat koordinasi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: paket Afvour sudah kontrak sudah uang muka
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.310.843.055	87,00	87,00	0,00	3.776.895.697	40,56	2.422.892.545	26,02	14,54	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 Km dari 1.7 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi bidang pembayaran gaji Non ASN paket Daerah Irigasi sudah memulai pekerjaan fisik pemel mendesak irigasi sudah mulai pemeliharaan alat berat Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: paket pekerjaan sudah berjalan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.766.303.412	78,10	74,25	3,85	1.332.358.409	75,43	1.262.624.001	71,48	3,95		1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 2.5 Km dari 4 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi persiapan pelaksanaan OP jaringan irigasi pembayaran gaji non ASN gali sedimen dan OP jaringan irigasi Belanja modal sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: tidak ada
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	947.831.000	99,20	90,23	8,97	813.572.500	85,84	633.551.575	66,84	19,00	Kabupaten Bantul	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 7 Dokumen dari 9 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis irigasi paket 1 sampai 4 sudah selesai perencanaan penyusunan e-paksi sudah selesai perencanaan Penyusunan e-Paksi Update DAK sudahhampir selesai Penyusunan E-Paksi Wilayah Barat dan Timur selesai Inventarisasi Afvour Wilayah Timur selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: 7 paket perencanaan sudah selesai
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.918.285.942	94,61	72,94	21,67	15.391.694.654	81,36	9.888.066.158	52,27	29,09			
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.918.285.942	94,61	72,94	21,67	15.391.694.654	81,36	9.888.066.158	52,27	29,09			
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19.723.000	100,00	0,00	100,00	19.723.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Sosialisasi Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	76.625.000	100,00	92,56	7,44	76.625.000	100,00	69.015.000	90,07	9,93	Kabupaten Bantul	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 510 Orang dari 800 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	843.649.872	98,25	85,90	12,35	735.843.654	87,22	297.293.008	35,24	51,98	Kabupaten Bantul	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan DED SPAM Kamijoro sudah selesai Studi dan Pemetaan SPAM Perkotaan sudah selesai Perencanaan Teknis SPAM Paket 2 sudah selesai Pembayaran honor Non ASN bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Proses perencanaan berproses
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.515.150.000	99,00	97,40	1,60	3.452.850.000	98,23	3.369.035.000	95,84	2,39	Kabupaten Bantul	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 3	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan sosialisasi dan workshop HIBAH SPAMDes sudah selesai 100% Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
												Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik dari 3 Liter/Detik	Faktor Pendukung: fisik HIBAH SPAMDes sudah selesai 100%	
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	19.283.000	100,00	75,00	25,00	19.283.000	100,00	13.210.000	68,51	31,49	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164.030.070	69,00	48,70	20,30	34.500.000	21,03	13.078.200	7,97	13,06	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pengadaan KDN TPST Piyungan pengadaan berjalan Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000	100,00	100,00	0,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.8	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.596.875.000	80,00	77,84	2,16	1.410.570.000	30,69	1.295.436.900	28,18	2,51	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: sudah mencairkan SPAM, proses fisik jaringan SPAM, Pengawasan Jaringan Perpipaan SPAM Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.9	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.680.400.000	100,00	61,00	39,00	9.639.750.000	99,58	4.828.448.050	49,88	49,70	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 23 SR dari 148 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembangunan SPAM Perdesaan pembangunan SPAM Perkotaan Pembayaran honor TFL Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Dalam proses fisik
3.1.10	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	4.057.591.900	100,00	96,90	3,10	3.546.391.900	87,40	3.529.474.500	86,98	0,42				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
		PERSAMPAHAN REGIONAL													
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.057.591.900	100,00	96,90	3,10	3.546.391.900	87,40	3.529.474.500	86,98	0,42				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.875.000	100,00	62,00	38,00	14.875.000	100,00	5.737.500	38,57	61,43	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi terkait pembangunan TPS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.000.450.000	100,00	97,00	3,00	3.489.250.000	87,22	3.481.656.000	87,03	0,19	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Uang Muka dan termin 1, 2, 3 Hanggar ITF Niten sudah realisasi Pembangunan hanggar ITF Niten tinggal finishing Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	42.266.900	100,00	100,00	0,00	42.266.900	100,00	42.081.000	99,56	0,44	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sitem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: workshop sosialisasi sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: workshop sosialisasi sudah selesai
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.142.117.714	97,17	84,14	13,03	9.317.833.548	83,63	7.519.775.548	67,49	16,14				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.142.117.714	97,17	84,14	13,03	9.317.833.548	83,63	7.519.775.548	67,49	16,14				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.060.350.000	100,00	87,60	12,40	2.054.450.000	99,71	1.235.474.750	59,96	39,75	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Bambanglipuro sudah proses pekerjaan fisik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.250.000	100,00	70,00	30,00	4.250.000	100,00	2.975.000	70,00	30,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.125.000	100,00	46,00	54,00	2.125.000	100,00	935.000	44,00	56,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat											Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 0 M3/hari dari 10 M3/hari	Tidak ada Faktor Pendukung: Pelaksanaan Rakor
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.400.000	100,00	50,00	50,00	1.400.000	100,00	700.000	50,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 2 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.5	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.173.525.000	100,00	95,70	4,30	1.173.525.000	100,00	1.168.000.000	99,53	0,47	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun : 2 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPALD T Permukiman Sriharjo dan Tamanan proses pelaksanaan fisik honor TFL sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.6	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.125.900.000	88,00	65,00	23,00	1.035.000.000	48,69	591.379.800	27,82	20,87	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Pelemsewu, Sewon dalam proses pekerjaan fisik pengawasan berjalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SR SPALDT Pelemsewu, Sewon dalam proses pekerjaan fisik
5.1.7	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: hibah uang kepada sekber kartamantul sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.8	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.062.500	100,00	52,00	48,00	2.062.500	100,00	1.062.500	51,52	48,48	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 1 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.400.000	100,00	0,00	100,00	1.400.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 0 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.10	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.785.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	43.851.900	78,50	73,60	4,90	33.696.050	76,84	31.324.000	71,43	5,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 70 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan kegiatan lapangan Belanja Bahan pelumas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	37.677.500	100,00	90,50	9,50	37.677.500	100,00	33.490.000	88,89	11,11	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.13	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	51.848.100	100,00	41,70	58,30	46.168.100	89,04	12.757.500	24,61	64,43	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 3 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.14	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	17.839.000	98,00	79,00	19,00	17.173.000	96,27	13.075.000	73,29	22,98	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan pengangkutan lumpur tinja pemeliharaan kendaraan pengangkut lumpur tinja Rapat Koordinasi Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.16	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.874.378.842	97,40	78,00	19,40	1.347.987.744	71,92	1.012.952.690	54,04	17,88	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik UPTD PALD Pembayaran honor Tenaga Non ASN bulan September Pembayaran Jasa Tenaga Outsourcing pelaksanaan operasi dan pemeliharaan UPTD PALD Pembelian beberapa barang modal Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
												pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik		Faktor Pendukung: Tidak ada	
5.1.17	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.652.000.000	100,00	95,60	4,40	2.634.000.000	99,32	2.610.000.000	98,42	0,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 60 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor TFL sudah realisasi Persiapan dokumen pengadaan SPALD Hibah air limbah setempat sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	49.200.000	100,00	95,00	5,00	49.200.000	100,00	42.752.500	86,90	13,10	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 150 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.19	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	716.674.872	100,00	82,00	18,00	551.868.654	77,00	437.046.808	60,98	16,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Persiapan dokumen pengadaan perencanaan SPALDT penyusunan perencanaan Pemetaan Jaringan SPALDT Sewon penyusunan perencanaan Teknis SPALD-T SR Kasihan dan SR SPALD-T Sewon penyusunan Perencanaan Jaringan SPALD Kawasan Penunjang Panggung Krapyak Honor Tenaga Non ASN bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.571.221.000	97,39	67,91	29,48	3.125.064.000	87,51	1.200.536.700	33,62	53,89				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.571.221.000	97,39	67,91	29,48	3.125.064.000	87,51	1.200.536.700	33,62	53,89				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.625.236.000	100,00	68,70	31,30	2.619.359.000	99,78	826.738.100	31,49	68,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 825 M dari 5500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 4 paket konsolidasi Drainase Lingkungan sudah uang muka dan pekerjaan fisik sudah berjalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	583.010.000	84,00	47,00	37,00	275.030.000	47,17	153.173.100	26,27	20,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 120 Meter dari 700 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan drainase lingkungan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	362.975.000	100,00	95,80	4,20	230.675.000	63,55	220.625.500	60,78	2,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum,	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Teknis Sistem Drainase Lingkungan											Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	3 Perencanaan Teknis Drainase Paket 1, paket 2 dan paket 3 sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.349.427.608	89,52	79,59	9,93	2.112.801.353	28,75	1.499.600.387	20,40	8,35				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.349.427.608	89,52	79,59	9,93	2.112.801.353	28,75	1.499.600.387	20,40	8,35				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	345.126.800	95,00	75,00	20,00	46.676.850	13,52	46.275.600	13,41	0,11	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 7 Bangunan Gedung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan Pemeliharaan bangunan gedung Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.529.988.500	90,00	80,20	9,80	1.788.991.150	27,40	1.210.943.700	18,54	8,86	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket pekerjaan konstruksi berjalan Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Perencanaan Teknis Garasi Kodim sudah selesai Penyusunan Harga Satuan Cipta Karya selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Paket pekerjaan konstruksi berjalan
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	474.312.308	79,00	74,50	4,50	277.133.353	58,43	242.381.087	51,10	7,33	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 920 Dokumen dari 2000 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelarasan SIMBG Pelaksanaan Sidang PBG Pembayaran Tenaga Ahli Honor Tenaga Non ASN bulan September Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.618.068.695	68,45	61,85	6,60	38.610.058.314	62,66	25.710.574.734	41,73	20,93				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.618.068.695	68,45	61,85	6,60	38.610.058.314	62,66	25.710.574.734	41,73	20,93				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	276.310.100	53,00	20,70	32,30	102.663.350	37,16	8.000.000	2,90			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembuatan Dokumen Leger Jalan Konsultasi Dengan BPN Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.717.553.500	48,75	72,75	-24,00	1.050.137.500	38,64	1.039.557.000	38,25			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 10 Dokumen dari 25 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jembatan Kabupaten Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.253.258.600	54,50	26,80	27,70	528.830.000	42,20	75.456.000	6,02			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 0 Kilometer dari 1000 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Yang Telah dilakukan Pekerjaan Pengaspalan 2. Pembuatan Dokumen Laporan Pengawasan Terhadap Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Yang Telah dilakukan Pekerjaan Pengaspalan Faktor Penghambat: belum ada penagihan uang muka Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	7.904.105.500	100,00	59,50	40,50	7.489.490.350	94,75	3.654.333.930	46,23			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 0 Jembatan dari 3 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembangunan Jembatan Sindet 2. Pembangunan Jembatan Pucunggrowong 3. Pembangunan Jembatan Sindet 2 4. Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	542.650.100	30,50	42,00	-11,50	84.325.000	15,54	74.200.000	13,67			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya : 31 Kilometer dari 1210 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Sosialisasi pada masyarakat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	41.370.514.251	60,00	63,70	-3,70	22.521.069.351	54,44	15.659.465.900	37,85			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 3 Kilometer dari 40 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dokumen pengadaan tender untuk Jalan Kabupaten beberapa paket sudah terkontrak Termin Uang Muka untuk 15 paket pekerjaan 5 paket pekerjaan sudah selesai proses penagihan 22 paket konsolidasi sudah mengajukan uang muka Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Beberapa ruas sudah mulai proses pengaspalan
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.553.676.644	94,45	59,00	35,45	6.833.542.763	90,47	5.199.561.904	68,83			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 5 Kilometer dari 12 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Paket Pemeliharaan Rutin Jalan sudah realisasi uang muka dan termin 1 Pembayaran Honor Tenaga Non ASN bulan September Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.073.071.744	77,54	65,33	12,21	805.050.808	75,02	624.658.916	58,21	16,81				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	473.509.400	96,23	74,62	21,61	449.508.500	94,93	310.465.800	65,57	29,36				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	17.671.400	67,40	27,80	39,60	11.657.500	65,97	3.800.000	21,50	44,47			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	455.838.000	97,35	76,44	20,91	437.851.000	96,05	306.665.800	67,28	28,77			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 90 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelatihan Tukang berjalan dengan baik Honor Tena Non ASN bulan September Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	261.753.000	73,15	64,00	9,15	178.925.000	68,36	146.853.000	56,10	12,26				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	261.753.000	73,15	64,00	9,15	178.925.000	68,36	146.853.000	56,10	12,26			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Penyusunan SHBJ Bidang Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	337.809.344	54,75	53,32	1,43	176.617.308	52,28	167.340.116	49,54	2,74				
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	311.084.244	59,45	57,90	1,55	176.617.308	56,77	167.340.116	53,79	2,98			1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pemilihan Penyusunan Profil Bina Konstruksi Belanja tenaga Non ASN bulan September Jasa Kalibrasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	26.725.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 0 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.887.775.592	85,60	71,64	13,96	3.112.568.505	80,06	2.275.905.395	58,54	21,52				
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	2.677.500	100,00	0,00	100,00	2.677.500	100,00	0	0,00	100,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Relokasi Program Kabupaten/Kota													
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	3.442.500	100,00	0,00	100,00	3.442.500	100,00	0	0,00	100,00				
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 10 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1.147.500	100,00	0,00	100,00	1.147.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	651.810.000	70,09	18,60	51,49	451.810.000	69,32	0	0,00	69,32				
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	449.132.500	100,00	27,00	73,00	449.132.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 25 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	165.382.500	2,00	0,00	2,00	382.500	0,23	0	0,00	0,23	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi		Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Rumah dari 2 Unit Rumah	Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : 0 Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.382.500	7,00	0,00	7,00	382.500	1,08	0	0,00	1,08	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Ada tambahan nama untuk anggaran perubahan Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Korban Bencana Kabupaten/Kota											Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.971.634.284	88,50	82,00	6,50	2.438.576.524	82,06	2.083.879.010	70,13	11,93				
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.971.634.284	88,50	82,00	6,50	2.438.576.524	82,06	2.083.879.010	70,13	11,93	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honor Tenaga Non ASN bulan September Belanja Bahan Pelumas Belanja Peralatan Kantor Operasional rutin UPTD Rusunawa dan Permakaman Sewa Tanah Belanja Modal Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	258.211.308	91,00	88,00	3,00	216.061.981	83,68	192.026.385	74,37	9,31				
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	258.211.308	91,00	88,00	3,00	216.061.981	83,68	192.026.385	74,37	9,31	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Honor Tenaga Non ASN bulan September Jasa konsultan Pemetaan PSU Perumahan Bantul Tengah sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.420.127.500	59,37	48,49	10,88	1.068.847.500	44,16	611.835.000	25,28	18,88				
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.420.127.500	59,37	48,49	10,88	1.068.847.500	44,16	611.835.000	25,28	18,88				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	898.886.000	50,00	31,00	19,00	438.027.500	48,73	207.385.000	23,07	25,66	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 5 Unit Rumah dari 73 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honor TFL Bulan September Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	821.241.500	35,00	28,00	7,00	210.820.000	25,67	54.450.000	6,63	19,04	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 0 Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Honorarium TFL Bulan September sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (RP)	Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	700.000.000	100,00	95,00	5,00	420.000.000	60,00	350.000.000	50,00	10,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 10 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	780.000.000	100,00	100,00	0,00	760.000.000	97,44	760.000.000	97,44	0,00				
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	780.000.000	100,00	100,00	0,00	760.000.000	97,44	760.000.000	97,44	0,00				
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	780.000.000	100,00	100,00	0,00	760.000.000	97,44	760.000.000	97,44	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 38 Unit dari 39 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Masih terdapat 1 nama, untuk anggaran perubahan Faktor Pendukung: tidak ada
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.055.272.000	25,97	25,23	0,74	597.873.880	9,87	250.279.000	4,13	5,74				
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.055.272.000	25,97	25,23	0,74	597.873.880	9,87	250.279.000	4,13	5,74				
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	55.350.000	100,00	36,00	64,00	55.350.000	100,00	5.312.500	9,60	90,40	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Perencanaan PSU Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.855.081.000	25,00	25,00	0,00	504.553.880	8,62	227.501.500	3,89	4,73	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 0 Lokasi dari 27 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan 2 paket jasa konsultasi perencanaan sudah terealisasi Proses pengadaan sudah berjalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	144.841.000	37,00	30,50	6,50	37.970.000	26,22	17.465.000	12,06	14,16	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			159.321.965.176	79,12	68,13		102.705.501.373	64,46	71.390.589.157	44,81					