

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.198.467.827	100,00	100,00	0,00	18.198.467.827	100,00	17.190.369.148	94,46	5,54				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.429.000	100,00	100,00	0,00	456.429.000	100,00	453.582.000	99,38	0,62				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	221.709.000	100,00	100,00	0,00	221.709.000	100,00	219.206.700	98,87	1,13	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 dokumen dari 4 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan RKA tahun 2026 Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Strategis sudah selesai Workshop perencanaan sudah terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.720.000	100,00	100,00	0,00	234.720.000	100,00	234.375.300	99,85	0,15	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Data, Informasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 12 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi pengumpulan data pengumpulan data untuk pelaporan SKPD penyusunan laporan SKPD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.816.329.568	100,00	100,00	0,00	12.816.329.568	100,00	11.929.754.711	93,08	6,92				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.628.349.568	100,00	100,00	0,00	12.628.349.568	100,00	11.760.099.611	93,12	6,88	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan : 90 Orang / Bulan dari 90 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.980.000	100,00	100,00	0,00	187.980.000	100,00	169.655.100	90,25	9,75	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penatausahaan keuangan dan aset Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.371.507.139	100,00	100,00	0,00	1.371.507.139	100,00	1.329.185.125	96,91	3,09				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.599.950	100,00	100,00	0,00	14.599.950	100,00	14.573.500	99,82	0,18	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan penyediaan alat listrik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													kerumahtanggaan dinas		
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.342.509	100,00	100,00	0,00	205.342.509	100,00	198.742.774	96,79	3,21	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 9 Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pengadaan alat dan bahan kebersihan pembayaran tagihan untuk berlangganan aplikasi dan software Belanja materi Belanja alat tulis dan kertas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.154.780	100,00	100,00	0,00	94.154.780	100,00	89.629.200	95,19	4,81	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 12 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	100,00	100,00	0,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 36 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran tagihan berlangganan surat kabar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.443.000	100,00	100,00	0,00	505.443.000	100,00	502.324.165	99,38	0,62	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 300 Laporan dari 300 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat rapat dan koordinasi dalam dan luar wilayah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	398.486.900	100,00	100,00	0,00	398.486.900	100,00	381.102.532	95,64	4,36	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan jasa pengolahan arsip selesai, sudah dilaksanakan pengadaan jasa penyimpanan arsip selesai, sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	151.980.000	100,00	100,00	0,00	151.980.000	100,00	141.312.954	92,98	7,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan untuk sarana dan prasarana PPID sudah selesai rapat koordinasi pelaksanaan SPBE pemel CCTV pendukung SPBE selesai Pemel Jaringan Internet sudah selesai perawatan komputer pendukung SPBE selesai pengambilan video ucapan keistimewaan selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.301.650.000	100,00	100,00	0,00	1.301.650.000	100,00	1.278.572.604	98,23	1,77				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.301.650.000	100,00	100,00	0,00	1.301.650.000	100,00	1.278.572.604	98,23	1,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan : - Kursi kerja (19 unit) - AC (6 unit) - Lemari Es (3 unit) - UPS (4 unit) - PC (5 unit) - Laptop (14 unit) - Printer (4 unit) - Tablet PC (7 unit) - Drone (1 unit) - Kendaraan operasional lapangan (1 unit) - Meja Kerja (12 unit) - Rak Arsip (10 unit) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.599.104	100,00	100,00	0,00	696.599.104	100,00	655.223.695	94,06	5,94				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.500.000	100,00	100,00	0,00	30.500.000	100,00	29.361.915	96,27	3,73	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 48 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.099.104	100,00	100,00	0,00	666.099.104	100,00	625.861.780	93,96	6,04	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pengadaan jasa tenaga kebersihan pembayaran gaji Non ASN Sekretariat pembayaran iuran jaminan belanja iklan pada media cetak Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.953.016	100,00	100,00	0,00	1.555.953.016	100,00	1.544.051.013	99,24	0,76				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.021.100	100,00	100,00	0,00	646.021.100	100,00	640.127.513	99,09	0,91	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 68 Unit dari 66 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran bea perizinan kendaraan bermotor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	152.016.500	100,00	100,00	0,00	152.016.500	100,00	150.246.500	98,84	1,16			1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 14 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan alat berat pembelian bahan bakar untuk alat berat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.850.000	100,00	100,00	0,00	9.850.000	100,00	9.850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 32 Unit dari 32 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan mebel sudah terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.150.000	100,00	100,00	0,00	205.150.000	100,00	205.048.500	99,95	0,05	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 251 Unit dari 251 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya upgrade PC dan laptop sudah terlaksana pemel listrik dan genset terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	542.915.416	100,00	100,00	0,00	542.915.416	100,00	538.778.500	99,24	0,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan dinas	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses perencanaan sudah selesai pembayaran tenaga ahli pemel gedung sudah selesai Jasa Tenaga Ahli Pengawasan Teknis Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.250.537.654	100,00	100,00	0,00	20.250.537.654	100,00	17.329.264.559	85,57	14,43				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.904.335.187	100,00	100,00	0,00	4.904.335.187	100,00	4.178.643.091	85,20	14,80				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	165.342.000	100,00	100,00	0,00	165.342.000	100,00	161.892.000	97,91	2,09	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota : 12 Lembaga dari 12 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: sosialisasi sudah selesai sosialisasi perubahan sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	59.225.000	100,00	100,00	0,00	59.225.000	100,00	57.603.500	97,26	2,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan sumur air baku selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	4.268.331.135	100,00	100,00	0,00	4.268.331.135	100,00	3.599.941.800	84,34	15,66	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi : 0.7 Km dari 0.6 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pekerjaan tebing sungai sudah selesai pelaksanaan pemeliharaan tebing sungai selesai tenaga ahli perencanaan sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	220.027.052	100,00	100,00	0,00	220.027.052	100,00	171.079.641	77,75	22,25	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: bangunan penampung air masih dalam proses konstruksi bangunan penampung air dikonsolidasi dengan DI Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	191.410.000	100,00	100,00	0,00	191.410.000	100,00	188.126.150	98,28	1,72	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis bangunan penampung air sudah selesai Perencanaan teknis tebing sungai paket 1 , paket 2, dan paket 3 sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.346.202.467	100,00	100,00	0,00	15.346.202.467	100,00	13.150.621.468	85,69	14,31				
2.2.1	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.321.225.000	100,00	100,00	0,00	3.321.225.000	100,00	2.828.440.375	85,16	14,84	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air , Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 1.2 Km dari 0.9 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket Afvour sudah selesai paket pekerjaan dikonsolidasi sudah selesai Peningkatan Afvour Buntung Mriyan Timbulharjo sudah selesai rapat koordinasi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2.2	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.310.843.055	100,00	100,00	0,00	9.310.843.055	100,00	7.656.375.291	82,23	17,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pelaksanaan	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 5.2 Km dari 1.7 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi bidang pembayaran gaji Non ASN paket Daerah Irigasi selesai pemel mendesak irigasi pemeliharaan alat berat selesai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pembangunan Penampung Air, Operasi dan pemeliharaan Sumur Air Tanah dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2.3	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.766.303.412	100,00	100,00	0,00	1.766.303.412	100,00	1.756.007.052	99,42	0,58			1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 7.1 Km dari 4 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi pelaksanaan OP jaringan irigasi pembayaran gaji non ASN gali sedimen dan OP jaringan irigasi Belanja modal sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2.4	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	947.831.000	100,00	100,00	0,00	947.831.000	100,00	909.798.750	95,99	4,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyusunan Rencana Teknis dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun : 9 Dokumen dari 9 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan teknis irigasi paket 1 sampai 6 sudah selesai perencanaan penyusunan e-paksi sudah selesai perencanaan Penyusunan e-Paksi Update DAK sudah selesai Penyusunan E-Paksi Wilayah Barat dan Timur selesai Inventarisasi Afvour Wilayah Timur selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.918.285.942	100,00	100,00	0,00	18.918.285.942	100,00	17.458.634.054	92,28	7,72				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.918.285.942	100,00	100,00	0,00	18.918.285.942	100,00	17.458.634.054	92,28	7,72				
3.1.1	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19.723.000	100,00	100,00	0,00	19.723.000	100,00	19.183.000	97,26	2,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 1 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.2	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	76.625.000	100,00	100,00	0,00	76.625.000	100,00	76.610.000	99,98	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 800 Orang dari 800 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.3	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	843.649.872	100,00	100,00	0,00	843.649.872	100,00	830.981.494	98,50	1,50	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan DED SPAM Kamijoro sudah selesai Studi dan Pemetaan SPAM Perkotaan sudah selesai Perencanaan Teknis SPAM Paket 1-3 sudah selesai Pembayaran honor Non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.4	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.515.150.000	100,00	100,00	0,00	3.515.150.000	100,00	3.515.150.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 3 Liter/Detik dari 3 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan sosialisasi dan workshop HIBAH SPAMDes sudah selesai 100% Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.5	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	19.283.000	100,00	100,00	0,00	19.283.000	100,00	18.320.000	95,01	4,99	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.6	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164.030.070	100,00	100,00	0,00	164.030.070	100,00	162.010.660	98,77	1,23	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Peningkatan Pelayanan SPAM Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.7	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000	100,00	100,00	0,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.8	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.596.875.000	100,00	100,00	0,00	4.596.875.000	100,00	3.665.489.000	79,74	20,26	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: jaringan distribusi SPAM sudah selesai Pengawasan Jaringan Perpipaan SPAM sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.9	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.680.400.000	100,00	100,00	0,00	9.680.400.000	100,00	9.168.339.900	94,71	5,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 335 SR dari 148 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembangunan SPAM Perdesaan sudah selesai pembangunan SPAM Perkotaan sudah selesai konsultansi pengawasan sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.10	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.057.591.900	100,00	100,00	0,00	4.057.591.900	100,00	3.623.903.500	89,31	10,69				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	4.057.591.900	100,00	100,00	0,00	4.057.591.900	100,00	3.623.903.500	89,31	10,69				
4.1.1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.875.000	100,00	100,00	0,00	14.875.000	100,00	13.812.500	92,86	7,14	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun : 10 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi terkait pembangunan TPS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.000.450.000	100,00	100,00	0,00	4.000.450.000	100,00	3.568.010.000	89,19	10,81	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 10 Ton/Hari dari 10 Ton/Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan hanggar ITF Niten selesai Konsultansi pengawasan ITF Niten Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.3	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	42.266.900	100,00	100,00	0,00	42.266.900	100,00	42.081.000	99,56	0,44	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sitem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: workshop sosialisasi sudah selesai Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: workshop sosialisasi sudah selesai
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.142.117.714	100,00	100,00	0,00	11.142.117.714	100,00	10.848.928.571	97,37	2,63				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	11.142.117.714	100,00	100,00	0,00	11.142.117.714	100,00	10.848.928.571	97,37	2,63				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Daerah Kabupaten/ Kota													
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	2.060.350.000	100,00	100,00	0,00	2.060.350.000	100,00	1.957.693.500	95,02	4,98	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Bambangpuro sudah selesai pengawasan selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.2	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.250.000	100,00	100,00	0,00	4.250.000	100,00	4.250.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.125.000	100,00	100,00	0,00	2.125.000	100,00	2.125.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi : 10 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.4	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.400.000	100,00	100,00	0,00	1.400.000	100,00	700.000	50,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan : 10 M3/hari dari 10 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.5	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.173.525.000	100,00	100,00	0,00	1.173.525.000	100,00	1.173.500.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPALD T Permukiman Sriharjo dan Tamanan sudah selesai honor TFL sudah realisasi Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: SPALD T Permukiman Sriharjo dan Tamanan sudah selesai
5.1.6	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.125.900.000	100,00	100,00	0,00	2.125.900.000	100,00	2.026.311.250	95,32	4,68	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Pelemsewu, Sewon selesai pengawasan selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.7	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: hibah uang kepada sekber kartamantul sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.8	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.062.500	100,00	100,00	0,00	2.062.500	100,00	2.062.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.400.000	100,00	100,00	0,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.10	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.785.000	100,00	100,00	0,00	1.785.000	100,00	850.000	47,62	52,38	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: peninjauan lokasi dan koordinasi lapangan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	43.851.900	100,00	100,00	0,00	43.851.900	100,00	43.759.300	99,79	0,21	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 100 Rumah Tangga dari 100 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan kegiatan lapangan Belanja Bahan pelumas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	37.677.500	100,00	100,00	0,00	37.677.500	100,00	37.677.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 1 Desa dari 1 Desa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.13	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	51.848.100	100,00	100,00	0,00	51.848.100	100,00	50.735.500	97,85	2,15	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya : 8 Penyelenggara dari 8 Penyelenggara	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.14	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	850.000	100,00	100,00	0,00	850.000	100,00	850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 5 M3/hari dari 5 M3/hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tidak Ada
5.1.15	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur	17.839.000	100,00	100,00	0,00	17.839.000	100,00	17.448.000	97,81	2,19	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum,	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan kegiatan pengangkutan lumpur tinja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Tinja											Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tinja yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	pemeliharaan kendaraan pengangkut lumpur tinja Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.16	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.874.378.842	100,00	100,00	0,00	1.874.378.842	100,00	1.828.686.827	97,56	2,44	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik UPTD PALD Pembayaran honor Tenaga Non ASN Pembayaran Jasa Tenaga Outsourcing pelaksanaan operasi dan pemeliharaan UPTD PALD Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Belanja Bahan konstruksi dan pemeliharaan UPTD PALD Perencanaan Pemeliharaan Sistem SPALD Terpusat selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.17	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.652.000.000	100,00	100,00	0,00	2.652.000.000	100,00	2.622.000.000	98,87	1,13	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar : 60 Rumah Tangga dari 60 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Hibah air limbah setempat sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.18	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	49.200.000	100,00	100,00	0,00	49.200.000	100,00	49.150.000	99,90	0,10	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 150 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.19	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	716.674.872	100,00	100,00	0,00	716.674.872	100,00	704.729.194	98,33	1,67	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) penyusunan perencanaan Pemetaan Jaringan SPALDT Sewon selesai penyusunan perencanaan Teknis SPALD-T SR Kasihan , SR SPALD-T Sewon, dan SR SPALD-T Bantul selesai penyusunan Perencanaan Jaringan SPALD Kawasan Penunjang Panggung Krapyak selesai Perencanaan Teknis SPALD Paket 1 dan Paket 2 sudah selesai Honor Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.571.221.000	100,00	100,00	0,00	3.571.221.000	100,00	3.113.003.850	87,17	12,83				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	3.571.221.000	100,00	100,00	0,00	3.571.221.000	100,00	3.113.003.850	87,17	12,83				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Daerah Kabupaten/ Kota													
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.625.236.000	100,00	100,00	0,00	2.625.236.000	100,00	2.216.738.650	84,44	15,56	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 1937.8 M dari 5500 M	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 4 paket konsolidasi Drainase Lingkungan pekerjaan fisik sudah selesai Jasa Konsultansi Pengawasan 2 Paket sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	583.010.000	100,00	100,00	0,00	583.010.000	100,00	543.080.750	93,15	6,85	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 700 Meter dari 700 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan drainase lingkungan selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	362.975.000	100,00	100,00	0,00	362.975.000	100,00	353.184.450	97,30	2,70	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi 3 Perencanaan Teknis Drainase Paket 1, paket 2 dan paket 3 sudah selesai Perencanaan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase sudah selesai Identifikasi Panjang Jaringan Sistem Drainase Kabupaten Bantul sudah selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.349.427.608	100,00	100,00	0,00	7.349.427.608	100,00	6.141.514.316	83,56	16,44				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.349.427.608	100,00	100,00	0,00	7.349.427.608	100,00	6.141.514.316	83,56	16,44				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	345.126.800	100,00	100,00	0,00	345.126.800	100,00	339.601.500	98,40	1,60	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 7 Bangunan Gedung dari 7 Bangunan Gedung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan Pemeliharaan bangunan gedung Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.529.988.500	100,00	100,00	0,00	6.529.988.500	100,00	5.333.917.450	81,68	18,32	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket pekerjaan konstruksi selesai pelaksanaan pembangunan gedung sekolah selesai Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Perencanaan Teknis Garasi Kodim sudah selesai Penyusunan Harga Satuan Cipta Karya selesai Perencanaan Teknis Bangunan Gedung selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	474.312.308	100,00	100,00	0,00	474.312.308	100,00	467.995.366	98,67	1,33	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelarasan SIMBG Pelaksanaan Sidang PBG

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											Pemukiman - Penyelenggaraan Bangunan Gedung	(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 2500 Dokumen dari 2000 Dokumen	Pembayaran Tenaga Ahli Honor Tenaga Non ASN Pematangan Mekanisme Pelayanan SIMBG SLF Gedung Pemerintah Kabupaten Bantul Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.618.068.695	100,00	100,00	0,00	61.618.068.695	100,00	57.592.144.727	93,47	6,53				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.618.068.695	100,00	100,00	0,00	61.618.068.695	100,00	57.592.144.727	93,47	6,53				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	276.310.100	100,00	100,00	0,00	276.310.100	100,00	203.191.600	73,54	26,46			1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Dokumen Leger Jalan Kabupaten Paket 1 selesai Konsultasi Dengan BPN Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.717.553.500	100,00	100,00	0,00	2.717.553.500	100,00	2.697.349.150	99,26	0,74			1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 25 Dokumen dari 25 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten paket 1-20 selesai Review Perencanaan jalan Gose - Palbapang selesai Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jembatan Kabupaten Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten Paket 1 -4 selesai Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.3	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.253.258.600	100,00	100,00	0,00	1.253.258.600	100,00	1.244.503.900	99,30	0,70			1. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya : 101.036 Kilometer dari 1000 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Yang Telah dilakukan Pekerjaan Pengaspalan 2. Pembuatan Dokumen Laporan Pengawasan Terhadap Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Yang Telah dilakukan Pekerjaan Pengaspalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	7.904.105.500	100,00	100,00	0,00	7.904.105.500	100,00	7.317.387.500	92,58	7,42			1. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi : 3 Jembatan dari 3 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembangunan Jembatan Sindet 2 2. Pembangunan Jembatan Pucunggrowong 3. Pembangunan Jembatan Sindet 2 4. Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.5	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	542.650.100	100,00	100,00	0,00	542.650.100	100,00	534.872.500	98,57	1,43			1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya : 1210 Kilometer dari 1210 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Sosialisasi pada masyarakat Update Data Kondisi Jalan Kabupaten Wilayah Barat dan timur selesai Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	41.370.514.251	100,00	100,00	0,00	41.370.514.251	100,00	38.397.479.957	92,81	7,19			1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 101.301 Kilometer dari 40 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan Peningkatan/rehab Jalan Kabupaten sudah selesai, Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.7	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.553.676.644	100,00	100,00	0,00	7.553.676.644	100,00	7.197.360.120	95,28	4,72			1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin : 12 Kilometer dari 12 Kilometer	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 6 Paket Pemeliharaan Rutin Jalan selesai Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Rapat koordinasi Belanja jasa bahan bakar dan pelumas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.073.071.744	100,00	100,00	0,00	1.073.071.744	100,00	985.980.688	91,88	8,12				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	473.509.400	100,00	100,00	0,00	473.509.400	100,00	409.206.900	86,42	13,58				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	17.671.400	100,00	100,00	0,00	17.671.400	100,00	15.988.900	90,48	9,52			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 3 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	455.838.000	100,00	100,00	0,00	455.838.000	100,00	393.218.000	86,26	13,74			1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 100 Orang dari 150 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelatihan Tukang berjalan dengan baik Honor Tenaga Non ASN bulan Desember Belanja Jasa Kalibrasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	261.753.000	100,00	100,00	0,00	261.753.000	100,00	255.214.200	97,50	2,50				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	261.753.000	100,00	100,00	0,00	261.753.000	100,00	255.214.200	97,50	2,50			1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 10 Layanan Informasi dari 10 Layanan Informasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Penyusunan SHBJ Bidang Konstruksi sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	337.809.344	100,00	100,00	0,00	337.809.344	100,00	321.559.588	95,19	4,81				
9.3.1	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	311.084.244	100,00	100,00	0,00	311.084.244	100,00	296.321.988	95,25	4,75			1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : 100	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Profil Bina Konstruksi sudah realisasi Belanja tenaga Non ASN bulan Desember Jasa Kalibrasi Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Paket Pekerjaan dari 100 Paket Pekerjaan	Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	26.725.100	100,00	100,00	0,00	26.725.100	100,00	25.237.600	94,43	5,57			1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk : 3 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.887.775.592	100,00	84,09	15,91	3.887.775.592	100,00	3.074.120.910	79,07	20,93				
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.677.500	100,00	28,57	71,43	2.677.500	100,00	765.000	28,57	71,43				
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00	382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00	382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.442.500	100,00	66,67	33,33	3.442.500	100,00	2.295.000	66,67	33,33				
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00	382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota : 20 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00	382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 10 Dokumen dari 10 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00	382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 20 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1.147.500	100,00	100,00	0,00	1.147.500	100,00	1.147.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 20 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	651.810.000	100,00	5,55	94,45	651.810.000	100,00	36.147.500	5,55	94,45				
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	449.132.500	100,00	0,00	100,00	449.132.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim	1. Jumlah Rumah Korban Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Rumah dari 25 Unit Rumah	Faktor Pendukung: Tidak ada	
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	165.382.500	100,00	0,00	100,00	165.382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada	
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00		382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 1 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.4	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.3.5	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	382.500	100,00	100,00	0,00	382.500	100,00		382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 1 Rumah Tangga dari 1 Rumah Tangga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.6	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.382.500	100,00	100,00	0,00	35.382.500	100,00		35.382.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah : 1 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terkena Relokasi sudah terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.7	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00		0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.8	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00		0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Relokasi Program Kabupaten/Kota											Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah	Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.9	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	382.500	100,00	0,00	100,00	382.500	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.971.634.284	100,00	100,00	0,00	2.971.634.284	100,00	2.781.252.730	93,59	6,41				
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.971.634.284	100,00	100,00	0,00	2.971.634.284	100,00	2.781.252.730	93,59	6,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Honor Tenaga Non ASN bulan Desember Belanja Bahan Pelumas Belanja Peralatan Kantor Operasional rutin UPTD Rusunawa dan Permakaman Sewa Tanah Belanja Modal Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	258.211.308	100,00	100,00	0,00	258.211.308	100,00	253.660.680	98,24	1,76				
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	258.211.308	100,00	100,00	0,00	258.211.308	100,00	253.660.680	98,24	1,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Teknis Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Honor Tenaga Non ASN bulan Desember Jasa konsultan Pemetaan PSU Perumahan Bantul Tengah sudah realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.420.127.500	100,00	100,00	0,00	2.420.127.500	100,00	1.933.496.000	79,89	20,11				
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.420.127.500	100,00	100,00	0,00	2.420.127.500	100,00	1.933.496.000	79,89	20,11				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	898.886.000	100,00	100,00	0,00	898.886.000	100,00	730.557.500	81,27	18,73	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 51 Unit Rumah dari 73 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Honor TFL Bulan Desember Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sudah terealisasi Bantuan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kepada Keluarga sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	821.241.500	100,00	100,00	0,00	821.241.500	100,00	502.938.500	61,24	38,76	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 2 Ha dari 2 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Jasa Konsultansi Review Dokumen RP2KPKPK sudah realisasi Jasa Konsultansi Penyusunan Peta Bidang sudah realisasi Jasa Konsultansi Pengawasan sudah realisasi Panganan kawasan kumuh sudah terealisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	700.000.000	100,00	100,00	0,00	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 20 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sudah terlaksana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	780.000.000	100,00	100,00	0,00	780.000.000	100,00	780.000.000	100,00	0,00				
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	780.000.000	100,00	100,00	0,00	780.000.000	100,00	780.000.000	100,00	0,00				
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	780.000.000	100,00	100,00	0,00	780.000.000	100,00	780.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 36 Unit dari 39 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.055.272.000	100,00	100,00	0,00	6.055.272.000	100,00	5.412.867.000	89,39	10,61				
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.055.272.000	100,00	100,00	0,00	6.055.272.000	100,00	5.412.867.000	89,39	10,61				
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	55.350.000	100,00	100,00	0,00	55.350.000	100,00	54.596.500	98,64	1,36	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1.2	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.855.081.000	100,00	100,00	0,00	5.855.081.000	100,00	5.253.470.000	89,73	10,27	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian : 27 Lokasi dari 27 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi 5 paket jasa konsultasi perencanaan sudah terealisasi 3 paket jasa konsultasi pengawasan sudah terealisasi Proses pengadaan sudah berjalan Pembangunan/Rehabilitasi PSU Permukiman 7 Paket sudah berjalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	144.841.000	100,00	100,00	0,00	144.841.000	100,00	104.800.500	72,36	27,64	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
14.1.1	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			159.321.965.176	100,00	99,61		159.321.965.176	100,00	145.484.227.323	91,31					