

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Maret
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.620.859.087	35,52	22,89	12,63	5.992.450.044	34,01	3.722.423.750	21,13	12,88				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.929.000	34,00	31,76	2,24	97.844.000	25,35	83.374.600	21,60	3,75				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.165.000	34,00	29,50	4,50	35.207.500	20,94	22.093.400	13,14	7,80	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Dokumen Renja Awal Perangkat Daerah 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Renja Akhir Perangkat Daerah 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kerja dan Anggaran Evaluasi Gubernur 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2026 : Dokumen dari 2 Dokumen 6. Perjanjian Kinerja 2026 : Dokumen dari 2 Dokumen 7. Rencana Umum Pengadaan 2026 : Dokumen dari 5 Dokumen 8. Dokumen Anggaran Kas 2026 : Dokumen dari 2 Dokumen 9. Dokumen Gender Action Budget 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen 10. Laporan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan 2026 : Laporan dari 5 Laporan 11. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan 2026 : Dokumen dari 2 Dokumen 12. Laporan Kamus Usulan Pagu Indikatif Kalurahan 2027 : Laporan dari 2 Laporan 13. Verifikasi Lapangan 2027 : Bulan dari 2 Bulan 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2027 : Kegiatan dari 1 Kegiatan 15. Forum Perangkat Daerah 2027 : Orang dari 70 Orang 16. Forum Komunikasi Ke PU an DIY : Orang dari 65 Orang 17. Forum Perencanaan Pembangunan Infrastruktur : Orang dari 40 Orang 18. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 19. Rakortekrenbang (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan) : Kali dari 1 Kali Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan TA 2027 pergeseran anggaran ke 3 Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: proses RKPD Renja 2027	
														1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.764.000	34,00	33,50	0,50	62.636.500	28,76	61.281.200	28,14	0,62	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	2. Penyusunan Formulir E.81 Realisasi Renja : Laporan dari 4 Laporan 3. Penyusunan Formulir E.81 Realisasi Renja pasca pendampingan : Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Tahun 2025 : Dokumen dari 2 Dokumen 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 : Dokumen dari 2 Dokumen 7. Laporan evaluasi DAK dan DanaIS Tahun 2026 : Laporan dari 8 Laporan 8. Laporan evaluasi TPID : Laporan dari 4 Laporan 9. Laporan evaluasi Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 : Laporan dari 12 Laporan 10. Laporan evaluasi Standar pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Tahun 2026 : Laporan dari 8 Laporan 11. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Laporan dari 1 Laporan 12. Laporan Register Resiko Operasional Tahun 2026 : Laporan dari 1 Laporan 13. Laporan Register Resiko Sasaran Strategis OPD Tahun 2026 : Laporan dari 1 Laporan 14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 : Dokumen dari 2 Dokumen 15. Laporan Evaluasi dan Monitoring Program/Kegiatan/Subkegiatan melalui ESAKIP : Laporan dari 12 Laporan 16. Laporan Penilaian Mandiri SAKIP 2025 : Laporan dari 1 Laporan	rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan laporan kinerja Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: rapat koordinasi dan penyusunan LKJ berjalan dengan baik
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.497.873.586	37,81	22,14	15,67	4.981.372.582	36,90	2.982.970.692	22,10	14,80				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.307.926.586	38,00	22,19	15,81	4.935.352.582	37,09	2.952.698.192	22,19	14,90	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 102 Orang/bulan dari 102 Orang/bulan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan PNS : Orang dari 82 Orang 3. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PPPK : Orang dari 16 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Gaji PNS dan PPPK Berjalan Lancar Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Penyediaan Gaji PNS dan PPPK Berjalan Lancar
														1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 4 Dokumen dari 14 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.947.000	24,50	18,90	5,60	46.020.000	24,23	30.272.500	15,94	8,29	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	2. Penyusunan laporan keuangan (CALK) 2026 : Laporan dari 1 Laporan 3. Penyusunan laporan keuangan (belanja) 2026 : Laporan dari 19 Laporan 4. Penyusunan laporan keuangan (pendapatan) 2026 : Laporan dari 19 Laporan 5. Penyelenggaraan workshop penatausahaan keuangan 2026 : Kegiatan dari 1 Kegiatan 6. Penyusunan usulan RKBMD & RKPBMMD 2027 : Laporan dari 1 Laporan 7. Penyusunan laporan Aset dan Persediaan 2026 : Laporan dari 19 Laporan 8. Penyusunan usulan penghapusan barang 2026 : Laporan dari 1 Laporan	Rapat koordinasi pembagian tugas keuangan dan aset, penyusunan data pemeriksaan dari BPK Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pembayaran honor pengelola keuangan
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.423.528.409	29,01	24,01	5,00	363.559.280	25,54	263.552.400	18,51	7,03				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.030.870	52,00	49,25	2,75	15.182.480	50,56	14.331.000	47,72	2,84	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 4 Paket 2. Pengadaan komponen listrik sesuai kebutuhan operasional : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan kebutuhan peralatan kelistrikan Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: setelah pengadaan segera disitribusikan
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.743.360	59,50	49,80	9,70	135.281.200	57,63	98.761.484	42,07	15,56	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 12 Paket 2. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan penunjang perkantoran : Paket dari 12 Paket 3. Laporan pembayaran tagihan penunjang pekerjaan perkantoran : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran biaya langganan aplikasi pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih dan pengharum ruangan melalui ekatalog pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: pengadaan berjalan dengan baik dan sudah tertagih
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.170.325	23,70	18,89	4,81	12.825.600	21,68	8.835.500	14,93	6,75	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 12 Paket 2. Penggandaan dokumen administrasi : Paket dari 12 Paket 3. Laporan barang cetak pendukung kegiatan perkantoran : Kali dari 6 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Merencanakan kebutuhan yang diperlukan penggandaan dan cetak dokumen Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: penggandaan dan cetak dokumen
														1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 9 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	26,70	19,80	6,90	1.800.000	25,00	1.180.000	16,39	8,61	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2. Pembayaran tagihan surat kabar yang disediakan : Dokumen dari 36 Dokumen	Pembayaran tagihan surat kabar bulan maret Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pembayaran tagihan surat kabar bulan maret
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.066.000	35,20	28,36	6,84	101.000.000	31,96	78.790.500	24,93	7,03	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 49 Laporan dari 300 Laporan 2. Laporan hasil koordinasi internal dan eksternal : Laporan dari 300 Laporan 3. Pelayanan yang Diberikan kepada Masyarakat : Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyedian rapat dan koordinasi pelapora perjalan dinas dalam daerah dan luar daerah pelaporan perjalanan dinas biasa Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: rapat kooordinasi berjalan dengan baik
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	605.447.854	16,90	13,80	3,10	75.850.000	12,53	51.457.916	8,50	4,03	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan penatausahaan arsip dinas : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan hasil Alih Media Arsip yang disusun : Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan hasil Pengolahan Arsip yang disusun : Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan penyimpanan arsip yang disusun : Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah peserta diklat kearsipan yang dikirim : Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi arsip Proses pengadaan jasa kearsipan pengadaan jasa penyimpanan arsip sudah kontrak Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: jasa penyimpanan arsip sudah tertagih, proses pengadaan jasa pengolahan arsip
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.870.000	16,50	14,20	2,30	21.620.000	12,65	10.196.000	5,97	6,68	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Buku Profil 2026 yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Portal Data yang disajikan : Dokumen dari 12 Dokumen 5. Dokumen PPID 2025 yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Media sosial dan website yang dikelola : Laporan dari 12 Laporan 7. Media massa yang dipublikasikan : Laporan dari 12 Laporan 8. Video konten yang dipublikasikan : Laporan dari 2 Laporan 9. Video UU Keistimewaan 2026 yang dipublikasikan : Laporan dari 1 Laporan 10. Forum Konsultasi Publik 2026 yang diselenggarakan : Orang dari 53 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan PPID Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: persiapan PPID

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														11. Forum PPID yang diselenggarakan : Orang dari 50 Orang 12. Penyusunan Data pada Sedata Sebantul : Laporan dari 12 Laporan 13. Pengajuan Rekomendasi Statistik Sektoral 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen	
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.726.000	70,00	99,00	-29,00	75.500.000	67,58	73.815.003	66,07	1,51				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.726.000	70,00	99,00	-29,00	75.500.000	67,58	73.815.003	66,07	1,51	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 9 Unit dari 9 Unit 2. Pemenuhan peralatan penunjang perkantoran : Unit dari 24 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pengadaan pengadaan tahap pertama sudah selesai melalui ekatalog untuk pengadaan personal computer dan UPS Faktor Penghambat: faktur kadularsa sehingga perlu diganti Faktor Pendukung: tagihan sudah diajukan
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.795.392	24,31	21,70	2,61	182.936.582	21,60	126.290.822	14,91	6,69				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.009.392	26,00	18,56	7,44	12.992.348	25,47	8.626.912	16,91	8,56	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan dari 48 Laporan 2. Laporan pembayaran tagihan rutin perkantoran : Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan rutin (internet, listrik, air dan telepon) Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SHBJ tagihan masih terlalu besar
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.786.000	24,20	21,90	2,30	169.944.234	21,36	117.663.910	14,79	6,57	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan 2. Peresmian proyek Strategis Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan survei kepuasan masyarakat : Laporan dari 2 Laporan 4. Laporan pemutakhiran data kepegawaian : Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan document management system : Laporan dari 1 Laporan 6. Pelayanan kepada masyarakat : Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji PPPK PW Pembayaran iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian Proses pengadaan jasa kebersihan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.006.700	24,08	21,14	2,94	291.237.600	21,49	192.420.233	14,20	7,29				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya												1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 12 Unit dari 69 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan dinas : Unit dari 69 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	781.654.500	23,50	20,80	2,70	164.430.900	21,04	100.468.161	12,85	8,19	DPUPKP Kab. Bantul		3. Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional : Unit dari 69 Unit	Pembayaran pajak kendaraan pemeliharaan kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	229.319.700	42,50	41,10	1,40	86.663.700	37,79	76.347.072	33,29	4,50	DPUPKP Kab. Bantul		1. Pemeliharaan Alat Berat : 3 Bulan dari 3 Bulan 2. Pelayanan kepada masyarakat terkait Alat besar : kali dari 30 kali 3. Dokumen pelaporan PAD : dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan alat berat yang diperlukan pemeliharaan alat berat pengadaan kebutuhan alat keselamatan kerja Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.843.000	63,00	61,00	2,00	6.093.000	61,90	5.890.000	59,84	2,06	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 10 Unit dari 23 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor : Unit dari 23 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan mebel yang sudah diidentifikasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.798.000	17,00	10,30	6,70	34.050.000	14,88	9.715.000	4,25	10,63	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 15 Unit dari 312 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor : Unit dari 312 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemeliharaan apar, pemeliharaan peralatan hasil identifikasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.391.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 6 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan fasilitas kantor : M1 dari 18 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.477.023.476	12,17	6,47	5,70	1.555.578.724	8,90	373.973.940	2,14	6,76				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.993.430.300	6,13	1,10	5,03	311.816.100	5,20	3.210.000	0,05	5,15				
														1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 0 Lembaga dari 7 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	121.933.500	8,00	6,10	1,90	7.303.000	5,99	660	0,54	5,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	2. Workshop Gerakan Irigasi Bersih yang diselenggarakan : Orang dari 125 Orang 3. Workshop Komisi Irigasi yang diselenggarakan : Orang dari 90 Orang 4. Workshop Pembinaan Pemakaian Irigasi yang diselenggarakan : Orang dari 160 Orang 5. Sosialisasi Pemakai Irigasi yang diselenggarakan : Orang dari 378 Orang	Rapat koordinasi Persiapan workshop air Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	69.082.500	5,00	3,80	1,20	2.700.000	3,91	1.800.000	2,61	1,30	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 1 Titik 2. Sumur Air Tanah yang dipelihara : Lokasi dari 1 Lokasi 3. Laporan Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah yang disusun : Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan survey lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.3	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	4.929.719.300	1,00	0,99	0,01	750.6	0,02	0	0,00	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan : 0 KM dari 0.9 KM 2. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana DAU : M1 dari 468 M1 3. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana DAU-1 : M1 dari 85 M1 4. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana PIK : M1 dari 131 M1 5. Panjang bangunan Tebing Sungai yang dipelihara : M1 dari 140 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Survey Lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	346.925.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Saluran Penampung Air yang dibangun : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Survey Lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan	525.770.000	58,00	1,30	56,70	301.062.500	57,26	750	0,14	57,12	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber	1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 0 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Penampung Air yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Perbaikan, Pemeliharaan, dan Bangunan Penampung Air Lainnya											Daya Air	3. Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing yang disusun : Dokumen dari 5 Dokumen	Survey lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.483.593.176	15,32	9,27	6,05	1.243.762.624	10,83	370.763.940	3,23	7,60				
2.2.1	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.512.711.180	13,00	7,32	5,68	754.871.540	7,94	113.761.380	1,20	6,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 2.3 KM 2. Panjang Saluran irigasi yang dipelihara : M1 dari 831 M1 3. Penerbitan hasil ukur bidang tanah irigasi : Bidang dari 10 Bidang 4. Alat berat yang dipelihara : Unit dari 3 Unit 5. Dokumen Inventarisasi Afvour yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen 6. Dokumen e-Paksi yang disusun : Dokumen dari 3 Dokumen 7. Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi dengan dana DAU : M1 dari 1.123 M1 8. Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi dengan dana PIK : M1 dari 415 M1 9. Gorong-gorong yang dipelihara : Lokasi dari 6 Lokasi 10. Pemeliharaan Pintu Air : Lokasi dari 8 Lokasi 11. Panjang saluran pembuang yang direhabilitasi dengan dana DAU : M1 dari 564 M1 12. Panjang saluran pembuang yang direhabilitasi dengan dana PIK : M1 dari 229 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran gaji PPPK PW Rapat koordinasi perencanaan Survey lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
2.2.2	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.970.881.996	26,50	18,70	7,80	488.891.084	24,81	257.002.560	13,04	11,77	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	1. Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan : 0.6 KM dari 6 KM 2. Saluran Irigasi yang di normalisasi : Lokasi dari 49 Lokasi 3. Jaringan irigasi yang di bersihkan : Lokasi dari 55 Lokasi 4. Pemeliharaan Sarpras bendung : Kali dari 24 Kali 5. Penyusunan laporan rutin bulanan : Dokumen dari 12 Dokumen 6. Pemeliharaan Operasional bangunan jaringan Irigasi : M dari 525 M 7. Pemeliharaan alat Operasional Lapangan(Chainsaw dan Potong Rumput) : Unit dari 20 Unit 8. Koordinasi persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi : Kali dari 12 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran Gaji PPPK PW Pelaksanaan kegiatan rutin karena cuaca ekstrim Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.768.363.000	1,36	1,22	0,14	6.687.500	0,24	1.590.000	0,06	0,18				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.768.363.000	1,36	1,22	0,14	6.687.500	0,24	1.590.000	0,06	0,18				
3.1.1	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 0 Orang dari 500 Orang 2. Sosialisasi SPAM Pemberdayaan Masyarakat : orang dari 300 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.2	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	215.700.000	15,00	14,80	0,20	4.050.000	1,88	1.590.000	0,74	1,14	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis SPAM : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.3	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.653.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 2 Liter/Detik 2. Peningkatan Jaringan SPAM Desa : Liter/Detik dari 4.5 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.4	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.275.000	55,00	6,00	49,00	637.5	50,00	0	0,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas : 0 Unit dari 1 Unit 2. Koordinasi pengoptimalan SPAM jaringan perpipaan : Kegiatan dari 2 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.5	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	694.488.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 0 SR dari 44 SR 2. Perluasan jaringan SPAM Desa : Sambungan Rumah dari 264 Sambungan Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.6	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	132.000.000	3,50	1,30	2,20	2.000.000	1,52	0	0,00	1,52	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengadaan Peralatan Peningkatan Pelayanan SPAM Sentulrejo : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
3.1.7	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 0 Lembaga dari 5 Lembaga 2. Sosialisasi Kelembagaan SPAM : orang dari 500 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	29.530.000	16,15	3,47	12,68	4.650.000	15,75	600	2,03	13,72				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	29.530.000	16,15	3,47	12,68	4.650.000	15,75	600	2,03	13,72				
4.1.1	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.800.000	55,00	6,00	49,00	900	50,00	0	0,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 0.5 Ton/hari 2. Koordinasi peningkatan kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: rapat koordinasi harusnya di bulan maret tetapi mundur Faktor Pendukung: koordinasi dan komunikasi tetap dijalankan
4.1.2	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	14.230.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengolahan Persampahan : Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
4.1.3	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	13.500.000	28,00	6,80	21,20	3.750.000	27,78	600	4,44	23,34	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit 2. Koordinasi Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : Kali dari 12 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak ada
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.820.984.089	14,03	7,31	6,72	956.338.180	10,84	590.840.183	6,70	4,14				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.820.984.089	14,03	7,31	6,72	956.338.180	10,84	590.840.183	6,70	4,14				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	37.000.000	49,00	28,10	20,90	18.000.000	48,65	9.500.000	25,68	22,97	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Laporan Kegiatan Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Kawasan Tertentu : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Sosialisasi SPALD Terpusat skala kawasan tertentu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.2	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.198.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun : 0 M ³ /Hari dari 50 M ³ /Hari 2. Sistem SPALD Skala Permukiman yang dibangun : M3 / hari dari 25 M3 / hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Survey Lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.3	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	637.5	100,00	100,00	0,00	637.5	100,00	637.5	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Laporan Koordinasi Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan : 1 Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.4	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	315.000.000	96,92	3,08	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Fasilitasi Kerjasama dengan Sekber Kartamantul : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Hibah Uang kepada Sekber Kartamantul Selesai Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.5	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	36.654.715	24,80	12,00	12,80	9.045.500	24,68	2.700.000	7,37	17,31	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - IPTD Pengelolaan	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 0 Rumah Tangga dari 120 Rumah Tangga 2. Penyedotan Lumpur Tinja yang diselenggarakan : Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.5	1.03.05.2.01.0035	Penyediaan Jasa Pengangkutan Lumpur Tinja	30.034.715	24,00	12,00	12,00	3.043.300	24,00	2.700.000	7,57	2.700.000	Kabupaten Bantul	Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	3. Pelaporan PAD SEDOT TINJA : Laporan dari 12 Laporan	Belanja Bahan Bakar Pelumas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.6	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	57.550.000	50,00	0,00	50,00	21.250.000	36,92	0	0,00	36,92	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 0 Desa dari 9 Desa 2. Jumlah Sosialisasi Pembinaan SPALD Desa yang terselenggara : Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.7	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	3.612.500	55,00	0,00	55,00	1.806.250	50,00	0	0,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 0 MÂ³/Hari dari 1 MÂ³/Hari 2. Jumlah Koordinasi Pembangunan Kapasitas IPLT : Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.8	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	37.023.800	56,25	14,80	41,45	20.758.200	56,07	3.913.900	10,57	45,50	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 0 Unit dari 2 Unit 2. Pemeliharaan Truk Tinja yang diselenggarakan : Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Belanja bahan kimia Belanja modal Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.9	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.874.280.574	31,25	15,60	15,65	554.840.730	29,60	258.548.783	13,79	15,81	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit 2. Sosialisasi Pasca Konstruksi yang diselenggarakan : Orang dari 280 Orang 3. Sosialisasi rencana penarikan retribusi yang diselenggarakan : Orang dari 177 Orang 4. Penarikan Retribusi Air Limbah Domestik : Bulan dari 12 Bulan 5. Pelaporan PAD Retribusi Air Limbah Domestik : Laporan dari 12 Laporan 6. Pertemuan lintas sektor kapanewon yang diselenggarakan : Orang dari 201 Orang 7. Pemeliharaan Sistem SPALD-Terpusat yang diselenggarakan : lokasi dari 1 lokasi 8. Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Rutin yang diselenggarakan : Kegiatan dari 12 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret Belanja jasa PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional dan Penata Layanan Operasional bulan Maret Pembayaran tenaga Outsourcing Tagihan listrik bulan Maret Kegiatan rutin Pemeliharaan rutin

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														9. Pelayanan Gangguan Jaringan yang diselenggarakan : Bulan dari 12 Bulan 10. Pengujian Laboratorium Air Limbah Domestik : Laporan dari 12 Laporan	Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.10	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	2.340.525.000	3,00	0,00	3,00	500	0,02	0	0,00	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sambungan Rumah yang tersambung pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat : 0 SR dari 155 SR 2. Jumlah Sambungan Rumah Tersambung Jaringan SPALD-T : SR dari 155 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Survey Lokasi Persiapan dokumen pengawasan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.11	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	2.714.400.000	5,00	0,00	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Unit Pengolahan Sistem Air Limbah Setempat : 0 Unit dari 210 Unit 2. Jumlah SPALD-S Terbangun : Unit dari 210 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi persiapan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
5.1.12	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	196.300.000	21,00	3,40	17,60	4.500.000	2,29	540	0,28	2,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Teknis SPALD : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Penyusunan Dokumen Pemetaan Jaringan SR SPALD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan dokumen pengadaan perencaan SPALDT Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.564.458.800	9,55	0,00	9,55	232.328.520	9,06	0	0,00	9,06				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.564.458.800	9,55	0,00	9,55	232.328.520	9,06	0	0,00	9,06				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.608.181.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 1503 M 2. Jumlah Sistem Drainase Lingkungan Terbangun : Lokasi dari 7 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan dokumen pemilihan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
														1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 0 Meter dari 2000 Meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	814.377.300	19,00	0,00	19,00	142.628.520	17,51	0	0,00	17,51	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	2. Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan : Lokasi dari 4 Lokasi	Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	141.900.000	63,50	0,00	63,50	89.700.000	63,21	0	0,00	63,21	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Teknis Sistem Drainase Lingkungan : Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.937.112.000	15,80	12,61	3,19	194.757.264	6,63	67.955.500	2,31	4,32				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.937.112.000	15,80	12,61	3,19	194.757.264	6,63	67.955.500	2,31	4,32				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.043.393.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 4 Bangunan Gedung 2. Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Strategis Kabupaten : Lokasi dari 3 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.462.505.000	22,00	17,00	5,00	86.781.500	5,93	1.500.000	0,10	5,83	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah Bangunan Gedung Dibangun, Direhab atau Direnovasi : Bangunan dari 3 Bangunan 3. Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan dokumen pemilihan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	431.214.000	33,00	28,20	4,80	107.975.764	25,04	66.455.500	15,41	9,63	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 0 Dokumen dari 1200 Dokumen 2. Sidang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) : Kali dari 12 Kali 3. Survey Bangunan Gedung (PBG & SLF) : Lokasi dari 420 Lokasi 4. Pelayanan SIMBG kepada masyarakat : Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BPJS PPPK PW Bulan Maret Pembayaran honor PPPK PW bulan Maret Pembayaran tenaga outsourcing Rapat koordinasi Pembayaran Tim Ahli Bangunan Gedung Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.203.132.902	6,93	2,46	4,47	2.645.255.404	4,39	30.516.220	0,05	4,34				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	60.203.132.902	6,93	2,46	4,47	2.645.255.404	4,39	30.516.220	0,05	4,34				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	465.795.500	7,06	3,90	3,16	15.790.000	3,39	600	0,13	3,26	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Dokumen Leger Jalan yang disusun : Dokumen dari 3 Dokumen 3. Pemasangan patok tanah pada tanah jalan kabupaten : Bidang dari 100 Bidang 4. Pengukuran bidang tanah jalan kabupaten dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : Bidang dari 100 Bidang 5. Sertifikat jalan kabupaten yang terbit : Bidang dari 100 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi persiapan dokumen pengadaan pengelolaan leger jalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.807.500.000	13,30	3,60	9,70	286.120.000	10,19	425	0,02	10,17	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 0 Dokumen dari 27 Dokumen 2. Dokumen Data Kajian Kondisi Tanah di Kabupaten Bantul yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Kajian Sri Keminut yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Data Jalan Se-Kabupaten Bantul yang disusun : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang disusun : Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen perencanaan teknis Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														6. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten yang disusun : Dokumen dari 21 Dokumen 7. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen	Tidak ada
8.1.3	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	591.287.100	16,30	3,60	12,70	51.680.500	8,74	1.963.000	0,33	8,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 Km dari 1210.72 Km 2. Dokumen Update Data Kondisi Jalan Kabupaten yang disusun : Dokumen dari 3 Dokumen 3. Dokumen Update Data Kondisi Jembatan Kabupaten yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Sosialisasi Peningkatan Jalan Kabupaten bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diselenggarakan : Kegiatan dari 11 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Survey lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.4	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.791.224.400	33,70	7,50	26,20	2.283.630.204	29,31	23.037.720	0,30	29,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin : 0 Km dari 20 Km 2. Pemeliharaan Jalan Kabupaten : Km dari 20 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BPJS PPPK PW Bulan Maret Pembayaran honor PPPK PW bulan Maret Rapat koordinasi Survey lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.5	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	36.792.453.702	2,40	1,85	0,55	5.794.700	0,02	4.065.500	0,01	0,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi menggunakan dana PIK : meter dari 800 meter 2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 9.6 km 3. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana DAU : km dari 4.1 km 4. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana DAK : km dari 4 km 5. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana PIK : km dari 1.5 km 6. Rehabilitasi Talud dan Drainase pada jalan kabupaten : M1 dari 980 M1 7. Pengawasan teknis rehabilitasi jalan kabupaten DAK : Kegiatan dari 3 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan dokumen pengadaan tender Jalan Kabupaten Survey Lokasi Jalan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
8.1.6	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	10.594.722.200	1,14	0,58	0,56	1.120.000	0,01	0	0,00	0,01	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi : 0 m dari 58.5 m 2. Rehabilitasi jembatan kabupaten : unit dari 5 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan tender dan dokumen pengadaan jembatan Kabupaten Survey Lokasi Jembatan Kabupaten Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak ada
8.1.7	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.160.150.000	3,30	1,15	2,15	1.120.000	0,10	425	0,04	0,06	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi : 0 Km dari 8.4 Km 2. Pengawasan teknis pemeliharaan jalan kabupaten : Kegiatan dari 3 Kegiatan 3. Pengawasan teknis rehabilitasi jalan kabupaten : Kegiatan dari 6 Kegiatan 4. Pengawasan teknis rehabilitasi jembatan kabupaten : Kegiatan dari 4 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan dan koordinasi penyusunan dokumen pengadaan pengawasan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	970.845.660	14,98	7,21	7,77	67.889.594	6,99	19.361.250	1,99	5,00				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	531.643.060	9,05	0,74	8,31	12.265.000	2,31	637.5	0,12	2,19				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	24.187.000	52,00	16,20	35,80	11.005.000	45,50	637.5	2,64	42,86	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 0 Lembaga dari 3 Lembaga 2. Klinik Konstruksi yang diselenggarakan : orang dari 35 orang 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi yang di selenggarakan : orang dari 40 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	507.456.060	7,00	0,00	7,00	1.260.000	0,25	0	0,00	0,25	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 0 Orang dari 150 Orang 2. Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan : orang dari 30 orang 3. Pelatihan Tenaga Terampil : orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi Persiapan Pelatihan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.200.300	15,00	14,20	0,80	8.815.800	9,26	8.814.500	9,26	0,00				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	95.200.300	15,00	14,20	0,80	8.815.800	9,26	8.814.500	9,26	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 0 Layanan Informasi dari 9 Layanan Informasi 2. Pembuatan Dokumen SHBJ Konstruksi : dokumen dari 1 dokumen 3. Pemilihan jasa konsultansi untuk pembuatan Dokumen SHBJ Konstruksi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	344.002.300	24,14	15,27	8,87	46.808.794	13,61	9.909.250	2,88	10,73				
9.3.1	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	29.565.000	15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Bimtek Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi : 0 orang dari 75 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
9.3.2	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	314.437.300	25,00	15,30	9,70	46.808.794	14,89	9.909.250	3,15	11,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 125 Paket Pekerjaan 2. Pengajuan kalibrasi alat : Unit dari 40 Unit 3. Pemilihan jasa konsultansi untuk pembuatan Dokumen Profil Bina Konstruksi : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Sosialisasi pengawasan jasa konstruksi dan melaksanakan pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas terkait dengan konstruksi : orang dari 351 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran tenaga outsourcing pembayaran bpjs PPPK PW bulan Maret pembayaran honor PPPK PW bulan Maret Persiapan Dokumen pemilihan penyusunan Profil Bina Konstruksi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.793.441.632	22,27	14,61	7,66	707.943.428	18,66	342.510.476	9,03	9,63				
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.720.000	37,50	12,50	25,00	1.020.000	37,50	340	12,50	25,00				
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	340	100,00	100,00	0,00	340	100,00	340	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pengumpulan data rumah korban bencana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak ada
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	340	100,00	0,00	100,00	340	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	340	100,00	0,00	100,00	340	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.380.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				Tidak ada
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota : 0 Orang dari 100 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 20 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	210.290.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	108.930.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Survei lokasi rumah terdampak bencana : Lokasi dari 5 Lokasi 3. Rumah korban bencana yang terehabilitasi : Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 4. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100.340.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah 2. Survei lokasi rumah terdampak bencana : Lokasi dari 2 Lokasi 3. Rumah korban bencana yang terbangun : Unit Rumah dari 2 Unit Rumah 4. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak ada
10.3.4	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.3.5	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.163.059.532	25,50	16,20	9,30	674.931.246	21,34	319.774.866	10,11	11,23				
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.163.059.532	25,50	16,20	9,30	674.931.246	21,34	319.774.866	10,11	11,23	Rusunawa kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 3 dokumen dari 12 dokumen 2. Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Fasilitas untuk Rusunawa dan Permakaman : laporan dari 4 laporan 3. Publikasi Layanan UPTD Rusunawa dan Permakaman Melalui Media Cetak : lokasi dari 6 lokasi 4. Pelaporan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah : laporan dari 12 laporan 5. Sosialisasi dan Pemanggilan Calon Penghuni : kali dari 12 kali 6. Pelayanan Online dan Offline Pemanfaatan Hunian Rusunawa : laporan dari 12 laporan 7. Perpanjangan Sewa Lahan Rusunawa Projotamansari IV : Laporan dari 1 Laporan 8. Pengecatan dinding, plafon dan pemeliharaan Relling Rusunawa Projotamansari III : laporan dari 2 laporan 9. Pembayaran PBB dan Sewa Lahan Rusunawa : laporan dari 2 laporan 10. Pengurusan Surat Kekancingan Pemanfaatan Tanah Sultan Ground TPU Imogiri : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan rumah khusus Pembayaran BPJS bagi PPPK Paruh Waktu bulan Maret Pembayaran Honor PPPK Paruh Waktu bulan Maret Pembayaran Tagihan air bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	414.992.100	9,00	10,00	-1,00	31.992.182	7,71	22.395.610	5,40	2,31				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	414.992.100	9,00	10,00	-1,00	31.992.182	7,71	22.395.610	5,40	2,31	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Pelayanan terkait Siteplan : Kali dari 144 Kali 3. Survei lokasi pembangunan / pengembangan perumahan dan kavling perorangan : Lokasi dari 36 Lokasi 4. Sidang Siteplan yang terlaksana : Laporan dari 15 Laporan 5. Rekomendasi Teknis Siteplan yang terbit : Dokumen dari 36 Dokumen 6. Dokumen Pemetaan PSU Perumahan Wilayah Barat : Dokumen dari 1 Dokumen 7. Dokumen Penyusunan Masterplan Permakaman Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen 8. Dokumen Penyusunan Perbup : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembayaran BPJS bagi PPPK Paruh Waktu bulan Maret Pembayaran Honor PPPK Paruh Waktu bulan Maret Persiapan Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.501.247.300	1,14	0,28	0,86	12.840.000	0,86	1.350.000	0,09	0,77				
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.501.247.300	1,14	0,28	0,86	12.840.000	0,86	1.350.000	0,09	0,77				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	765.868.000	2,00	0,40	1,60	11.820.000	1,54	1.020.000	0,13	1,41	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : Lokasi dari 18 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : Orang dari 18 Orang 4. Peresmian RTLH yang diselenggarakan : Orang dari 240 Orang 5. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 6. RTLH yang sudah diperbaiki : Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 7. Dokumen Update RTLH : Dokumen dari 1 Dokumen 8. Aplikasi Sistem Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait perbaikan rumah tidak layak huni Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
														1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 0 Ha dari 0.5 Ha 2. Survei lokasi kawasan kumuh yang akan diremajakan : Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	455.379.300	0,40	0,25	0,15	1.020.000	0,22	330	0,07	0,15	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	3. Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Kawasan Kumuh yang diremajakan : Lokasi dari 1 Lokasi 5. Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh : Dokumen dari 1 Dokumen 6. Dokumen Master Plan / DED Kawasan Kumuh : Dokumen dari 1 Dokumen	Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	280.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 0 Unit dari 8 Unit 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : Lokasi dari 8 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : Orang dari 8 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : Unit Rumah dari 8 Unit Rumah 5. Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun : Unit Rumah dari 8 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.530.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.530.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	900.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 45 Unit Rumah 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : Lokasi dari 45 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : Orang dari 45 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : Unit Rumah dari 45 Unit Rumah 5. RTLH yang sudah diperbaiki : Unit Rumah dari 45 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait perbaikan rumah tidak layak huni Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
														1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh : 0 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.1.2	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	630.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : Lokasi dari 18 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : Orang dari 18 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 5. Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun : Unit Rumah dari 18 Unit Rumah	Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.330.741.450	0,31	0,29	0,02	26.804.200	0,29	3.897.500	0,04	0,25				
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.330.741.450	0,31	0,29	0,02	26.804.200	0,29	3.897.500	0,04	0,25				
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	844.950.000	0,60	0,51	0,09	3.700.000	0,44	500	0,06	0,38	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Survei lokasi permohonan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : Lokasi dari 15 Lokasi 3. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : Dokumen dari 5 Dokumen 4. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi PSU terdampak Cuaca Ekstrem : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : Kegiatan dari 6 Kegiatan 6. Pengawasan Teknis Rehabilitasi PSU terdampak Cuaca Ekstrem : Kegiatan dari 2 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13.1.2	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	267.225.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum : 0 Lokasi dari 4 Lokasi 2. Survei PSU Perumahan yang akan dilakukan pemeliharaan : Lokasi dari 4 Lokasi 3. Dokumen Perencanaan Pemeliharaan PSU Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen 4. PSU Perumahan yang dilakukan pemeliharaan : Lokasi dari 4 Lokasi 5. Pengawasan Pemeliharaan PSU Perumahan : Kegiatan dari 1 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
														1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 0 Laporan dari 30 Laporan 2. Pemeriksaan Lapang PSU Perumahan dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : Bidang dari 37 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	343.254.400	7,00	6,50	0,50	23.104.200	6,73	3.397.500	0,99	5,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	3. Sertifikat PSU Perumahan yang terbit : Bidang dari 37 Bidang 4. Survei PSU Perumahan yang akan diserahkan ke Pemda : Lokasi dari 6 Lokasi 5. Bidang PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemda : Bidang dari 23 Bidang 6. Pengukuran PSU Perumahan dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : Bidang dari 23 Bidang 7. Dokumen Draft Perbup PSU Perumahan : Dokumen dari 1 Dokumen	Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
13.1.4	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	7.875.312.050	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum : 0 Lokasi dari 37 Lokasi 2. PSU Permukiman yang terbangun / terehabilitasi : Lokasi dari 44 Lokasi 3. Sosialisasi Penyelenggaraan PSU Terintegrasi : Orang dari 315 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.100.830.000	18,00	6,40	11,60	3.567.209.430	17,75	1.750.000	0,01	17,74				
14.1	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	20.100.830.000	18,00	6,40	11,60	3.567.209.430	17,75	1.750.000	0,01	17,74				
14.1.1	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	20.100.830.000	18,00	6,40	11,60	3.567.209.430	17,75	1.750.000	0,01	17,74	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan : 0 Objek dari 1 Objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Pengajuan Review HPS ke Inspektorat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tidak ada
Jumlah			149.648.569.396	12,83	6,44		15.970.732.288	10,67	5.156.768.819	3,45					