

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juni
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.620.859.087	68,82	48,56	20,26	11.775.035.571	66,82	7.854.915.644	44,58	22,24				
1.1	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.929.000	41,74	37,28	4,46	138.679.000	35,93	109.983.700	28,50	7,43				
1.1.1	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.165.000	44,00	37,90	6,10	63.445.000	37,73	46.647.000	27,74	9,99	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Dokumen Renja Awal Perangkat Daerah 2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Renja Akhir Perangkat Daerah 2027 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran 2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kerja dan Anggaran Evaluasi Gubernur 2027 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2026 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 6. Perjanjian Kinerja 2026 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 7. Rencana Umum Pengadaan 2026 : 1 Dokumen dari 5 Dokumen 8. Dokumen Anggaran Kas 2026 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 9. Dokumen Gender Action Budget 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 10. Laporan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan 2026 : 1 Laporan dari 5 Laporan 11. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan 2026 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 12. Laporan Kamus Usulan Pagu Indikatif Kalurahan 2027 : 2 Laporan dari 2 Laporan 13. Verifikasi Lapangan 2027 : 1 Bulan dari 2 Bulan 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2027 : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 15. Forum Perangkat Daerah 2027 : 1 Orang dari 70 Orang 16. Forum Komunikasi Ke PU an DIY : 0 Orang dari 65 Orang 17. Forum Perencanaan Pembangunan Infrastruktur : 0 Orang dari 40 Orang 18. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 19. Rakortekrenbang (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan) : 1 Kali dari 1 Kali Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan pergeseran anggaran ke 4 Entri pergeseran anggaran ke 4 pda SIPD Rapat koordinasi Penyusunan perencanaan 2027 Rakortekbang dengan provinsi DIY Input anggaran kas ke 4 pada SIPD Faktor Penghambat: Keterlambatan penginputan anggaran kas disaat penutupan kas akhir bulan oleh bendahara SPJ TA masih dalam proses Faktor Pendukung: bidang kooperatif dalam membantu menginput anggaran kas	
														1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Penyusunan Formulir E.81 Realisasi Renja : 1 Laporan dari 4 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan laporan kinerja	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.2	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.764.000	40,00	36,80	3,20	75.234.000	34,55	63.336.700	29,09	5,46	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	3. Penyusunan Formulir E.81 Realisasi Renja pasca pendampingan : 1 Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Tahun 2025 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 7. Laporan evaluasi DAK dan Danais Tahun 2026 : 2 Laporan dari 8 Laporan 8. Laporan evaluasi TPID : 1 Laporan dari 4 Laporan 9. Laporan evaluasi Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 : 1 Laporan dari 12 Laporan 10. Laporan evaluasi Standar pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Tahun 2026 : 2 Laporan dari 8 Laporan 11. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : 1 Laporan dari 1 Laporan 12. Laporan Register Resiko Operasional Tahun 2026 : 1 Laporan dari 1 Laporan 13. Laporan Register Resiko Sasaran Strategis OPD Tahun 2026 : 1 Laporan dari 1 Laporan 14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 15. Laporan Evaluasi dan Monitoring Program/Kegiatan/Subkegiatan melalui ESAKIP : 1 Laporan dari 12 Laporan 16. Laporan Penilaian Mandiri SAKIP 2025 : 1 Laporan dari 1 Laporan	Laporan evaluasi DAK dan Danais Tahun 2026 Laporan Penilaian Mandiri SAKIP 2025 Laporan SPIP 2026 Faktor Penghambat: Evaluasi AKIP berbasis AI membutuhkan data dalam bentuk pdf text dan membutuhkan waktu pengerjaan proses spj TA masih dalam proses Faktor Pendukung: Data yang dibutuhkan sudah ada, tinggal diolah
1.2	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.497.873.586	74,68	49,41	25,27	9.963.379.382	73,81	6.278.639.771	46,52	27,29				
1.2.1	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.307.926.586	75,00	49,40	25,60	9.865.617.382	74,13	6.187.280.771	46,49	27,64	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 102 Orang/bulan dari 102 Orang/bulan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan PNS : 82 Orang dari 82 Orang 3. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PPPK : 16 Orang dari 16 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyedian Gaji PNS dan PPPK Berjalan Lancar Gaji ke 13 PNS dan PPPK berjalan lancar Faktor Penghambat: Kekurangan data sehingga masih ada kekurangan gaji Faktor Pendukung: Data yang diperlukan sudah lengkap
														1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 5 Dokumen dari 14 Dokumen 2. Penyusunan laporan keuangan (CALK) 2026 : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dengan keuangan dan aset,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.2	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.947.000	52,00	50,30	1,70	97.762.000	51,47	91.359.000	48,10	3,37	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset	3. Penyusunan laporan keuangan (belanja) 2026 : 9 Laporan dari 19 Laporan 4. Penyusunan laporan keuangan (pendapatan) 2026 : 9 Laporan dari 19 Laporan 5. Penyelenggaraan workshop penatausahaan keuangan 2026 : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 6. Penyusunan usulan RKBMD & RKBMD 2027 : 0 Laporan dari 1 Laporan 7. Penyusunan laporan Aset dan Persediaan 2026 : 9 Laporan dari 19 Laporan 8. Penyusunan usulan penghapusan barang 2026 : 0 Laporan dari 1 Laporan	Penyusunan data permintaan pemeriksaan BPK, inspektorat dan BPKP Penyusunan laporan keuangan (belanja dan pendapatan) 2026 Pendataan ulang aset kendaraan dinas Perhitungan dan pelaporan barang persediaan bulan Juni Faktor Penghambat: Perpindahan aset antar pegawai masih diperlukan komunikasi lebih Faktor Pendukung: Bidang berkontribusi dalam membantu pengelolaan aset dan penyerapan keuangan
1.3	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.423.528.409	50,54	47,54	3,00	647.380.840	45,48	563.878.148	39,61	5,87				
1.3.1	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.030.870	64,50	61,20	3,30	18.950.880	63,10	17.903.500	59,62	3,48	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 4 Paket 2. Pengadaan komponen listrik sesuai kebutuhan operasional : 2 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan kebutuhan peralatan kelistrikan sudah dilaksanakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Faktor Penghambat: beberapa perlatan listrik perlu adanya penanganan darurat Faktor Pendukung: proses distribusi berjalan dengan baik
1.3.2	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.743.360	76,50	71,50	5,00	168.222.360	71,66	155.683.232	66,32	5,34	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket 2. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan penunjang perkantoran : 6 Paket dari 12 Paket 3. Laporan pembayaran tagihan penunjang pekerjaan perkantoran : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran biaya langganan aplikasi pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih dan pengharum ruangan melalui ekatalog pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: fluktuasi harga pasar Faktor Pendukung: tersedianya barang yang sesuai kebutuhan
1.3.3	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.170.325	46,40	44,20	2,20	19.976.600	33,76	18.091.400	30,58	3,18	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket 2. Penggandaan dokumen administrasi : 6 Paket dari 12 Paket 3. Laporan barang cetak pendukung kegiatan perkantoran : 2 Kali dari 6 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Merencanakan kebutuhan yang diperlukan penggandaan dan cetak dokumen Faktor Penghambat: Permintaan yang tidak terjadwal Faktor Pendukung: ketersediaan penyedia jasa yang mudah diakses

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.4	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	41,40	40,95	0,45	2.500.000	34,72	2.440.000	33,89	0,83	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 18 Dokumen dari 36 Dokumen 2. Pembayaran tagihan surat kabar yang disediakan : 18 Dokumen dari 36 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan surat kabar bulan Juni Faktor Penghambat: Keterlambatan distribusi Faktor Pendukung: Administrasi berjalan dengan baik
1.3.5	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.066.000	55,90	53,20	2,70	160.336.000	50,73	151.416.100	47,91	2,82	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 120 Laporan dari 300 Laporan 2. Laporan hasil koordinasi internal dan eksternal : 120 Laporan dari 300 Laporan 3. Pelayanan yang Diberikan kepada Masyarakat : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyedian rapat dan koordinasi pelaporan perjalan dinas dalam daerah dan luar daerah pelaporan perjalanan dinas biasa Faktor Penghambat: banyak kegiatan yang bersifat insidental Faktor Pendukung: Administrasi dan pelaporan berjalan dengan baik
1.3.6	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	605.447.854	41,60	39,20	2,40	225.850.000	37,30	176.552.916	29,16	8,14	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan penatausahaan arsip dinas : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan hasil Alih Media Arsip yang disusun : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan hasil Pengolahan Arsip yang disusun : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan penyimpanan arsip yang disusun : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah peserta diklat kearsipan yang dikirim : 10 Orang dari 10 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi arsip pengadaan jasa penyimpanan arsip sudah berjalan bimtek pengelolaan kearsipan pengolahan arsip berjalan dengan baik Faktor Penghambat: pengelolaan arsip bidang berjalan lambat Faktor Pendukung: pengolahan arsip berjalan dengan baik
1.3.7	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.870.000	36,00	32,70	3,30	51.545.000	30,17	41.791.000	24,46	5,71	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Perencana Ahli Muda	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Buku Profil 2026 yang disusun : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Portal Data yang disajikan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Dokumen PPID 2025 yang disusun : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Media sosial dan website yang dikelola : 6 Laporan dari 12 Laporan 7. Media massa yang dipublikasikan : 6 Laporan dari 12 Laporan 8. Video konten yang dipublikasikan : 0 Laporan dari 2 Laporan 9. Video UU Keistimewaan 2026 yang dipublikasikan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan PPID Buku Profil 2026 yang disusun Portal Data yang disajikan Dokumen PPID 2025 yang disusun Media sosial dan website yang dikelola Penyusunan Data pada Sedata Sebanutl Pengajuan Rekomendasi Statistik Sektoral 2026 pelaksanaan pemeliharaan peralatan pendukung SPBE

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														10. Forum Konsultasi Publik 2026 yang diselenggarakan : 0 Orang dari 53 Orang 11. Forum PPID yang diselenggarakan : 50 Orang dari 50 Orang 12. Penyusunan Data pada Sedata Sebantul : 6 Laporan dari 12 Laporan 13. Pengajuan Rekomendasi Statistik Sektoral 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	pendokumentasian kegiatan pada dinas pelaksanaan workshop PPID pengumpulan data PPID Faktor Penghambat: Kurangnya sumber daya untuk peliputan berita Faktor Pendukung: Mengkoordinasikan media sosial dengan bantuan admin tiap bidang
1.4	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.726.000	100,00	98,60	1,40	111.726.000	100,00	108.315.003	96,95	3,05				
1.4.1	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.726.000	100,00	98,60	1,40	111.726.000	100,00	108.315.003	96,95	3,05	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 9 Unit dari 9 Unit 2. Pemenuhan peralatan penunjang perkantoran : 24 Unit dari 24 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Semua pengadaan sudah selesai dikerjakan Faktor Penghambat: penghonoran PBJ belum dihonorkan Faktor Pendukung: Pengadaan selesai
1.5	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.795.392	47,07	42,71	4,36	356.847.049	42,14	318.825.594	37,65	4,49				
1.5.1	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.009.392	42,00	39,00	3,00	19.196.464	37,63	17.340.866	34,00	3,63	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 24 Laporan dari 48 Laporan 2. Laporan pembayaran tagihan rutin perkantoran : 24 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan rutin (internet, listrik, air dan telepon) bulan Juni Faktor Penghambat: Penggunaan listrik dan air yang tidak stabil sehingga tagihan menjadi tidak pasti Faktor Pendukung: Sistem pembayaran yang terjadwal
1.5.2	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.786.000	47,40	42,95	4,45	337.650.585	42,43	301.484.728	37,89	4,54	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan 2. Peresmian proyek Strategis Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan survei kepuasan masyarakat : 0 Laporan dari 2 Laporan 4. Laporan pemutakhiran data kepegawaian : 6 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan document management system : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Pelayanan kepada masyarakat : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji PPPK PW Pembayaran iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian Proses pengadaan jasa kebersihan selesai sudah menagih publikasi media belum ada Pengadaan keamanan Faktor Penghambat: pengadaan keamanan sedikit mundur dari jadwal Faktor Pendukung: Administrasi berjalan lancar
1.6	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.006.700	48,48	43,89	4,59	557.023.300	41,11	475.273.428	35,08	6,03				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.1	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	781.654.500	47,50	42,55	4,95	292.781.250	37,46	249.674.264	31,94	5,52	DPUPKP Kab. Bantul		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 24 Unit dari 69 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan dinas : 24 Unit dari 69 Unit 3. Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional : 30 Unit dari 69 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan Pembayaran pajak kendaraan pemeliharaan kendaraan Faktor Penghambat: kerusakan kendaraan diluar perkiraan Faktor Pendukung: administrasi pemeliharaan kendaraan berjalan dengan semestinya
1.6.2	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	229.319.700	69,50	65,35	4,15	147.255.800	64,21	124.345.700	54,22	9,99	DPUPKP Kab. Bantul		1. Pemeliharaan Alat Berat : 3 Bulan dari 3 Bulan 2. Pelayanan kepada masyarakat terkait Alat besar : 10 kali dari 30 kali 3. Dokumen pelaporan PAD : 6 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan alat berat yang diperlukan pemeliharaan alat berat pengadaan kebutuhan alat keselamatan kerja Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan pemeliharaan alat berat yang di perlukan harga tidak sesuai Spesifikasi Di SIPD tidak sesuai untuk pengadaan kebutuhan alat keselamatan kerja Faktor Pendukung: teknisi memiliki pemahan tentang alat besar, suku cadang, dan peralatan bengkel yang lengkap
1.6.3	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.843.000	63,00	62,00	1,00	6.093.000	61,90	5.890.000	59,84	2,06	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 11 Unit dari 23 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor : 11 Unit dari 23 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Beberapa mebel sudah dilakukan pemeliharaan Faktor Penghambat: Terdapat banyak kerusakan pada mebel Faktor Pendukung: dalam tahap identifikasi kembali
1.6.4	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.798.000	28,50	22,50	6,00	58.510.000	25,57	43.588.300	19,05	6,52	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 62 Unit dari 312 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor : 62 Unit dari 312 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan apar, cctv, ac, dan komputer telah berjalan Faktor Penghambat: Kerusakan peralatan yang tidak terduga Faktor Pendukung: pemeliharaan dilakukan secara berkala
1.6.5	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.391.500	52,00	51,90	0,10	52.383.250	49,70	51.775.164	49,13	0,57	DPUPKP Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 6 Unit 2. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan fasilitas kantor : 0 M1 dari 18 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dokumen perencanaan sudah disusun oleh TA perencanaan Penyusunan dokumen pengadaan untuk pemeliharaan gedung kantor, Dokumen sudah amsuk ke PBJ dan dalam proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan di PBJ

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tagihan uang muka pekerjaan pemeliharaan sudah dicairkan Faktor Penghambat: adanya kenaikan harga Faktor Pendukung: pihak ketiga sudah mencairkan tagihan uang muka
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.477.023.476	30,72	19,93	10,79	4.697.696.940	26,88	1.973.559.600	11,29	15,59				
2.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.993.430.300	18,91	14,27	4,64	844.646.300	14,09	337.128.350	5,63	8,46				
2.1.1	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	121.933.500	37,00	36,20	0,80	38.234.000	31,36	35.885.000	29,43	1,93	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan : 6 Lembaga dari 7 Lembaga 2. Workshop Gerakan Irigasi Bersih yang diselenggarakan : 125 Orang dari 125 Orang 3. Workshop Komisi Irigasi yang diselenggarakan : 45 Orang dari 90 Orang 4. Workshop Pembinaan Pemakaian Irigasi yang diselenggarakan : 160 Orang dari 160 Orang 5. Sosialisasi Pemakai Irigasi yang diselenggarakan : 0 Orang dari 378 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan workshop Gerakan Irigasi Bersih (GIB) Pelaksanaan Workshop Pembinaan Pemakai Irigasi Faktor Penghambat: Pelaksanaan GIB tidak sesuai dengan jadwal Faktor Pendukung: Pelaksanaan Workshop Pembinaan Pemakai Irigasi sesuai jadwal
2.1.2	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	69.082.500	13,00	13,00	0,00	4.500.000	6,51	4.500.000	6,51	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Titik dari 1 Titik 2. Sumur Air Tanah yang dipelihara : 0 Lokasi dari 1 Lokasi 3. Laporan Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah yang disusun : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Monitoring Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah Faktor Penghambat: Lokasi sumur yang dicek di 17 Kecamatan Faktor Pendukung: Monitoring berjalan dengan lancar
2.1.3	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	4.929.719.300	15,00	9,50	5,50	500.849.800	10,16	750	0,02	10,14	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan : 0 KM dari 0.9 KM 2. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana DAU : 0 M1 dari 468 M1 3. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana DAU-1 : 0 M1 dari 85 M1 4. Panjang bangunan Tebing Sungai yang direhabilitasi dengan dana PIK : 0 M1 dari 131 M1 5. Panjang bangunan Tebing Sungai yang dipelihara : 0 M1 dari 140 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Survey lokasi rehabilitansi dan pemeliharaan bangunan perkuatan tebing Faktor Penghambat: Penyesuaian Dokumen pengadaan dengan peraturan Faktor Pendukung: Proses pemilihan pengadaan sudah berjalan
2.1.4	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air	346.935.000	1,00	0,00	1,00	0,0,00		0,0,00	0,0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun : 0 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Saluran Penampung Air yang dibangun : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pengadaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.4	1.03.02.2.01.0124	Lainnya	340.323.000	1,00	0,00	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air		Faktor Penghambat: Perubahan jadwal proses pengadaan di BLPBJ Faktor Pendukung: Terlaksananya Kontrak pekerjaan
2.1.5	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	525.770.000	64,00	63,50	0,50	301.062.500	57,26	295.993.350	56,30	0,96	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : 4 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Penampung Air yang disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing yang disusun : 4 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Teknis Faktor Penghambat: Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai jadwal Faktor Pendukung: Pelaksanaan Pekerjaan berjalan lancar
2.2	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.483.593.176	36,89	22,88	14,01	3.853.050.640	33,55	1.636.431.250	14,25	19,30				
2.2.1	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.512.711.180	35,00	19,50	15,50	3.019.669.580	31,74	938.796.660	9,87	21,87	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Sumber Daya Air	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0 KM dari 2.3 KM 2. Panjang Saluran irigasi yang dipelihara : 0 M1 dari 831 M1 3. Penerbitan hasil ukur bidang tanah irigasi : 0 Bidang dari 10 Bidang 4. Alat berat yang dipelihara : 1 Unit dari 3 Unit 5. Dokumen Inventarisasi Afvour yang disusun : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 6. Dokumen e-Paksi yang disusun : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 7. Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi dengan dana DAU : 0 M1 dari 1.123 M1 8. Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi dengan dana PIK : 0 M1 dari 415 M1 9. Gorong-gorong yang dipelihara : 0 Lokasi dari 6 Lokasi 10. Pemeliharaan Pintu Air : 0 Lokasi dari 8 Lokasi 11. Panjang saluran pembuang yang direhabilitasi dengan dana DAU : 0 M1 dari 564 M1 12. Panjang saluran pembuang yang direhabilitasi dengan dana PIK : 0 M1 dari 229 M1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji PPPK PW Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Proses pengadaan rehabilitasi daerah irigasi Pemeliharaan Jaringan irigasi Pemeliharaan alat berat Pensertifikatan Tanah Daerah Irigasi Perencanaan Teknis Irigasi Faktor Penghambat: Perubahan jadwal proses pengadaan Faktor Pendukung: Kontrak pekerjaan berjalan sesuai jadwal
														1. Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan : 3.6 KM dari 6 KM 2. Saluran Irigasi yang di normalisasi : 24 Lokasi dari 49 Lokasi 3. Jaringan irigasi yang di bersihkan : 28 Lokasi dari 55 Lokasi 4. Pemeliharaan Sarpras bendung : 12 Kali dari 24 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran Gaji PPPK PW Pelaksanaan kegiatan rutin karena cuaca ekstrim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.2	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.970.881.996	46,00	39,20	6,80	833.381.060	42,28	697.634.590	35,40	6,88	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Tim operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	5. Penyusunan laporan rutin bulanan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 6. Pemeliharaan Operasional bangunan jaringan Irigasi : 78 M dari 525 M 7. Pemeliharaan alat Operasional Lapangan(Chainsaw dan Potong Rumput) : 0 Unit dari 20 Unit 8. Koordinasi persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi : 6 Kali dari 12 Kali	Normalisasi Saluran Irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengadaan Alat Operasional Kerja Belajna Alat Operasional Kerja Faktor Penghambat: Kekurangan Bahan Baku Material Faktor Pendukung: Lokasi Kegiatan Mudah diakses dan keadaan cuaca Stabil
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.768.363.000	10,04	6,29	3,75	118.087.500	4,27	53.877.500	1,95	2,32				
3.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.768.363.000	10,04	6,29	3,75	118.087.500	4,27	53.877.500	1,95	2,32				
3.1.1	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30.000.000	100,00	0,00	100,00	30.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : 0 Orang dari 500 Orang 2. Sosialisasi SPAM Pemberdayaan Masyarakat : 0 orang dari 300 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan dikarenakan perubahan kebijakan (penganggaran awal adalah sosialisasi dewan). Faktor Penghambat: Adanya perubahan kebijakan untuk meniadakan sosialisasi dewan Faktor Pendukung: Koordinasi antar bidang yang baik
3.1.2	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	215.700.000	40,00	38,00	2,00	6.750.000	3,13	2.277.500	1,06	2,07	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusu : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis SPAM : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan. Proses penyusunan dokumen Pemilihan untuk Perencanaan Teknis SPAM Paket 1 Faktor Penghambat: Menunggu fase pemilihan, Menunggu hasil koordinasi dengan BBWSSO terkait SPAM Kamijoro Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan BBWSSO dan Perumdam Tirtaprojotamansari
3.1.3	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.653.400.000	3,00	1,00	2,00	1.200.000	0,07	0	0,00	0,07	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan : 0 Liter/Detik dari 2 Liter/Detik 2. Peningkatan Jaringan SPAM Desa : 0 Liter/Detik dari 4.5 Liter/Detik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Masih Proses dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. Sudah akan melakukan pembukaan buku rekening untuk KSM yang nantinya digunakan untuk transfer pencairan dana kegiatan. Proses pengajuan izin pengeboran sumur bor dalam Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Tidak semua anggota KSM paham administrasi dan perlu pendampingan lebih intensif. Izin pengeboran sumur belum terbit Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Anggota KSM
3.1.4	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.275.000	55,00	2,00	53,00	637.5	50,00	0	0,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas : 0 Unit dari 1 Unit 2. Koordinasi pengoptimalan SPAM jaringan perpipaan : 0 Kegiatan dari 2 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum belum dilakukan. Menunggu arahan dari hasil koordinasi BBWSSO dan Kementerian PU untuk merencanakan SPAM Jaringan perpipaan. Faktor Penghambat: Menunggu hasil koordinasi BBWSSO Faktor Pendukung: Koordinasi dengan BBWSSO dan Perumdam Tirtaprojotamansari berjalan baik
3.1.5	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	694.488.000	5,50	3,90	1,60	36.000.000	5,18	24.000.000	3,46	1,72	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : 0 SR dari 44 SR 2. Perluasan jaringan SPAM Desa : 0 Sambungan Rumah dari 264 Sambungan Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Masih Proses dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Sudah akan melakukan pembukaan buku rekening untuk KSM yang nantinya digunakan untuk transfer pencairan dana kegiatan. Faktor Penghambat: Tidak semua anggota KSM paham administrasi dan perlu pendampingan lebih intensif. Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Anggota KSM
3.1.6	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	132.000.000	24,00	19,50	4,50	2.000.000	1,52	450	0,34	1,18	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan SPAM : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengadaan Peralatan Peningkatan Pelayanan SPAM Sentulrejo : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Peningkatan Pelayanan SPAM Sentulrejo dalam proses Pelaksanaan Perencanaan yang sudah berjalan dengan nama paket pekerjaan Perencanaan Peningkatan SPAM Faktor Penghambat: pengadaan peralatan mundur kaerna menunggu perencanaan selesai Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar staff untuk menyusun dokumen pemilihan
														1. Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya : 5 Lembaga dari 5 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.7	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41.500.000	100,00	54,80	45,20	41.500.000	100,00	27.150.000	65,42	34,58	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	2. Sosialisasi Kelembagaan SPAM : 250 orang dari 500 orang	Sosialisasi pra pembangunan SPAM sudah terlaksana di 6 kalurahan (6 lokasi). Nantinya akan dilakukan sosialisasasi kembali kepada Kelompok Swadaya Masyarakat. Faktor Penghambat: Proses kesiapan administrasi memerlukan waktu lebih lama Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara TFL dan KSM
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	29.530.000	26,77	3,57	23,20	5.900.000	19,98	600	2,03	17,95				
4.1	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	29.530.000	26,77	3,57	23,20	5.900.000	19,98	600	2,03	17,95				
4.1.1	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.800.000	55,00	0,00	55,00	900	50,00	0	0,00	50,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 0.5 Ton/hari 2. Koordinasi peningkatan kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 0 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penjadwalan pelaksanaan rapat masih dalam proses penyesuaian dengan agenda para pihak yang terlibat, khususnya dengan instansi terkait (DLH dan Bappeda) Faktor Penghambat: terkendala penentuan jadwal antar instansi Faktor Pendukung: tetap dilakukan koordinasi antar instansi
4.1.2	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	14.230.000	4,00	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengolahan Persampahan : 0 Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan rapat koordinasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan. Masih mendiskusikan terkait rencana pembangunan workshop di Guwosari. Faktor Penghambat: Perlunya koordinasi lintas instansi Faktor Pendukung: Data sudah tersedia
4.1.3	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	13.500.000	47,00	7,80	39,20	5.000.000	37,04	600	4,44	32,60	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit 2. Koordinasi Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 0 Kali dari 12 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan belum dilaksanakan. Penyusunan agenda dan materi rapat masih menunggu penetapan jadwal bersama dengan instansi terkait. Faktor Penghambat: penentuan jadwal untuk koordinasi Faktor Pendukung: koordinasi dengan OPD terkait
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.820.984.089	38,51	37,58	0,93	2.069.457.299	23,46	1.826.985.493	20,71	2,75				
5.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.820.984.089	38,51	37,58	0,93	2.069.457.299	23,46	1.826.985.493	20,71	2,75				
														1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.1	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	37.000.000	49,00	29,00	20,00	18.000.000	48,65	9.500.000	25,68	22,97	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	2. Jumlah Laporan Kegiatan Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Kawasan Tertentu : 1 Laporan dari 2 Laporan	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai tahapan awal Faktor Penghambat: Masih terdapat masyarakat yang memerlukan penjelasan lanjutan terkait manfaat dan mekanisme pengelolaan SPALD Terpusat. Faktor Pendukung: Partisipasi masyarakat yang baik sehingga materi sosialisasi dapat tersampaikan secara efektif.
5.1.2	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.198.000.000	9,00	6,80	2,20	18.000.000	1,50	12.000.000	1,00	0,50	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun : 0 M ³ /Hari dari 50 M ³ /Hari 2. Sistem SPALDT Skala Permukiman yang dibangun : 0 M3 / hari dari 25 M3 / hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat melalui penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Selain itu, dilakukan persiapan pembukaan rekening KSM sebagai sarana penyaluran dana kegiatan serta pemenuhan persyaratan administrasi sesuai ketentuan pelaksanaan swakelola. Faktor Penghambat: Penyusunan RKM memerlukan proses verifikasi dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi. Faktor Pendukung: Koordinasi antara DPUPKP, TFL, pemerintah kalurahan, dan KSM berjalan dengan baik.
5.1.3	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	637.5	100,00	100,00	0,00	637.5	100,00	637.5	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi : 1 Unit dari 1 Unit 2. Jumlah Laporan Koordinasi Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan : 1 Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan Faktor Penghambat: koordinasi masih belum maksimal Faktor Pendukung: rapat koordinasi fokus terhadap optimalisasi SPALDT skala perkotaan yang ada
5.1.4	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	100,00	100,00	0,00	325.000.000	100,00	315.000.000	96,92	3,08	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Fasilitasi Kerjasama dengan Sekber Kartamantul : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Hibah Uang kepada Sekber Kartamantul Selesai Faktor Penghambat: kurangnya koordinasi dengan Sekber Kartamantul Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															adanya laporan pertanggungjawaban dari Sekber Kartamantul terkait pengelolaan sanitasi
5.1.5	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	36.654.715	58,70	51,60	7,10	16.038.000	43,75	13.296.100	36,27	7,48	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja : 120 Rumah Tangga dari 120 Rumah Tangga 2. Penyedotan Lumpur Tinja yang diselenggarakan : 6 Bulan dari 12 Bulan 3. Pelaporan PAD SEDOT TINJA : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Belanja Bahan Bakar Pelumas Faktor Penghambat: Banyaknya permintaan penyedotan lumpur tinja baik komersil dan rumah tangga yang berakibat kurangnya SDM Faktor Pendukung: modifikasi truk gelontor yang dapat membantu melakukan pelayanan lebih cepat
5.1.6	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	57.550.000	100,00	92,00	8,00	57.550.000	100,00	52.355.000	90,97	9,03	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) : 4 Desa dari 9 Desa 2. Jumlah Sosialisasi Pembinaan SPALD Desa yang terselenggara : 1 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakan sosialisasi awal kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa di 9 (sembilan) kalurahan sebagai tahapan awal pelaksanaan. Faktor Penghambat: Penyesuaian jadwal pelaksanaan sosialisasi dengan agenda pemerintah Faktor Pendukung: Antusiasme dan partisipasi masyarakat serta calon penerima manfaat dalam mengikuti kegiatan.
5.1.7	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	3.612.500	55,00	51,20	3,80	1.806.250	50,00	1.737.500	48,10	1,90	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun : 0 M ³ /Hari dari 1 M ³ /Hari 2. Jumlah Koordinasi Pembangunan Kapasitas IPLT : 1 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Rapat membahas koordinasi pelaksanaan subkegiatan, penyamaan persepsi antar pihak terkait, identifikasi kebutuhan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Faktor Penghambat: Penyesuaian jadwal rapat dengan seluruh peserta memerlukan waktu sehingga pelaksanaan harus disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing pihak. Faktor Pendukung: Koordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait berjalan dengan baik.
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur											Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	1. Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit 2. Pemeliharaan Truk Tinja yang diselenggarakan : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan Belanja bahan kimia Belanja modal pemeliharaan truk tinja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.8	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	37.023.800	77,05	63,55	13,50	28.393.800	76,69	19.965.100	53,93	22,76	Kabupaten Bantul	Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik		Belanja Peralatan Keselamatan Kerja Belanja Pemeliharaan dan Perawatan truk tinja Faktor Penghambat: kendala dalam pemeliharaan mesin vakum truk tinja Faktor Pendukung: Tim Penyedotan Lumpur tinja yang kompeten
5.1.9	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.874.280.574	73,15	63,55	9,60	831.174.249	44,35	663.084.393	35,38	8,97	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit 2. Sosialisasi Pasca Konstruksi yang diselenggarakan : 240 Orang dari 280 Orang 3. Sosialisasi rencana penarikan retribusi yang diselenggarakan : 0 Orang dari 177 Orang 4. Penarikan Retribusi Air Limbah Domestik : 6 Bulan dari 12 Bulan 5. Pelaporan PAD Retribusi Air Limbah Domestik : 6 Laporan dari 12 Laporan 6. Pertemuan lintas sektor kapanewon yang diselenggarakan : 0 Orang dari 201 Orang 7. Pemeliharaan Sistem SPALD-Terpusat yang diselenggarakan : 0 lokasi dari 1 lokasi 8. Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Rutin yang diselenggarakan : 6 Kegiatan dari 12 Kegiatan 9. Pelayanan Gangguan Jaringan yang diselenggarakan : 6 Bulan dari 12 Bulan 10. Pengujian Laboratorium Air Limbah Domestik : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei Belanja jasa PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional dan Penata Layanan Operasional bulan Mei Pembayaran tenaga Outsourcing Tagihan listrik bulan Mei Kegiatan rutin Pemeliharaan rutin Pemeliharaan Listrik bulan Mei Belanja Modal Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Addendum kontrak baru disetujui di TW 3 Faktor Pendukung: koordinasi antara tim teknis dan tim pemelihara berjalan dengan baik
5.1.10	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	2.340.525.000	33,00	40,00	-7,00	675.157.500	28,85	664.696.400	28,40	0,45	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Sambungan Rumah yang tersambung pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat : 0 SR dari 155 SR 2. Jumlah Sambungan Rumah Tersambung Jaringan SPALD-T : 0 SR dari 155 SR	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SR SPALDT Tamanan : 45% progress fisik. SR SPALDT Trirenggo : 41% progress fisik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Pelaksanaan sesuai target
														1. Jumlah Unit Pengolahan Sistem Air Limbah Setempat : 0 Unit dari 210 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.11	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	2.714.400.000	20,00	19,60	0,40	38.700.000	1,43	24.000.000	0,88	0,55	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	2. Jumlah SPALD-S Terbangun : 0 Unit dari 210 Unit	Masih Proses dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat. Sudah akan melakukan pembukaan buku rekening untuk KSM yang nantinya digunakan untuk transfer pencairan dana kegiatan. Faktor Penghambat: Penyusunan RKM memerlukan proses verifikasi dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi. Faktor Pendukung: Koordinasi antara DPUPKP, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah kalurahan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berjalan dengan baik.
5.1.12	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	196.300.000	76,00	71,50	4,50	59.000.000	30,06	50.713.500	25,83	4,23	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun : 2 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Teknis SPALD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Penyusunan Dokumen Pemetaan Jaringan SR SPALD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan Teknis SPALD T Paket 1 dan 2 sudah selesai Faktor Penghambat: penyusunan perencanaan teknis sedikit mundur dari jadwal Faktor Pendukung: Sesuai dengan target
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.564.458.800	28,80	21,91	6,89	476.963.500	18,60	469.011.000	18,29	0,31				
6.1	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.564.458.800	28,80	21,91	6,89	476.963.500	18,60	469.011.000	18,29	0,31				
6.1.1	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.608.181.500	15,00	15,00	0,00	0 0,00		0 0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun : 0 M dari 1503 M 2. Jumlah Sistem Drainase Lingkungan Terbangun : 0 Lokasi dari 7 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sedang proses pemilihan penyedia (tender) Faktor Penghambat: Tender sedang masa sanggah Faktor Pendukung: Tender sedang berjalan
6.1.2	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	814.377.300	50,00	29,00	21,00	387.263.500	47,55	383.263.500	47,06	0,49	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara : 0 Meter dari 2000 Meter 2. Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan : 0 Lokasi dari 4 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: paket pemeliharaan drainase sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Faktor Penghambat: Wilayah yang tersebar Faktor Pendukung: Mobilisasi pekerjaan yang baik
6.1.3	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	141.900.000	63,50	59,50	4,00	89.700.000	63,21	85.747.500	60,43	2,78	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun : 2 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Teknis Sistem Drainase Lingkungan : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan selesai 2 paket sudah selesai Faktor Penghambat: kurangnya koordinasi Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Proses pelaksanaan kontrak berjalan sesuai rencana
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.937.112.000	36,31	26,01	10,30	665.481.608	22,66	356.737.728	12,15	10,51				
7.1	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.937.112.000	36,31	26,01	10,30	665.481.608	22,66	356.737.728	12,15	10,51				
7.1.1	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.043.393.000	7,00	0,00	7,00	0 0,00		0 0,00	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala : 0 Bangunan Gedung dari 4 Bangunan Gedung 2. Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Strategis Kabupaten : 0 Lokasi dari 3 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung melalui proses pengadaan jasa konsultansi perencanaan. Dokumen pengadaan dan administrasi pendukung telah disiapkan sesuai ketentuan. Faktor Penghambat: Proses pelaksanaan fisik pemeliharaan belum dapat dimulai karena masih menunggu efektifnya kontrak jasa konsultan perencanaan. Faktor Pendukung: Dokumen perencanaan dan administrasi pengadaan telah dipersiapkan sesuai jadwal.
7.1.2	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.462.505.000	52,00	39,00	13,00	448.150.900	30,64	183.503.600	12,55	18,09	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah Bangunan Gedung Dibangun, Direhab atau Direnovasi : 0 Bangunan dari 3 Bangunan 3. Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : 1 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Paket 2 sudah selesai, 4 Paket perencanaan sedang berjalan pelaksanaan kontrak, Sedang proses pelaksanaan kontrak Rehab Pagar Polres, 1 paket konsolidasi rehabilitasi bangunan gedung sedang proses tender Faktor Penghambat: Perlunya koordinasi lebih lanjut Faktor Pendukung: Sesuai dengan rencana
7.1.3	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	431.214.000	54,00	44,90	9,10	217.330.708	50,40	173.234.128	40,17	10,23	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : 275 Dokumen dari 1200 Dokumen 2. Sidang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) : 2 Kali dari 12 Kali 3. Survey Bangunan Gedung (PBG & SLF) : 275 Lokasi dari 420 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BPJS PPPK PW Pembayaran honor PPPK PW

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												4. Pelayanan SIMBG kepada masyarakat : 6 Bulan dari 12 Bulan	Pembayaran tenaga outsourcing Rapat koordinasi Pembayaran Tim Ahli Bangunan Gedung Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran operasional sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.203.132.902	8,35	6,48	1,87	2.922.947.271	4,86	556.013.476	0,92	3,94				
8.1	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	60.203.132.902	8,35	6,48	1,87	2.922.947.271	4,86	556.013.476	0,92	3,94				
8.1.1	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	465.795.500	22,07	21,20	0,87	61.540.000	13,21	16.885.000	3,63	9,58	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Dokumen Leger Jalan yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Pemasangan patok tanah pada tanah jalan kabupaten : 113 Bidang dari 100 Bidang 4. Pengukuran bidang tanah jalan kabupaten dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : 0 Bidang dari 100 Bidang 5. Sertifikat jalan kabupaten yang terbit : 0 Bidang dari 100 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Proses penyusunan dokumen leger jalan Paket 1, 2, dan 3 Penyusunan Berkas pensertifikatan Jalan Pemasangan patok bidang jalan Kabupaten Faktor Penghambat: proses penyusunan kelengkapan berkas pensertifikatan jalan kabupaten sudah berjalan sesuai jadwal namun berkasnya masih belum diterima oleh BPN sehingga proses penyerapan Jasa Petugas Ukur dan jasa Petuga Lapangan belum optimal Faktor Pendukung: Proses penyusunan kelengkapan berkas pensertifikatan jalan berjalan sesuai jadwal
8.1.2	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.807.500.000	21,30	21,10	0,20	476.950.000	16,99	473.282.150	16,86	0,13	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 9 Dokumen dari 27 Dokumen 2. Dokumen Data Kajian Kondisi Tanah di Kabupaten Bantul yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Kajian Sri Keminut yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Data Jalan Se-Kabupaten Bantul yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 6. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten yang disusun : 9 Dokumen dari 21 Dokumen 7. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten yang disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Dokumen perencanaan teknik paket 1-5 sudah selesai Proses Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 6-9 Faktor Penghambat: perubahan harga aspal di SHBJ membuat proses pengadaan mundur Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															progres kegiatan penyusunan rencana berjalan sesuai jadwal. Perencanaan teknik Pembangunan Jalan Paket 6-9 selesai kontrak pada Bulan Juli
8.1.3	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	591.287.100	18,20	12,00	6,20	54.975.100	9,30	4.663.000	0,79	8,51	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 Km dari 1210.72 Km 2. Dokumen Update Data Kondisi Jalan Kabupaten yang disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Dokumen Update Data Kondisi Jembatan Kabupaten yang disusun : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Sosialisasi Peningkatan Jalan Kabupaten bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diselenggarakan : 0 Kegiatan dari 11 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi proses persiapan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan DAK Faktor Penghambat: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi DAK dan Jembatan menunggu kegiatan DAK dan Pembangunan Jembatan akan dilaksanakan setelah tanda tangan kontrak. Faktor Pendukung: Kegiatan DAK akan berkontrak pada tanggal 2 Juli
8.1.4	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.791.224.400	37,80	24,00	13,80	2.316.430.121	29,73	54.484.826	0,70	29,03	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin : 0 Km dari 20 Km 2. Pemeliharaan Jalan Kabupaten : 0 Km dari 20 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BPJS PPPK PW Bulan Mei Pembayaran honor PPPK PW bulan Mei Rapat koordinasi Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 1-3 sudah berkontrak Faktor Penghambat: Kontrak pemeliharaan rutin jalan paket 1-3 berlangsung pada tanggal 22 Juni 2026, sehingga proses penyerapan uang muka baru akan berlangsung di awal Bulan Juli. Faktor Pendukung: Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan berjalan sesuai dengan jadwal
8.1.5	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	36.792.453.702	2,80	2,79	0,01	9.692.050	0,03	5.475.500	0,01	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi menggunakan dana PIK : 0 meter dari 800 meter 2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 9.6 km 3. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana DAU : 0 km dari 4.1 km 4. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana DAK : 0 km dari 4 km 5. Rehabilitasi jalan kabupaten bersumber dana PIK : 0 km dari 1.5 km 6. Rehabilitasi Talud dan Drainase pada jalan kabupaten : 0 M1 dari 980 M1 7. Pengawasan teknis rehabilitasi jalan kabupaten DAK : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan dokumen pengadaan tender Jalan Kabupaten Dokumen pengadaan tender untuk sudah berproses pengadaan Faktor Penghambat: proses tender paket DAK sudah berjalan sesuai jadwal setelah sebelumnya gagal tender Faktor Pendukung: kontrak paket DAK akan dilaksanakan pada awal Juli 2026
														1. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi : 0 m dari 58.5 m 2. Rehabilitasi jembatan kabupaten : 0 unit dari 5 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.6	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	10.594.722.200	1,71	1,70	0,01	1.680.000	0,02	405	0,00	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga		dokumen pengadaan jembatan Kabupaten sudah masuk ke PBJ Faktor Penghambat: kegiatan rehabilitasi Jembatan sedang tahap proses tender ulang setelah sebelumnya gagal tender Faktor Pendukung: Kegiatan Rehabilitasi jembatan akan berkontrak pada Bulan Juli 2026
8.1.7	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.160.150.000	5,45	5,30	0,15	1.680.000	0,14	818	0,07	0,07	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi : 0 Km dari 8.4 Km 2. Pengawasan teknis pemeliharaan jalan kabupaten : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan 3. Pengawasan teknis rehabilitasi jalan kabupaten : 0 Kegiatan dari 6 Kegiatan 4. Pengawasan teknis rehabilitasi jembatan kabupaten : 0 Kegiatan dari 4 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi dokumen pengawasan sudah berproses di PBJ Faktor Penghambat: Pengawasan belum dimulai karena menunggu kegiatan fisik berjalan Faktor Pendukung: kegiatan fisik akan berjalan pada Bulan Juli dan Agustus
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	970.845.660	42,99	37,91	5,08	201.531.035	20,76	126.580.688	13,04	7,72				
9.1	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	531.643.060	37,68	44,18	-6,50	102.933.500	19,36	81.819.000	15,39	3,97				
9.1.1	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	24.187.000	52,00	48,00	4,00	11.005.000	45,50	9.757.500	40,34	5,16	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya : 1 Lembaga dari 3 Lembaga 2. Klinik Konstruksi yang diselenggarakan : 35 orang dari 35 orang 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi yang diselenggarakan : 40 orang dari 40 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Bimtek Regulasi dan Kebijakan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Kurangnya koordinasi pada acara yang berjalan kemarin Faktor Pendukung: Bimtek berjalan sesuai dengan jadwal
9.1.2	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	507.456.060	37,00	44,00	-7,00	91.928.500	18,12	72.061.500	14,20	3,92	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih : 30 Orang dari 150 Orang 2. Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan : 30 orang dari 30 orang 3. Pelatihan Tenaga Terampil : 30 orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Persiapan Pelatihan Pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan Jalan di DPUPKP Kab. Bantul Faktor Penghambat: Dokumen persyaratan peserta seperti KTP , Ijazah dan paklaring belum lengkap sehingga proses regritrasi tertunda Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Materi pelatihan disusun sesuai SKKNI jenjang 4 Pelaksana Saluran Irigasi sehingga peserta memahami RKS, JMF, dan SMKK terbaru Anggaran kegiatan sudah masuk DOPA DPUKP Bantul 2026 sehingga tidak ada kendala penciran
9.2	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.200.300	37,00	48,00	-11,00	17.356.800	18,23	15.170.500	15,94	2,29				
9.2.1	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	95.200.300	37,00	48,00	-11,00	17.356.800	18,23	15.170.500	15,94	2,29	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan : 0 Layanan Informasi dari 9 Layanan Informasi 2. Pembuatan Dokumen SHBJ Konstruksi : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Pemilihan jasa konsultansi untuk pembuatan Dokumen SHBJ Konstruksi : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Faktor Penghambat: Pengumpulan data atau batas standar harga belum selesai Faktor Pendukung: Harga barang di toko toko bangunan dan bahan alam
9.3	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	344.002.300	52,85	25,43	27,42	81.240.735	23,62	29.591.188	8,60	15,02				
9.3.1	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	29.565.000	30,00	30,00	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Bimtek Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi : 0 orang dari 75 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi Faktor Penghambat: Penentuan jadwal dengan masyarakat Faktor Pendukung: Persiapan internal sudah matang, tinggal menunggu instruksi
9.3.2	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	314.437.300	55,00	25,00	30,00	81.240.735	25,84	29.591.188	9,41	16,43	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Bina Konstruksi	1. Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan : 0 Paket Pekerjaan dari 125 Paket Pekerjaan 2. Pengajuan kalibrasi alat : 0 Unit dari 40 Unit 3. Pemilihan jasa konsultansi untuk pembuatan Dokumen Profil Bina Konstruksi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Sosialisasi pengawasan jasa konstruksi dan melaksanakan pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas terkait dengan konstruksi : 0 orang dari 351 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pembayaran tenaga outsourcing pembayaran bpjs PPPK PW bulan Mei pembayaran honor PPPK PW bulan Mei Persiapan Dokumen pemilihan penyusunan Profil Bina Konstruksi Faktor Penghambat: Timsheet dan absensi tenaga outsourcing idak sesuai dengan laporan harian lapangan sehingga perlu verifikasi ulang Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Jumlah tenaga outsourcing sesuai kontrak dan RAB tidak ada kelebihan atau kekurangan peronal di Lapangan
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.793.441.632	47,46	47,13	0,33	1.645.695.048	43,38	1.374.923.387	36,24	7,14				
10.1	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.720.000	50,00	50,00	0,00	1.360.000	50,00	1.360.000	50,00	0,00				
10.1.1	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada Bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.1.2	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	340	100,00	100,00	0,00	340	100,00	340	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pengumpulan data rumah korban bencana Faktor Penghambat: rapat koordinasi masih harus selalu dilakukan Faktor Pendukung: rapat koordinasi pengumpulan data rumah bencana harus berkoordinasi dengan BPBD
10.1.3	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	340	100,00	100,00	0,00	340	100,00	340	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Belum memadainya anggaran untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi Faktor Pendukung: Terdapat rumah terdampak bencana
10.1.4	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.1.5	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1.6	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.1.7	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	340	100,00	100,00	0,00	340	100,00	340	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Belum memadainya anggaran untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi Faktor Pendukung: Terdapat rumah terdampak bencana
10.1.8	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	100,00	100,00	0,00	340	100,00	340	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Belum memadainya anggaran untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi Faktor Pendukung: Terdapat rumah terdampak bencana
10.2	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.380.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
10.2.1	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota : 0 Orang dari 100 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.2	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih : 0 Orang dari 20 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.3	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													dan Permukiman		Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.4	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 20 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.5	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.6	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.2.7	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	340	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : 0 Orang dari 30 Orang 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.3	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	210.290.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
10.3.1	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	108.930.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Survei lokasi rumah terdampak bencana : 3 Lokasi dari 5 Lokasi 3. Rumah korban bencana yang terehabilitasi : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 4. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Survei lokasi Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Faktor Penghambat: Diperlukan penyesuaian SHBJ untuk harga satuan Rumah Sederhana Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Korodinası dengan masyarakat dan pihak terkait
10.3.2	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100.340.000	0,00	0,00	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah 2. Survei lokasi rumah terdampak bencana : 0 Lokasi dari 2 Lokasi 3. Rumah korban bencana yang terbangun : 0 Unit Rumah dari 2 Unit Rumah 4. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Faktor Penghambat: Diperlukan penyesuaian SHBJ untuk harga satuan Rumah Sederhana Faktor Pendukung: Koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait
10.3.3	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Relokasi program Kabupaten/Kota Faktor Pendukung: Angkas sudah sesu
10.3.4	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 1 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada Relokasi Program Kabupaten/Kota Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.3.5	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	340	0,00	0,00	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : 0 Unit Rumah dari 5 Unit Rumah 2. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Faktor Penghambat: Tidak ada bencana Faktor Pendukung: Angkas sudah sesuai
10.4	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.163.059.532	51,50	51,50	0,00	1.482.059.643	46,86	1.219.304.463	38,55	8,31				
														1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus : 2 dokumen dari 12 dokumen 2. Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Fasilitas untuk Rusunawa dan Permakaman : 1 laporan dari 4 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan rumah khusus

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.4.1	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.163.059.532	51,50	51,50	0,00	1.482.059.643	46,86	1.219.304.463	38,55	8,31	Rusunawa kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	3. Publikasi Layanan UPTD Rusunawa dan Permakaman Melalui Media Cetak : 2 lokasi dari 6 lokasi 4. Pelaporan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah : 3 laporan dari 12 laporan 5. Sosialisasi dan Pemanggilan Calon Penghuni : 2 kali dari 12 kali 6. Pelayanan Online dan Offline Pemanfaatan Hunian Rusunawa : 2 laporan dari 12 laporan 7. Perpanjangan Sewa Lahan Rusunawa Projotamansari IV : 0 Laporan dari 1 Laporan 8. Pengecatan dinding, plafon dan pemeliharaan Relling Rusunawa Projotamansari III : 0 laporan dari 2 laporan 9. Pembayaran PBB dan Sewa Lahan Rusunawa : 0 laporan dari 2 laporan 10. Pengurusan Surat Kekancingan Pemanfaatan Tanah Sultan Ground TPU Imogiri : 0 laporan dari 1 laporan	Pembayaran BPJS bagi PPPK Paruh Waktu bulan Mei Pembayaran Honor PPPK Paruh Waktu bulan Mei Pembayaran Tagihan air bulan Mei Kebutuhan penunjang sudah terSPJkan Sosialisasi dan Pemanggilan Calon Penghuni Rusunawa Pelaporan PAD Kepada Bendahara Penerimaan Pembayaran PBB dan Sewa Rusunawa Projotamansari I, II ,III dan IV Faktor Penghambat: Proses Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan melalui E-Katalog Faktor Pendukung: Koordinasi dengan Kalurahan DPTR Terkait Kekancingan Tanah Kas Desa Koordinasi dengan DLH terkait pemilahan sampah Koordinasi dengan PDAM Terkait Tagihan Air Rusunawa
10.5	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	414.992.100	41,00	38,00	3,00	162.275.405	39,10	154.258.924	37,17	1,93				
10.5.1	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	414.992.100	41,00	38,00	3,00	162.275.405	39,10	154.258.924	37,17	1,93	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Pelayanan terkait Siteplan : 72 Kali dari 144 Kali 3. Survei lokasi pembangunan / pengembangan perumahan dan kavling perorangan : 18 Lokasi dari 36 Lokasi 4. Sidang Siteplan yang terlaksana : 7 Laporan dari 15 Laporan 5. Rekomendasi Teknis Siteplan yang terbit : 19 Dokumen dari 36 Dokumen 6. Dokumen Pemetaan PSU Perumahan Wilayah Barat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Dokumen Penyusunan Masterplan Permakaman Perumahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Dokumen Penyusunan Perbup : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembayaran BPJS bagi PPPK Paruh Waktu bulan Juni Pembayaran Honor PPPK Paruh Waktu bulan Juni Persiapan Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan terkait Siteplan Survei lokasi pembangunan / pengembangan perumahan dan kavling perorangan Sidang Siteplan Rekomendasi Teknis Siteplan yang terbit Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Belum lengkapnya dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon sehingga proses verifikasi site plan tertunda Keterlambatan proses revisi gambar yg dilakukan oleh pengembang Faktor Pendukung: Koordinasi dengan stake holder terkait
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.501.247.300	56,33	38,09	18,24	835.640.400	55,66	402.420.500	26,81	28,85				
11.1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.501.247.300	56,33	38,09	18,24	835.640.400	55,66	402.420.500	26,81	28,85				
11.1.1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	765.868.000	70,00	45,00	25,00	528.370.400	68,99	219.340.500	28,64	40,35	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : 18 Lokasi dari 18 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : 8 Orang dari 18 Orang 4. Peresmian RTLH yang diselenggarakan : 42 Orang dari 240 Orang 5. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 6. RTLH yang sudah diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah 7. Dokumen Update RTLH : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Aplikasi Sistem Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait perbaikan rumah tidak layak huni Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan Pemindahbukuan kepada Rekening Penerima Bantuan RTLH Faktor Penghambat: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi calon penerima RTLH tidak sesuai dengan kriteria (meninggal dunia, mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya) Acara Penyerahan RTLH bersamaan dengan Kegiatan Gerakan Irigasi Bersih bidang Sumber Daya Air Faktor Pendukung: Peran aktif masyarakat Koordinasi dengan TFL
11.1.2	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	455.379.300	6,50	5,00	1,50	27.270.000	5,99	8.080.000	1,77	4,22	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan : 0 Ha dari 0.5 Ha 2. Survei lokasi kawasan kumuh yang akan diremajakan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 3. Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Kawasan Kumuh yang diremajakan : 0 Lokasi dari 1 Lokasi 5. Dokumen Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Dokumen Master Plan / DED Kawasan Kumuh : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Survei lokasi kawasan kumuh yang akan diremajakan Faktor Penghambat: Titik lokasi penanganan kawasan kumuh masih perlu kesepakatan dengan masyarakat terdampak Faktor Pendukung: Dukungan stake holder terkait
														1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha : 5 Unit dari 8 Unit 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : 8 Lokasi dari 8 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.3	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	280.000.000	100,00	73,00	27,00	280.000.000	100,00	175.000.000	62,50	37,50	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : 5 Orang dari 8 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : 0 Unit Rumah dari 8 Unit Rumah 5. Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun : 0 Unit Rumah dari 8 Unit Rumah	Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan Pemindahbukuan kepada Rekening Penerima Bantuan RTLH Faktor Penghambat: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi calon penerima RTLH tidak sesuai dengan kriteria (meninggal dunia, mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya) Faktor Pendukung: Peran aktif masyarakat Koordinasi dengan TFL
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.530.000.000	100,00	64,59	35,41	1.530.000.000	100,00	820.000.000	53,59	46,41				
12.1	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.530.000.000	100,00	64,59	35,41	1.530.000.000	100,00	820.000.000	53,59	46,41				
12.1.1	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	900.000.000	100,00	58,00	42,00	900.000.000	100,00	400.000.000	44,44	55,56	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 45 Unit Rumah 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : 45 Lokasi dari 45 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : 20 Orang dari 45 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : 0 Unit Rumah dari 45 Unit Rumah 5. RTLH yang sudah diperbaiki : 0 Unit Rumah dari 45 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait perbaikan rumah tidak layak huni Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan Pemindahbukuan kepada Rekening Penerima Bantuan RTLH Faktor Penghambat: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi calon penerima RTLH tidak sesuai dengan kriteria (meninggal dunia, mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya) Faktor Pendukung: Peran aktif masyarakat Koordinasi dengan TFL
12.1.2	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan	630.000.000	100,00	74,00	26,00	630.000.000	100,00	420.000.000	66,67	33,33	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh : 0 Unit dari 18 Unit 2. Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH : 18 Lokasi dari 18 Lokasi 3. Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan : 12 Orang dari 18 Orang 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH yang diselenggarakan : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Survei dan verifikasi calon penerima bantuan RTLH Sosialisasi kepada penerima RTLH yang diselenggarakan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Permukiman Kumuh Baru												5. Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun : 0 Unit Rumah dari 18 Unit Rumah	Pemindahbukan kepada Rekening Penerima Bantuan RTLH Faktor Penghambat: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi calon penerima RTLH tidak sesuai dengan kriteria (meninggal dunia, mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya) Faktor Pendukung: Peran aktif masyarakat Koordinasi dengan TFL
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.330.741.450	16,13	16,15	-0,02	1.450.268.850	15,54	303.933.300	3,26	12,28				
13.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.330.741.450	16,13	16,15	-0,02	1.450.268.850	15,54	303.933.300	3,26	12,28				
13.1.1	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	844.950.000	34,00	34,00	0,00	280.700.000	33,22	274.827.000	32,53	0,69	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Survei lokasi permohonan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : 8 Lokasi dari 15 Lokasi 3. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : 3 Dokumen dari 5 Dokumen 4. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi PSU terdampak Cuaca Ekstrem : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman : 0 Kegiatan dari 6 Kegiatan 6. Pengawasan Teknis Rehabilitasi PSU terdampak Cuaca Ekstrem : 0 Kegiatan dari 2 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Survei lokasi permohonan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman Survei Perencanaan Rehabilitasi / Pembangunan PSU Permukiman Survei Perencanaan Rehabilitasi PSU terdampak Cuaca Ekstrem Faktor Penghambat: Adanya perubahan harga material pada SHBJ Faktor Pendukung: Koordinasi dengan stake holder terkait
13.1.2	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	267.225.000	0,10	0,10	0,00	0 0,00		0 0,00		0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum : 0 Lokasi dari 4 Lokasi 2. Survei PSU Perumahan yang akan dilakukan pemeliharaan : 0 Lokasi dari 4 Lokasi 3. Dokumen Perencanaan Pemeliharaan PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. PSU Perumahan yang dilakukan pemeliharaan : 0 Lokasi dari 4 Lokasi 5. Pengawasan Pemeliharaan PSU Perumahan : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan Faktor Penghambat: Perlu dilakukan survei lokasi ke perumahan Faktor Pendukung: Daftar PSU perumahan yang sudah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bantul bertambah
														1. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang : 0 Laporan dari 30 Laporan 2. Pemeriksaan Lapang PSU Perumahan dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : 20 Bidang dari 37 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.1.3	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	343.254.400	10,50	11,00	-0,50	31.029.200	9,04	29.106.300	8,48	0,56	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	3. Sertifikat PSU Perumahan yang terbit : 17 Bidang dari 37 Bidang 4. Survei PSU Perumahan yang akan diserahkan ke Pemda : 4 Lokasi dari 6 Lokasi 5. Bidang PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemda : 0 Bidang dari 23 Bidang 6. Pengukuran PSU Perumahan dengan tim Kantor Pertanahan Kab. Bantul : 0 Bidang dari 23 Bidang 7. Dokumen Draft Perbup PSU Perumahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Kebutuhan penunjang sudah di SPJ-kan Transport petugas lapangan BPN sudah dibayarkan bertahap sesuai dengan aktivitas di lapangan Faktor Penghambat: Progres pekerjaan bergantung kepada BPN Kurangnya sarana kendaraan untuk mencapai lokasi Faktor Pendukung: Koordinasi dengan BPN
13.1.4	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	7.875.312.050	15,00	15,00	0,00	1.138.539.650	14,46	0	0,00	14,46	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum : 0 Lokasi dari 37 Lokasi 2. PSU Permukiman yang terbangun / terehabilitasi : 0 Lokasi dari 44 Lokasi 3. Sosialisasi Penyelenggaraan PSU Terintegrasi : 0 Orang dari 315 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Survei lokasi PSU Permukiman yang akan dilaksanakan Penerimaan usulan rehabilitasi / pembangunan PSU Permukiman berupa proposal dari masyarakat Persiapan dokumen pengadaan Pembangunan PSU Permukiman Faktor Penghambat: Proses pengadaan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama Faktor Pendukung: Koordinasi intens dengan BPKPAD dan Bagian PBJ
14	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.100.830.000	28,00	43,50	-15,50	4.148.800.000	20,64	4.022.966.000	20,01	0,63				
14.1	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	20.100.830.000	28,00	43,50	-15,50	4.148.800.000	20,64	4.022.966.000	20,01	0,63				
14.1.1	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	20.100.830.000	28,00	43,50	-15,50	4.148.800.000	20,64	4.022.966.000	20,01	0,63	Kabupaten Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Bidang Cipta Karya	1. Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan : 0 Objek dari 1 Objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pada bulan Juni 2026, pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi berjalan secara intensif, dengan beberapa pekerjaan utama sebagai berikut: 1. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Pekerjaan pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada beberapa titik sudah selesai terutama yang bagian depan, dan masih terus berlanjut sesuai dengan Gambar Perencanaan. -Pemasangan Begisting DPT -Pengecoran DPT -Pemasangan Batu Kali 2. Pekerjaan Urugan Tanah dan Material Dilaksanakan pekerjaan urugan tanah dan material sebagai bagian dari pembentukan elevasi lahan dan persiapan area pembangunan selanjutnya. Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Ruang kerja yang terbatas pada area tertentu menyebabkan pekerjaan harus dilaksanakan secara bertahap, seperti saat kedatangan material, maka pekerja di sekitar alur mobilisasi harus berpindah terlebih dahulu karena faktor safety. Faktor Pendukung: -Material utama (batu kali, semen, pasir, besi, dan bekisting) tersedia sesuai kebutuhan sehingga pekerjaan dapat berjalan. -Cuaca pada sebagian besar hari mendukung pelaksanaan pekerjaan lapangan (cerah) -Tenaga kerja dan peralatan konstruksi tersedia sesuai kebutuhan pekerjaan.
Jumlah			149.648.569.396	26,56	23,20		32.543.505.022	21,75	20.142.524.316	13,46					