

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022**  
**s/d Bulan September**  
**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.844.284.729	90,31	71,94	18,37	16.386.281.181	86,96	11.035.668.803	58,56	28,39					
1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316.006.266	71,50	64,21	7,29	223.230.512	70,64	105.618.562	33,42	37,22	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. DPA : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 3. RKA : 1.5 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Perubahan Anggaran Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Belanja Makan Minum Rapat  Belanja Bahan Cetak <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.998.537	57,90	54,11	3,79	264.271.520	53,71	216.592.748	44,02	9,69	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. Laporan Hasil Evaluasi Renja : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Keuangan dan Aset : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 4. LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Hasil Workshop Evaluasi : 3 Dokumen dari 4 Dokumen 6. Laporan Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Kuangan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan  Persiapan penyusunan pelaporan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.3	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.679.103.460	100,00	79,26	20,74	11.305.298.528	96,80	8.702.846.052	74,52	22,28	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1. Gaji dan tunjangan ASN : 11 Kali dari 14 Kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji, Tunjangan Pokok dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.4	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.799.500	78,00	59,22	18,78	12.459.000	74,16	7.762.000	46,20	27,96	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Alat Listrik dan Elektronik : 17 Jenis dari 26 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan belanja alat listrik <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.5	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.726.000	21,00	100,00	-79,00	82.950.000	13,34	77.835.500	12,52	0,82	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan Peralatan Kantor : 5 Jenis dari 32 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> perubahan anggaran 2022, persiapan pengadaan barang untuk perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
1.6	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.000.000	79,14	51,55	27,59	149.335.000	79,01	84.722.800	44,83	34,19	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Penggandaan : 348459 Lembar dari 616000 Lembar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Barang Cetak : 12 Jenis dari 17 Jenis	Belanja Cetak dan Penggandaan  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.7	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	97,00	45,85	51,15	21.600.000	128,57	6.187.000	36,83	91,74	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar : 85 Jenis dari 108 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Surat Kabar, Jurnal dan Majalah  Faktor Penghambat: - persiapan perubahan anggaran 2022 Faktor Pendukung: -
1.8	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.312.434	79,90	69,90	10,00	539.092.000	78,89	297.029.043	43,47	35,42	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 9 Dokumen dari 15 Dokumen 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 40 OH dari 128 OH 3. Laporan Hasil Rapat : 180 Dokumen dari 228 Dokumen 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 402 OH dari 926 OH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan  Makan Minum Pelayanan Masyarakat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten dan propinsi)  Faktor Penghambat: - persiapan perubahan anggaran 2022 Faktor Pendukung: -
1.9	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210.250.000	100,00	94,55	5,45	210.250.000	100,00	96.975.000	46,12	53,88	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pengolahan Arsip : 0.85 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip : 0.8 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penataan Arsip DPUPKP Oleh Pihak Ketiga  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Penataan Arsip Oleh Pihak Ketiga Berjalan Lancar
1.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.949.625.000	72,00	23,15	48,85	1.221.000.000	62,63	0	0,00	62,63	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan kendaraan operasional : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemilihan Penyedia dan Dokumen Pengadaan, Menunggu Perubahan Untuk Penambahan Anggaran  Faktor Penghambat: - Persiapan perubahan anggaran 2022 Faktor Pendukung: -
1.11	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478.075.000	97,00	85,50	11,50	459.000.000	96,01	58.455.000	12,23	83,78	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan peralatan dan mesin : 5 Jenis dari 5 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Genset besar dan proses pemasangan Faktor Penghambat: - persiapan perubahan anggaran 2022 Faktor Pendukung: -
1.12	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	75,50	51,55	23,95	29.250.000	75,00	17.411.357	44,64	30,36	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Telepon : 9 Bulan dari 12 Bulan 2. Pembayaran Tagihan Listrik : 9 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, dan Internet

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Pembayaran Tagihan Air : 9 Bulan dari 12 Bulan 4. Pembayaran tagihan internet : 9 Bulan dari 12 Bulan	<b>Faktor Penghambat:</b> Pembelian Lisensi Zoom Akan Dihapus Pada Perubahan Anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.13	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.507.844	76,00	75,32	0,68	167.448.300	74,92	137.409.549	61,48	13,44	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Cinders Mata : 0 Buah dari 30 Buah 2. Alat Tulis Kantor : 40 Jenis dari 47 Jenis 3. Meterai : 500 Lembar dari 1000 Lembar 4. Bahan dan Peralatan Kebersihan : 18 Jenis dari 21 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Pengharum Ruangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.14	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.694.144	95,00	71,52	23,48	634.603.656	105,29	377.703.308	62,67	42,63	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan jasa kebersihan : 1.5 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengelola keuangan dan barang : 151 OB dari 216 OB 4. Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Retribusi pengolahan limbah : 9 Kali dari 12 Kali 6. Laporan penataan arsip kantor : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang Pembayaran Honor Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan <b>Faktor Penghambat:</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli akan diubah pada perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.15	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.472.000	73,50	63,54	9,96	384.482.000	65,11	329.373.434	55,78	9,33	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pajak kendaraan : 42 Unit dari 54 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan : 40 Unit dari 54 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas <b>Faktor Penghambat:</b> - persiapan perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.16	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	212.675.000	92,50	59,84	32,66	188.475.000	88,62	179.580.450	84,44	4,18	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Pemeliharaan Alat Berat : 1 Paket dari 1 Paket 2. Jasa Pemeliharaan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penggantian Suku Cadang Alat Berat Pengecatan Alat Berat Pembelian BBM Untuk Alat Berat <b>Faktor Penghambat:</b> - persiapan perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.17	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.680.000	81,50	72,46	9,04	93.555.000	57,86	75.402.000	46,64	11,23	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Alat dan Mesin : 12 Jenis dari 18 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan alat lainnya Pemeliharaan Komputer, Notebook, Printer dan Peralatan Jaringan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.18	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.559.544	100,00	87,98	12,02	399.980.665	110,63	264.765.000	73,23	37,40	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Gedung Kantor : 6 Unit dari 9 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan geudng UPTD Bedog-Winongo  Pemeliharaan Gedung DPUPKP <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	17.639.466.273	97,98	49,38	48,60	13.308.307.457	75,45	4.769.003.888	27,04	48,41				
2.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	480.875.000	77,00	53,45	23,55	285.000.000	59,27	280.628.000	58,36	0,91	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  3. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Proses Penyusunan Dokumen pemilihan Perencanaan Teknis          <b>Faktor Penghambat:</b> - perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	681.728.000	100,00	30,10	69,90	299.989.000	44,00	1.587.500	0,23	43,77	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Penampung Air Yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Tender Embung Paket Konsolidasi          <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Tender Paket Konsolidasi terlambat  <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.3	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.425.960.000	100,00	35,55	64,45	1.703.114.600	49,71	279.220.000	8,15	41,56	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Pengawasan Teknis Afvour : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun : 1.5 Unit dari 16 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Tender Paket Pengadaan Konsolidasi  Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Afvour PIK <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Tender paket konsolidasi yang mundur dari jadwal dan anggkas yang tidak bisa disesuaikan dengan jadwal pemiluhan paket konsolidasi <b>Faktor Pendukung:</b> Proses Pembangunan 2 Afvour sudah mulai dikerjakan
2.4	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.927.992.437	100,00	38,55	61,45	1.136.104.275	58,93	378.824.300	19,65	39,28	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun : 1 Unit dari 7 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Tebing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pekerjaan Fisik Perkuatan Tebing Sungai Proses Tender Konsolidasi Tebing Sungai  swakelola pemeliharaan mendersak bangunan tebing sungai <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Proses Tender Tidak Dapat Dilaksanakan Sesuai Periode yang Telah Direncanakan, Sehingga Anggaran Kas Yang Sudah Disiapkan Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Belum Terserap Pergeseran Anggaran Tahun 2022 dan Konsolidasi Paket Pengadaan belum mengambil uang muka  <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.5	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	184.978.720	100,00	91,45	8,55	182.328.720	98,57	119.055.300	64,36	34,21	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pemeliharaan Sumur Air Baku : 0 Unit dari 2 Unit 2. Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung Pemeliharaan Sumur Bor  Proses Pemasangan Jaringan Listrik Sudah Selesai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2.6	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	310.895.500	97,00	78,85	18,15	255.784.000	82,27	186.888.600	60,11	22,16	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air : 10 Dokumen dari 21 Dokumen  2. Papan Informasi yang Dipasang : 10 Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Proses Kegiatan Sosialisasi  Proses Pemasangan Papan Informasi Sudah Selesai <b>Faktor Penghambat:</b> - perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2.7	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	768.941.096	97,50	86,75	10,75	732.812.072	95,30	577.064.872	75,05	20,25	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 5. Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi : 8 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Penyusunan Perencanaan  Proses Penyusunan Perencanaan e Paksi dan aset Irigasi Sudah Selesai <b>Faktor Penghambat:</b>  - proses perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2.8	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.703.985.078	100,00	49,75	50,25	7.778.103.996	89,36	2.106.475.272	24,20	65,16	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat : 9 Dokumen dari 12 Dokumen  2. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Irigasi : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Pemeliharaan Daerah Irigasi  Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														5. Laporan perawatan kendaraan Operasional : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 6. Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi : 3 Unit dari 17 Unit	Proses tender paket konsolidasi Rehabilitasi jaringan irigasi serta pengawasan teknis irigasi selesai uang muka sudah diambil paket konsolidasi  <b>Faktor Penghambat:</b> - proses tender paket konsolidasi yang mundur dari jadwal menjadikan anggaran tidak dapat terserap <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.9	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.154.110.442	81,20	75,88	5,32	935.070.794	81,02	839.260.044	72,72	8,30	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK-OYO	1. Laporan hasil rapat koordinasi UPTD : 5 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Oli Pintu Air : 8 Kaleng dari 10 Kaleng  3. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 12 Dokumen dari 18 Dokumen 4. Alat Operasional Lapangan : 2 Jenis dari 2 Jenis 5. Laporan hasil rapat koordinasi UPTD : 7 Dokumen dari 8 Dokumen 6. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 70 Dokumen dari 100 Dokumen 7. Oli Pintu Air : 8 Kaleng dari 10 Kaleng  8. BBM Solar Pompa Air : 300 Liter dari 721 Liter 9. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 13 Dokumen dari 18 Dokumen 10. Laporan Pekerjaan Saluran : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 11. Alat Operasional Lapangan : 1 Jenis dari 2 Jenis 12. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 6 Jenis dari 8 Jenis 13. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 65 Dokumen dari 80 Dokumen 14. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 7 Jenis dari 9 Jenis 15. BBM Solar Pompa Air : 350 Liter dari 721 Liter	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran BPJS Kesehatan  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN proses pemeliharaan jaringan irigasi <b>Faktor Penghambat:</b> - perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -
3	1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	9.337.513.032	94,78	73,07	21,71	8.204.932.524	87,87	3.153.621.124	33,77	54,10				
3.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	536.797.032	96,77	89,65	7,12	374.254.024	69,72	133.911.624	24,95	44,77	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  3. Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	136.300.000	100,00	45,00	55,00	135.000.000	99,05	0	0,00	99,05	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum : 0.5 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
													CIPTA KARYA		Pengawasan teknis mulai berjalan <b>Faktor Penghambat:</b> - keterlambatan hasil pengumuman tender  <b>Faktor Pendukung:</b> -	
3.3	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.800.000	88,00	51,00	37,00	9.450.000	87,50	3.750.000	34,72	52,78	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Uji Lab Air Bersih <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> -	
3.4	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.587.450.000	88,00	68,88	19,12	1.991.000.000	76,95	797.481.500	30,82	46,13	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 450 Unit dari 470 Unit 2. Pembangunan jaringan listrik pada SPAM : 3 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembangunan Jaringan Listrik Telah Selesai  Proses Pembangunan SPAMDes DAK <b>Faktor Penghambat:</b> - Salah satu SPAM diubah di perubahan anggaran 2022 <b>Faktor Pendukung:</b> -	
3.5	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.425.800.000	100,00	70,95	29,05	4.410.000.000	99,64	998.018.500	22,55	77,09	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan : 380 Unit dari 882 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Uang muka perluasan SPAM DAK dan Proses perluasan SPAM DAK, <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi	
3.6	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	445.566.000	94,00	75,68	18,32	412.228.500	92,52	255.459.500	57,33	35,18	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Penyusunan RKM Proses Pembayaran Tenaga Fasilitator Lapangan Proses Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan SPAM <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
3.7	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.194.800.000	89,00	85,00	4,00	873.000.000	73,07	965.000.000	80,77	-7,70	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Pembangunan HAMP telah selesai perluasan SPAM DAK masih berjalan : 400 Unit dari 400 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembangunan HAMP telah selesai perluasan SPAM DAK masih berjalan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	771.899.850	46,74	49,17	-2,43	202.822.455	26,28	0	0,00	26,28					
4.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.650.000	28,00	84,00	-56,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Capaian Kinerja Perencanaan Pengolahan Persampahan : 84 Persen dari 100 Persen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan ITF	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.2	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.900.000	5,00	50,00	-45,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Pengawasan Teknis Persampahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Capaian Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Persampahan : 50 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung menunggu paket konsolidasi  Faktor Penghambat: - konsolidasi paket pekerjaan bangunan penampung sampah Faktor Pendukung: -	
4.3	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	677.349.850	50,00	45,26	4,74	202.822.455	29,94	0	0,00	29,94	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 50 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Tender Paket Konsolidasi Bangunan Penampung Sampah Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap Faktor Pendukung: -	
5	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>9.122.014.644</b>	<b>85,73</b>	<b>65,11</b>	<b>20,62</b>	<b>6.158.983.358</b>	<b>67,52</b>	<b>4.995.887.671</b>	<b>54,77</b>	<b>12,75</b>					
5.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	558.972.032	96,00	62,50	33,50	317.229.024	56,75	151.660.124	27,13	29,62	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Data teknis Air Minum Sarana dan Prsarana Air Limbah : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis SPALD  Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	109.450.000	15,00	68,89	-53,89	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pengawasan teknis SPALD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.3	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.199.300.000	75,00	30,86	44,14	1.290.000.000	58,66	403.551.600	18,35	40,31	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 85 Unit dari 275 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses pembangunan jaringan sambungan ke rumah sambungan rumah SPALD-T DAK  Faktor Penghambat: - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan	



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: -
5.4	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.460.600.000	87,00	83,00	4,00	1.051.350.000	71,98	1.203.350.000	82,39	-10,41	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat : 135 Unit dari 172 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pembangunan HALS telah selsesai  Proses Pembangunan SPALDS DAK <b>Faktor Penghambat:</b> - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai periodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan  <b>Faktor Pendukung:</b> - pencairan uang muka sedang berlangsung	
5.5	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.467.500	100,00	80,56	19,44	143.277.500	99,18	127.585.000	88,31	10,86	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Sosialisasi : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 2. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah Domestik  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
5.6	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	557.982.000	99,00	85,69	13,31	599.348.250	107,41	492.950.000	88,35	19,07	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dukungan Operasional Sekber Kartamantul : 1 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pembayaran Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan  Proses Hibah Uang Sekber Kartamantul  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
5.7	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	634.618.112	85,00	80,55	4,45	432.778.584	68,20	405.504.147	63,90	4,30	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Operasional IPAL Bambanglipuro : 9 Bulan dari 12 Bulan 2. Alat operasional IPAL Bambanglipuro : 0 Jenis dari 7 Jenis 3. Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Sewa lahan IPAL Bambanglipuro : 1 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Pembayaran Listrik SPALD-T Bambanglipuro  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
5.8	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.456.625.000	90,00	72,85	17,15	2.325.000.000	67,26	2.211.286.800	63,97	3,29	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 201 Unit dari 345 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pembangunan SPALD-T <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.619.167.631	89,83	64,21	25,63	1.551.650.777	33,59	236.910.100	5,13	28,46				
6.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	319.112.131	94,00	75,50	18,50	177.915.327	55,75	145.615.600	45,63	10,12	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Jaringan Drainase yang terpelihara : 15 Unit dari 25 Unit 2. Alat operasional Pemeliharaan Drainase : 0 jenis dari 2 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Jaringan Drainase  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
6.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	171.300.000	86,00	51,45	34,55	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 0.45 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Persiapan Dokumen Pengadaan Langsung menunggu hasil konsolidasi paket  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
6.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.934.605.500	90,00	63,15	26,85	1.278.735.450	32,50	0	0,00	32,50	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Drainase lingkungan yang terbangun : 0.75 Unit dari 20 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses tender paket konsolidasi Drainase Lingkungan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
6.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	194.150.000	83,00	78,36	4,64	95.000.000	48,93	91.294.500	47,02	1,91	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Perencanaan Drainase : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Drainase <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.561.781.329	97,66	40,12	57,54	21.668.807.825	84,77	4.450.189.712	17,41	67,36				
7.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329	97,66	40,12	57,54	21.668.807.825	84,77	4.450.189.712	17,41	67,36	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa : 3 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa : 5 Dokumen dari 6 Dokumen 3. Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan : 0 Ruas dari 2 Ruas 4. Pemeliharaan jalan desa : 0 Ruas dari 4 Ruas 5. Peningkatan/rehabilitasi jalan desa : 9 Ruas dari 71 Ruas 6. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 8 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Proses Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Jalan Desa Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Desa Proses Pembuatan Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Desa Proses tender paket konsolidasi jalan desa  <b>Faktor Penghambat:</b> - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perijinan yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan  <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Komitmen SDM Dalam Pengusulan Dokumen Tender Sesuai Rencana/Jadwal Periodeasasi Perbulannya
8	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	14.619.685.668	86,73	65,18	21,54	8.133.087.536	55,63	4.139.117.236	28,31	27,32				
8.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	359.363.048	76,00	51,89	24,11	256.711.036	71,44	195.287.436	54,34	17,09	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. IMB yang diterbitkan : 1400 Lembar dari 250 Lembar 2. Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Tim Pengkaji Ahli : 32 OB dari 48 OB 4. Laporan Sosialisasi PBG : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 5. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan : 9 Lembar dari 12 Lembar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi dan monitoring PBG  Belanja bahan bakar pelumas Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
8.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14.260.322.620	87,00	65,52	21,48	7.876.376.500	55,23	3.943.829.800	27,66	27,58	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. Bangunan fasilitas umum yang dibangun : 1 Unit dari 6 Unit 2. Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara : 1 Unit dari 7 Unit 3. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 4. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : 4 Dokumen dari 9 Dokumen 5. Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pembuatan Pekerjaan Fisik Bangunan dan Gedung  Proses tender paket konsolidasi  <b>Faktor Penghambat:</b>  - Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai periodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggar kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi paket pengadaan  <b>Faktor Pendukung:</b> -
9	1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	61.989.618.993	84,15	67,33	16,82	42.442.181.709	68,47	39.451.605.116	63,64	4,82				
9.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.755.973.516	49,00	44,58	4,42	493.064.512	28,08	468.948.500	26,71	1,37	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan : 5 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Proses Pembuatan Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten  <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
9.2	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7.937.634.040	99,50	45,52	53,98	6.233.500.000	78,53	172.149.900	2,17	76,36	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Pensertipikatan Tanah Cinomati : 0 Bidang dari 89 Bidang 2. Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan : 0 Bidang dari 7 Bidang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Administrasi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cinomati  <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Pensertifikatan Tanah Untuk Jalan Memerlukan Proses Yang Panjang <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.3	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	454.470.000	100,00	48,55	51,45	882.787.500	194,25	139.497.000	30,69	163,55	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Penyusunan Leger Jalan  <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
9.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.074.178.816	81,55	80,55	1,00	26.801.250.872	68,59	35.058.222.916	89,72	-21,13	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten : 11 Ruas dari 66 Ruas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Pembayaran BPJS Kesehatan Pembuatan Jasa Konsultasi Pengawasan selesai Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupten selesai konsolidasi rehabilitasi jalan selsesai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.5	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.792.980.594	78,97	35,65	43,32	2.869.394.548	75,65	1.402.212.600	36,97	38,68	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan : 9 Dokumen dari 24 Dokumen 2. Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara : 18 Ruas dari 24 Ruas 3. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan : 3 Unit dari 4 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Pembayaran BPJS Kesehatan  Proses Pemeliharaan Jalan Kabupaten Proses Pengadaan Alat Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	7.967.382.027	94,00	50,04	43,96	4.562.184.277	57,26	2.120.319.200	26,61	30,65	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Rehabilitasi Jembatan : 2 Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan  <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Tender Tidak Dapat Dilaksanakan Sesuai Periodesasi Yang Telah Direncanakan, Sehingga Anggaran Kas Yang Sudah Disiapkan Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Belum Terserap Pergeseran Anggaran 2022 dan Konsolidasi Paket Pengadaan  <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
9.7	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.007.000.000	60,00	30,55	29,45	600.000.000	59,58	90.255.000	8,96	50,62	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan : 1 Paket dari 10 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses pemilihan penyedia, Pembuatan Kontrak dan Proses Pengawasan Jalan  <b>Faktor Penghambat:</b> - penyesuaian dengan proses tender <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	806.319.164	78,60	61,83	16,77	549.029.248	68,09	284.859.286	35,33	32,76				

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
10.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916	88,95	88,05	0,90	215.810.812	74,10	125.447.312	43,07	31,03	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil : 2 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih : 60 Orang dari 90 Orang 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran BPJS Kesehatan Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Workshop Pelatihan Tukang <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
10.2	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	297.704.248	79,84	55,05	24,79	231.571.936	77,79	131.552.224	44,19	33,60	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Aplikasi dan Database yang Dimaintenance : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi 2. Laporan Pengelolaan Layanan Informasi : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Penyusunan IKM terhadap layanan Infrastruktur <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
10.3	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90.780.000	85,20	52,20	33,00	64.921.500	71,52	26.309.750	28,98	42,53	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Workshop : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> persiapan bimtek dan workshop <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
10.4	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	126.600.000	47,15	24,36	22,79	36.725.000	29,01	1.550.000	1,22	27,78	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Pengawasan : 4 Dokumen dari 16 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Evaluasi Tertib Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi <b>Faktor Penghambat:</b> Aturan Terkait Bina Konstruksi Masih Berubah <b>Faktor Pendukung:</b> Sarana dan Prasarana Tersedia
11	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
11.1	1.03.13.2.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
12	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	3.902.370.374	86,12	64,92	21,19	3.281.121.571	84,08	2.253.983.907	57,76	26,32				
12.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000	100,00	59,95	40,05	325.500.000	99,15	187.923.000	57,24	41,91	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Identifikasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana : 0 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Terkait Aksi dan Kebijakan Yang Akan Diambil Dengan Melibatkan Beberapa Stakeholder Kajian sudah terlaksana <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Beberapa Stakeholder (DPUPKP, Bappeda, BPBD) Untuk Segera Merealisasikan Kegiatan Identifikasi
12.2	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.221.098.342	84,17	62,89	21,28	2.714.022.547	84,26	1.830.126.783	56,82	27,44	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN PERMAKAMAN	<p>1. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>3. Pendukung operasional UPT : 2 Jenis dari 3 Jenis</p> <p>4. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>5. Pajak Bumi dan Bangunan : 2 Kali dari 4 Kali</p> <p>6. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>7. Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>8. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>9. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>10. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>11. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>12. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>13. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>14. Pemeliharaan peralatan dan mesin : 53 Unit dari 108 Unit</p> <p>15. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>16. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>17. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>18. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman : 9 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>19. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi : 16 Jenis dari 20 Jenis</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN</p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>Belanja Tagihan Rekening Air</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD RSP/Solar</p> <p>belanja CCTV</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Faktor Cuaca Pemandahan Sementara Penghuni Rusunawa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														20. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 21. Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis : 5 Jenis dari 6 Jenis 22. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa : 16 Jenis dari 20 Jenis 23. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 24. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 25. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	
12.3	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	352.972.032	91,00	88,12	2,88	241.599.024	68,45	235.934.124	66,84	1,60	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN  Pembuatan Dokumen Update Data RTLH dan Kondisi Jalan Desa Kabupaten Bantul  Pengeluaran Izin Siteplan Perumahan Sebanyak 9 Dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi Antara Pemberi Kebijakan Perizinan (DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DPMPSTP, PDAM, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian, BPKPAD, dan Kecamatan Serta Perangkat Desa) Dilakukan Secara Intensif
<b>13</b>	<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>9.196.818.458</b>	<b>84,95</b>	<b>73,60</b>	<b>11,35</b>	<b>7.250.850.458</b>	<b>78,84</b>	<b>6.049.285.250</b>	<b>65,78</b>	<b>13,07</b>				
13.1	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	929.610.000	99,50	65,25	34,25	683.185.000	73,49	389.547.750	41,90	31,59	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Kajian : 2 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 17 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sosialisasi Kepada Para Penerima Bantuan RTLH  Proses Pembuatan Masterplan dan DED Penyusunan Dokumen RP2KPKP-K <b>Faktor Penghambat:</b> Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan Proses Yang Panjang <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan Penyedia Jasa Sangat Tinggi
13.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.950.443.000	100,00	93,50	6,50	2.776.475.000	94,10	2.423.710.000	82,15	11,96	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Terbangun Rumah Layak Huni : 118 Unit dari 129 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM yang Berkompeten Serta Komitmen Pendamping RTLH

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Perumahan Kumuh	564.765.458	99,80	30,56	69,24	558.690.458	98,92	3.527.500	0,62	98,30	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu : 0 Unit dari 132 Unit  3. Kawasan kumuh tertangani : 0 Kawasan dari 2 Kawasan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Makan Minum Rapat  Proses Pembuatan Perencanaan DED Kawasan Kumuh proses tender penataan kawasan kumuh  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM Serta Tenaga TFL yang Berkompeten Di Bidanganya
13.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.752.000.000	71,00	68,00	3,00	3.232.500.000	68,02	3.232.500.000	68,02	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Terbangunnya Rumah layak Huni : 87 Unit dari 132 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Honor Petugas Fasilitator Lapangan Proses Pembangunan Rumah Layak Huni  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
14	1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>340.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>94,50</b>	<b>5,50</b>	<b>420.000.000</b>	<b>123,53</b>	<b>320.000.000</b>	<b>94,12</b>	<b>29,41</b>				
14.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	340.000.000	100,00	94,50	5,50	420.000.000	123,53	320.000.000	94,12	29,41	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Terbangun Rumah Layak Huni : 16 Unit dari 17 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pencarian dan Pembangunan Rumah Layak Huni  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
15	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>189.825.000</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	189.825.000	10,00	7,00	3,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pembuatan Sertifikasi : 0 Sertifikat dari 1 Sertifikat	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pemetaan dan Pendataan PSU Perumahan <b>Faktor Penghambat:</b> Pensertifikatan PSU Melibatkan Beberapa Instansi Vertikal yang Memerlukan Waktu Untuk Koordinasi Intensif, Terutama Kantor Pertanahan <b>Faktor Pendukung:</b> -
<b>Jumlah</b>			<b>176.940.765.145</b>	<b>88,99</b>	<b>62,19</b>		<b>129.558.056.099</b>	<b>73,22</b>	<b>81.140.132.093</b>	<b>45,86</b>					