

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Maret
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.844.284.729	36,25	32,48	3,76	6.200.073.860	32,90	2.814.451.220	14,94	17,97				
1.1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316.006.266	15,00	11,00	4,00	47.411.504	15,00	30.764.000	9,74	5,27	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. DPA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 3. RKA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Usulan RKA 2023 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: bidang yang kooperatif untuk mengumpulkan usulan
1.2	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.998.537	42,00	32,80	9,20	185.871.120	37,78	16.405.000	3,33	34,44	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	1. Laporan Hasil Evaluasi Renja : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 2. LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Keuangan dan Aset : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 4. LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Hasil Workshop Evaluasi : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 6. Laporan Kinerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Keuangan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyusunan laporan TA 2021 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.3	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.679.103.460	29,35	24,70	4,65	3.230.085.313	27,66	2.390.303.847	20,47	7,19	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1. Gaji dan tunjangan ASN : 3 Kali dari 14 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran Gaji dan tunjangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.799.500	49,00	39,20	9,80	8.059.200	47,97	5.207.200	31,00	16,98	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Alat Listrik dan Elektronik : 7 Jenis dari 26 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian komponen instalasi listrik dan lainnya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621.726.000	21,00	7,02	13,98	82.950.000	13,34	5.820.000	0,94	12,41	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan Peralatan Kantor : 2 Jenis dari 32 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja alat kebersihan dan alat rumah tangga lainnya Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.000.000	29,78	20,70	9,08	55.583.750	29,41	21.708.100	11,49	17,92	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Penggandaan : 6552 Lembar dari 61600 Lembar 2. Barang Cetak : 3 Jenis dari 17 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja cetak dan penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.7	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	45,00	21,90	23,10	7.200.000	42,86	729	4,34	38,52	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar : 30 Jenis dari 108 Jenis	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran surat kabar , jurnal dan majalah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.8	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.312.434	30,35	20,40	9,95	171.810.000	25,14	79.753.954	11,67	13,47	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 3 Dokumen dari 15 Dokumen 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 2 OH dari 128 OH 3. Laporan Hasil Rapat : 60 Dokumen dari 228 Dokumen 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 267 OH dari 926 OH	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja kebutuhan rapat-rapat Faktor Penghambat: Adanya aturan PPKM Faktor Pendukung: -
1.9	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210.250.000	75,00	68,00	7,00	102.575.000	48,79	0	0,00	48,79	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan Hasil Pengolahan Arsip : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan pemilihan penyedia dan dokumen pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.1	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.949.625.000	72,00	90,30	-18,30	1.221.000.000	62,63	0	0,00	62,63	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan kendaraan operasional : 0 Unit dari 5 Unit	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia dan dokumen pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.11	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478.075.000	97,00	91,10	5,90	459.000.000	96,01	0	0,00	96,01	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pengadaan peralatan dan mesin : 0 Jenis dari 5 Jenis	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia dan dokumen pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.12	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	26,70	16,90	9,80	9.750.000	25,00	5.421.119	13,90	11,10	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pembayaran Tagihan Telepon : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Pembayaran Tagihan Listrik : 3 Bulan dari 12 Bulan 3. Pembayaran Tagihan Air : 3 Bulan dari 12 Bulan 4. Pembayaran tagihan internet : 3 Bulan dari 12 Bulan	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan air, tagihan listrik dan tagihan internet Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.13	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.507.844	54,00	45,90	8,10	108.887.700	48,72	46.210.900	20,68	28,04	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Cinder Mata : 0 Buah dari 30 Buah 2. Alat Tulis Kantor : 11 Jenis dari 47 Jenis 3. Meterai : 250 Lembar dari 1000 Lembar 4. Bahan dan Peralatan Kebersihan : 5 Jenis dari 21 Jenis	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belanja peratan dan perlengkapan kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.14	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.694.144	46,00	30,20	15,80	244.209.552	40,52	92.660.000	15,37	25,15	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan jasa kebersihan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengelola keuangan dan barang : 54 OB dari 216 OB 4. Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Retribusi pengolahan limbah : 3 Kali dari 12 Kali 6. Laporan penataan arsip kantor : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	- Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa tenaga non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.15	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.472.000	26,50	15,00	11,50	140.464.000	23,79	79.426.100	13,45	10,34	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pajak kendaraan : 18 Unit dari 54 Unit 2. Pemeliharaan kendaraan : 6 Unit dari 54 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak kendaraan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.16	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	212.675.000	10,50	8,30	2,20	20.500.000	9,64	16.500.000	7,76	1,88	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Pemeliharaan Alat Berat : 0 Paket dari 1 Paket 2. Jasa Pemeliharaan : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan alat besar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.17	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.680.000	31,00	22,50	8,50	37.975.000	23,49	23.542.000	14,56	8,93	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Alat dan Mesin : 4 Jenis dari 18 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan peralatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.18	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.559.544	21,00	9,60	11,40	66.741.721	18,46	0	0,00	18,46	DPUPKP Kab. Bantul	SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1. Pemeliharaan Gedung Kantor : 0 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan Gedung Kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.639.466.273	29,79	23,44	6,35	2.538.407.876	14,39	530.800.200	3,01	11,38				
2.1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	480.875.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	681.728.000	8,00	7,00	1,00	312.5	0,05	312.5	0,05	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Penampung Air Yang Dibangun : 0 Unit dari 3 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.3	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.425.960.000	17,87	13,30	4,57	251.588.900	7,34	900	0,03	7,32	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Pengawasan Teknis Afvour : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun : 0 Unit dari 16 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pemilihan penyedia, rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.4	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.927.992.437	15,00	10,75	4,25	171.658.800	8,90	0	0,00	8,90	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun : 0 Unit dari 7 Unit 2. Laporan Pengawasan Teknis Tebing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.5	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	184.978.720	77,00	67,50	9,50	123.200.000	66,60	78.881.300	42,64	23,96	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pemeliharaan Sumur Air Baku : 0 Unit dari 2 Unit 2. Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, pembayaran penambahan daya listrik sumur air baku Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.6	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	310.895.500	55,00	46,60	8,40	127.911.500	41,14	20.459.000	6,58	34,56	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air : 0 Dokumen dari 21 Dokumen 2. Papan Informasi yang Dipasang : 0 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, rapat koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.7	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	768.941.096	15,00	12,10	2,90	44.229.024	5,75	34.560.000	4,49	1,26	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 5. Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi : 1 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.8	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.703.985.078	40,00	31,80	8,20	1.431.690.654	16,45	140.839.000	1,62	14,83	Kabupaten Bantul	BIDANG SUMBER DAYA AIR - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1. Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Irigasi : 0 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>4. Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>5. Laporan perawatan kendaraan Operasional : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>6. Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi : 0 Unit dari 17 Unit</p>	<p>Pembayaran Tenaga Non ASN</p> <p>Proses Pemilihan Penyedia</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Komitmen SDM dalam pengusulan dokumen tender sesuai rencana/jadwal perodesasi</p>
2.9	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.154.110.442	33,70	25,40	8,30	387.816.498	33,60	254.848.400	22,08	11,52	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK-OYO	<p>1. Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD : 2 Dokumen dari 7 Dokumen</p> <p>2. Oli Pintu Air : 2 Kaleng dari 10 Kaleng</p> <p>3. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 3 Dokumen dari 18 Dokumen</p> <p>4. Alat Operasional Lapangan : 0 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>5. Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD : 2 Dokumen dari 8 Dokumen</p> <p>6. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 25 Dokumen dari 100 Dokumen</p> <p>7. Oli Pintu Air : 2 Kaleng dari 10 Kaleng</p> <p>8. BBM Solar Pompa Air : 0 Liter dari 721 Liter</p> <p>9. Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi : 4 Dokumen dari 18 Dokumen</p> <p>10. Laporan Pekerjaan Saluran : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>11. Alat Operasional Lapangan : 0 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>12. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 0 Jenis dari 8 Jenis</p> <p>13. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 18 Dokumen dari 80 Dokumen</p> <p>14. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 2 Jenis dari 9 Jenis</p> <p>15. BBM Solar Pompa Air : 180 Liter dari 721 Liter</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, pemeliharaan DI, pembayaran jasa tenaga non ASN</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-</p>
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.337.513.032	29,25	17,70	11,55	1.434.543.008	15,36	223.414.000	2,39	12,97				
3.1	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	536.797.032	25,07	21,60	3,47	12.043.008	2,24	11.520.000	2,15	0,10	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	<p>1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan Dokumen Pengadaan</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Pembayaran Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.2	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	136.300.000	0,00	17,30	-17,30	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Belum ada kontrak pekerjaan fisik sehingga kegiatan pengawasan teknis belum dapat dilaksanakan Faktor Pendukung: -
3.3	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.800.000	44,00	35,10	8,90	4.650.000	43,06	0	0,00	43,06	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Koordinasi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Uji Lab Air Bersih Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.4	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.587.450.000	18,00	15,70	2,30	235.000.000	9,08	209.981.500	8,12	0,97	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 0 Unit dari 470 Unit 2. Pembangunan jaringan listrik pada SPAM : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penambahan Daya Listrik Untuk SPAMDes Persiapan Dokumen Peningkatan SPAMDes Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.5	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.425.800.000	41,00	19,80	21,20	1.102.500.000	24,91	0	0,00	24,91	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan : 0 Unit dari 882 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Penyusunan Dokumen Tender Faktor Penghambat: Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap. Faktor Pendukung: Komitmen SDM dalam pengurusan dokumen tender sesuai rencana/jadwal perodesasi
3.6	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	445.566.000	19,00	8,60	10,40	80.350.000	18,03	1.912.500	0,43	17,60	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan RKM Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.7	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.194.800.000	19,00	15,80	3,20	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN	1. Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
													PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 0 Unit dari 400 Unit	Rapat Koordinasi Perluasan SPAM dan HAM - Persiapan Dokumen Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	771.899.850	0,00	17,73	-17,73	0	0,00	0	0,00	0,00					
4.1	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.650.000	0,00	21,40	-21,40	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Capaian Kinerja Perencanaan Pengolahan Persampahan : 0 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
4.2	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	18.900.000	0,00	7,80	-7,80	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Pengawasan Teknis Persampahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Capaian Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Persampahan : 0 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
4.3	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	677.349.850	0,00	17,60	-17,60	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 0 Persen dari 100 Persen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.122.014.644	14,78	23,11	-8,33	689.357.786	7,56	482.722.264	5,29	2,27					
5.1	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	558.972.032	36,00	31,20	4,80	39.543.008	7,07	11.520.000	2,06	5,01	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Data teknis Air Minum Sarana dan Prsarana Air Limbah : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 3. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.2	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	109.450.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.3	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.199.300.000	15,00	11,50	3,50	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota : 0 Unit dari 275 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
5.4	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.460.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat : 0 Unit dari 172 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.5	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.467.500	45,00	25,80	19,20	50.467.500	34,93	637.5	0,44	34,49	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Sosialisasi : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 2. Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.6	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	557.982.000	79,00	71,50	7,50	423.211.250	75,85	300.000.000	53,77	22,08	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dukungan Operasional Sekber Kartamantul : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan Draft SK Penerima Hibah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.7	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	634.618.112	49,00	46,80	2,20	176.136.028	27,75	170.564.764	26,88	0,88	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Operasional IPAL Bambanglipuro : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Alat operasional IPAL Bambanglipuro : 0 Jenis dari 7 Jenis 3. Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Sewa lahan IPAL Bambanglipuro : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembayaran Tenaga Non ASN Pembayaran Listrik SPALD-T Bambanglipuro Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5.8	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.456.625.000	0,00	27,40	-27,40	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman : 0 Unit dari 345 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Kelengkapan Dokumen Hibah Penyusunan Draft SK Penerima Hibah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.619.167.631	3,16	2,34	0,82	37.987.067	0,82	13.788.000	0,30	0,52					
6.1	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	319.112.131	25,00	15,30	9,70	37.987.067	11,90	13.788.000	4,32	7,58	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Jaringan Drainase yang terpelihara : 0 Unit dari 25 Unit 2. Alat operasional Pemeliharaan Drainase : 0 jenis dari 2 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Jaringan Drainase Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
6.2	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	171.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
6.3	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.934.605.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Drainase lingkungan yang terbangun : 0 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
6.4	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	194.150.000	34,00	30,50	3,50	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA KARYA	1. Perencanaan Drainase : 0 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.561.781.329	11,20	7,60	3,60	2.517.222.994	9,85	80.695.000	0,32	9,53					
7.1	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329	11,20	7,60	3,60	2.517.222.994	9,85	80.695.000	0,32	9,53	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa : 0 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa : 0 Dokumen dari 6 Dokumen 3. Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan : 0 Ruas dari 2 Ruas 4. Pemeliharaan jalan desa : 0 Ruas dari 4 Ruas 5. Peningkatan/rehabilitasi jalan desa : 0 Ruas dari 71 Ruas 6. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemilihan Penyedia Kontrak Pihak Ketiga Faktor Penghambat: Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai periodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap Faktor Pendukung: Komitmen SDM dalam pengurusan dokumen tender sesuai rencana/jadwal periodesasi	
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.619.685.668	31,88	18,48	13,39	2.196.002.208	15,02	24.292.500	0,17	14,85					
8.1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	359.363.048	27,00	17,80	9,20	91.557.012	25,48	24.292.500	6,76	18,72	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	1. IMB yang diterbitkan : 0 Lembar dari 250 Lembar 2. Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB : 0 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Tim Pengkaji Ahli : 0 OB dari 48 OB 4. Laporan Sosialisasi PBG : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 5. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan : 0 Lembar dari 12 Lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pembayaran Tenaga Non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
8.2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	14.260.322.620	32,00	18,50	13,50	2.104.445.196	14,76	0	0,00	14,76	Kabupaten Bantul	BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN	1. Bangunan fasilitas umum yang dibangun : 0 Unit dari 6 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
		Kabupaten/Kota											BANGUNAN DAN GEDUNG	2. Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara : 0 Unit dari 7 Unit 3. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 4. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 9 Dokumen 5. Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Pemilihan Penyedia Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.989.618.993	25,06	11,06	14,01	13.067.891.158	21,08	33.712.500	0,05	21,03					
9.1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.755.973.516	3,00	2,75	0,25	6.021.504	0,34	0	0,00	0,34	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
9.2	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7.937.634.040	74,75	35,70	39,05	5.900.000.000	74,33	0	0,00	74,33	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. PERSERTIPIKATAN TANAH CINOMATI : 0 Bidang dari 89 Bidang 2. Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan : 0 Bidang dari 7 Bidang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
9.3	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	454.470.000	11,00	3,80	7,20	34.590.000	7,61	7.615.000	1,68	5,94	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA MARGA	1. Laporan Hasil PERSERTIPIKATAN TANAH Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
9.4	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.074.178.816	15,55	6,80	8,75	5.274.595.104	13,50	8.097.500	0,02	13,48	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten : 0 Ruas dari 66 Ruas	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perodesasi yang telah direncanakan, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap Faktor Pendukung: Komitmen SDM dalam pengurusan dokumen tender sesuai rencana/jadwal perodesasi	
9.5	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.792.980.594	15,71	9,20	6,51	466.419.118	12,30	18.000.000	0,47	11,82	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan : 3 Dokumen dari 24 Dokumen 2. Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara : 0 Ruas dari 24 Ruas	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tenaga Non ASN	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
														3. Peralatan pendukung pemeliharaan jalan : 0 Unit dari 4 Unit	Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
9.6	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	7.967.382.027	35,50	11,90	23,60	1.386.265.432	17,40	0	0,00	17,40	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Rehabilitasi Jembatan : 0 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Pembayaran Tenaga Non ASN Pemilihan penyedia Kontrak pihak ketiga Faktor Penghambat: Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai peroidesasi yang telah direcakana, sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan untuk pembayaran uang muka pekerjaan belum dapat terserap Faktor Pendukung: Komitmen SDM dalam pengusulan dokumen tender sesuai rencana/jadwal peroidesasi	
9.7	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.007.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan : 0 Paket dari 10 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Dokumen Pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	806.319.164	16,84	13,38	3,47	107.526.416	13,34	18.280.000	2,27	11,07					
10.1	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916	8,61	8,00	0,61	8.519.104	2,93	6.760.000	2,32	0,60	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih : 0 Orang dari 90 Orang 3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
10.2	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	297.704.248	33,56	25,00	8,56	93.757.312	31,49	11.520.000	3,87	27,62	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Aplikasi dan Database yang Dimaintenance : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi 2. Laporan Pengelolaan Layanan Informasi : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
10.3	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90.780.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Hasil Workshop : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.4	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	126.600.000	8,55	8,00	0,55	5.250.000	4,15	0	0,00	4,15	Kabupaten Bantul	BIDANG BINA KONSTRUKSI - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Pengawasan : 0 Dokumen dari 16 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
11	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
11.1	1.03.13.2.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
12	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.902.370.374	31,60	14,58	17,02	1.178.406.944	30,20	546.612.669	14,01	16,19				
12.1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000	66,00	0,00	66,00	190.000.000	57,87	0	0,00	57,87	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Identifikasi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
12.2	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.221.098.342	30,30	17,50	12,80	972.878.936	30,20	532.542.669	16,53	13,67	Kabupaten Bantul	UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN PERMAKAMAN	1. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pendukung operasional UPT : 0 Jenis dari 3 Jenis 4. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Pajak Bumi dan Bangunan : 0 Kali dari 4 Kali 6. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 7. Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 8. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 9. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 10. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 11. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														12. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 13. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 : 2 Dokumen dari 12 Dokumen 14. Pemeliharaan peralatan dan mesin : 0 Unit dari 108 Unit 15. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 16. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 17. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 18. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 19. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi : 0 Jenis dari 20 Jenis 20. Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 21. Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis : 0 Jenis dari 6 Jenis 22. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa : 0 Jenis dari 20 Jenis 23. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 24. Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 25. Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	
12.3	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	352.972.032	11,50	1,50	10,00	15.528.008	4,40	14.070.000	3,99	0,41	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman : 4 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
13	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.196.818.458	6,23	0,00	6,23	259.510.000	2,82	1.800.000	0,02	2,80				
13.1	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	929.610.000	55,00	0,00	55,00	235.285.000	25,31	0	0,00	25,31	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi : 0 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.2	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.950.443.000	2,00	0,00	2,00	23.100.000	0,78	1.800.000	0,06	0,72	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit dari 129 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi Persiapan Kegiatan Verifikasi Penerima RTLH Pendampingan Pembuatan RAB Penerima RTLH Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
13.3	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	564.765.458	0,50	0,00	0,50	1.125.000	0,20	0	0,00	0,20	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu : 0 Unit dari 132 Unit 3. Kawasan kumuh tertangani : 0 Kawasan dari 2 Kawasan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
13.4	1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	4.752.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Terbangunnya Rumah layak Huni : 0 Unit dari 132 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
14	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
14.1	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	340.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
15	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	189.825.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
15.1	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	189.825.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pembuatan Sertifikasi : 0 Sertifikat dari 1 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
Jumlah			176.940.765.145	23,35	14,94		30.226.929.317	17,08	4.770.568.353	2,70					